

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 12.02.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein. Alle Zeiten sind circa-Angaben!)

B = vorgesehener Weiterplanungs- und Baubeschluß (bei Maßnahmen im KP II nicht notwendig)

Titel	Februar 2010				März 2010				April 2010				Mai 2010					
	KW	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SpA Am Pescher Holz		Entwurf und Kostenberechnung (5 KW)			Prüfung RPA (6 KW)								B Ausführungsplanung (3,5 KW)					
					Genehmigungsplanung (3 KW)		Baugenehmigungsverfahren (6 KW)						LV-Erstellung (3 KW)					
SpA Dr.-Simons-Straße		Entwurf und Kostenberechnung (5 KW)			Prüfung RPA (6 KW)								B Ausführungsplanung (3,5 KW)					
					Genehmigungsplanung (3 KW)		Baugenehmigungsverfahren (6 KW)						LV-Erstellung (3 KW)					
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen		Entwurf und Kostenberechnung (5 KW)			Prüfung RPA (6 KW)								B Ausführungsplanung (3,5 KW)					
					Genehmigungsplanung (3 KW)		Baugenehmigungsverfahren (6 KW)						LV-Erstellung (3 KW)					
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen		Ausführungsplanung (5 KW)			Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)									
		LV-Erstellung (3 KW)																
SpA Apenrader Str., (KP II)					LV-Erstellung (4 KW)				Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung (12 KW)					
					Ausführungsplanung (5 KW)													
		Genehmigungsplanung (3 KW)			Baugenehmigungsverfahren (8 KW)													
BSpA Merheimer Str., (KP II)		Vorentwurf und Kostenschätzung (5 KW)			Entwurf und Kostenberechnung (4 KW)				Ausführungsplanung (4 KW)									
					Bodengutachten (4 KW)						LV-Erstellung (4 KW)				Angebotseinholung und Submission (5 KW)			
							Genehmigungsplanung (3 KW)		Baugenehmigungsverfahren (8 KW)									
Höhenberger Sportpark, (KP II)					LV-Erstellung (4 KW)				Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung (12 KW)					
		Ausführungsplanung (6 KW)																
		Genehmigungspl. (3 KW)			Baugenehmigungsverfahren													
SpA Burgwiesenstraße (KP II)		Vorentwurf und Kostenschätzung (5 KW)			Entwurf und Kostenberechnung (4 KW)				Ausführungsplanung (4 KW)									
					Bodengutachten (4 KW)						LV-Erstellung (4 KW)				Angebotseinholung und Submission (5 KW)			
							Genehmigungsplanung (3 KW)		Baugenehmigungsverfahren (8 KW)									
BSpA Sürther Feld Neubau									B Ausführungsplanung (6,5 KW)									
		Genehmigungsplanung (6 KW)			Baugenehmigungsverfahren (10 KW)						LV-Erstellung (5 KW)				Angebotseinholung (8 KW)			
KW	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Februar 2010				März 2010				April 2010				Mai 2010					

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 12.02.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

Titel	Juni 2010				Juli 2010					August 2010				September 2010				
	KW	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
SpA Am Pescher Holz		Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)												
SpA Dr.-Simons-Straße		Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)												
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen		Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)												
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen		Angebotsprüfung und Vergabeempfehlung (12 KW)				Bauausführung (6 KW)				Fertigstellungspflege (6 KW bei Fertigrasen, bei Einsaat ca. 27 KW)				ENDE 9/2010				
SpA Apenrader Str., (KP II)		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)				Bauausführung (22 KW)												
BSpA Merheimer Str., (KP II)		Subm.	Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)				Bauausführung (26 KW)											
Höhenberger Sportpark, (KP II)		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)				Bauausführung (24 KW)												
SpA Burgwiesenstraße (KP II)		Subm.	Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (12 KW)				Bauausführung (24 KW)											
BSpA Sürther Feld Neubau		Angebotseinholung und Submission (5 KW)				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (16 KW)												
KW	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Juni 2010				Juli 2010					August 2010				September 2010				

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 12.02.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

Titel	KW	Oktober 2010					November 2010					Dezember 2010					Fertigstg. Maßnahme vorauss.:					
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3				
SpA Am Pescher Holz		Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
SpA Dr.-Simons-Straße		Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen		Bauausführung (22 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen																						
SpA Apenrader Str., (KP II)		Bauausführung (22 KW bis ca. 52 KW 2010 = Ende Dezember 2010)																		ENDE 12/2010		
BSpA Merheimer Str., (KP II)		Bauausführung (26 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
Höhenberger Sportpark, (KP II)		Bauausführung (22 KW bis ca. 6 KW 2011 = Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
SpA Burgwiesenstraße (KP II)		Bauausführung (26 KW bis ca. 8 KW 2011 = Ende Februar 2011)																		ENDE 2/2011		
BSpA Sürther Feld Neubau		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe (16 KW)					Bauausführung (40 KW bis ca. 31 KW 2011 = August 2011)															ENDE 8/2011
KW		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3				
		Oktober 2010					November 2010					Dezember 2010										