

Generallieferantenvertrag GGG Weimarer Straße 28, Küchleinbottan

Baubeschluss Betriebsauschuss Gebäudewirtschaft: 28.03.2011

Stand: 09.06.2012

Kont.-Nr.	Gewerk	Kostenberechnung pro Gewerk	Verdacht	Beginn Vergabeverfahren		Benötigung Vergabeverfahren		Beschluss BA GW/BW		Baufreigabe Firma		Baubeginn		Fertigstellung		Auftragssummen	Nachträge Summe	Differenzsummen zur Kostenermittlung	Änderungsgrund/Anmerkungen
				Soll	Ist	Soll	Ist	Datum	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist					
1	300	Abtrockn. bzw. Demontage ^{a)}	F	81.079,43		Jul. 11	Jul. 11	04.07.11	Jul. 11	Jul. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	17.956,44	6.576,62	-1.325,70	FERTIG + ABGERECHNET	
2	300	Schallschallsanierung	F	25.650,76		Jul. 11	Jul. 11		Jul. 11	Jul. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	302.919,22	224.905,61	-24.774,43	FERTIG - Nachträge 1+2: April + Juli zur Vergabeprüfung August zurück 27 Ja, Zustimmung 14 Nein, Widerspruch bei 14 erforderlich	
3	300	Rohbau ^{a)}	B	551.598,26		Mrz. 11	Mrz. 11		Jul. 11	Jul. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	308.515,81	-6.857,62	-18.041,81	FERTIG + ABGERECHNET unter Auftragsnummern	
4	300	Abdichtungsarbeiten	F	50.000,00		Mrz. 11	Mrz. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Jan. 12	Jan. 12	35.786,17	4.960,99	-14.810,91	Fertigstellung voraussichtlich August 2012 - Nachträge: Juli zur Vergabeprüfung 27 / Juli zurück an 26: Verhandlung 27 Ja	
5	300	Gerdächbau	F	55.258,07		Apr. 11	Apr. 11	26.09.11	Jun. 11	Jun. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	22.995,01	9.265,52	-392.686,37	FERTIG	
6	300	Fensterbau ^{a)}	B	531.027,50		Apr. 11	Apr. 11		Jun. 11	Jun. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	145.127,99	5.919,25	89.769,62	Fertig bis auf Restarbeiten	
7	300	Glasbauteile ^{a)}	F	61.178,62		Apr. 11	Apr. 11		Jun. 11	Jun. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	307.164,85	1.731,35	-29.900,09	Fertigstellung voraussichtlich August 2012	
8	300	Zimmer- und Holzbauelemente	F	7.279,67		Apr. 11	Apr. 11		Jun. 11	Jun. 11	Sep. 11	Sep. 11	Dez. 11	Dez. 11	65.140,79		-19.489,79	FERTIG + ABGERECHNET	
9	300	Dachstuhlarbeiten ^{a)}	B	337.054,94		Jul. 11	Jul. 11	09.02.12	Jul. 11	Jul. 11	Apr. 12	Apr. 12	Aug. 12	Aug. 12	27.593,64	37.807,10	-10.646,86	Nachträge: April zur Vergabeprüfung 27+14, Nachträge zurück August 2012	
10	300	Einbauelemente	F	88.650,59		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	25.554,82	81.047,19	-8.094,24	Nachträge: März zur Vergabeprüfung 27+14, Juni zurück an 26: Verhandlung 27 Ja, Zustimmung 14 Nein, Widerspruch bei 14 erforderlich	
11	300	Einbauelemente	F	75.551,92		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	202.221,73	2.897,90	-22.791,30	Nachträge: März zur Vergabeprüfung 27+14, Juni zurück an 26: Verhandlung 27 Ja, Zustimmung 14 Nein, Widerspruch bei 14 erforderlich	
12	300	Putz- und Stuckarbeiten	B	341.556,16		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	56.900,12			Fertigstellung verschoben auf August 2012	
13	300	Trockenbauarbeiten	B	152.569,13		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	123.930,79		-170.847,49	Fertigstellung geplant für Aug. 2012	
14	300	Fleisen- und Plattenarbeiten	F	62.349,32		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	276.632,03	30.295,59	22.737,49	Fertigstellung geplant für Juli 2012 -	
15	300	Natursteinarbeiten	F	13.310,13		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	36.450,77		36.450,77	Schleifarbeiten bisher nicht erfasst	
16	300	Tucharbeiten	B	294.078,28		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	34.356,69		-88.151,30	Fertigstellung verschoben August 2012	
17	300	Metallbauarbeiten	B	263.760,16		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	82.999,74	9.151,67	8.236,90	Fertigstellung verzögert August 2012, Nachtrag beauftragt Mai 2012	
17a	300	Schließanlage	B	122.807,99		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	276.632,03	30.295,59	22.737,49	Nachträge 3+4: Juli zur Vergabeprüfung 27+14, Verhandlung 27 Ja, Zustimmung 14 Ja	
18	300	Bodenbelag ^{a)}	B	122.807,99		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	34.356,69		-88.151,30	Fertigstellung verschoben August 2012	
19	300	Sportboden, Profilschutz, Sportgeräte ^{a)}	F	83.615,51		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	82.999,74	9.151,67	8.236,90	Fertigstellung verzögert August 2012, Nachtrag beauftragt Mai 2012	
20	300	Malerarbeiten	F	69.501,22		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	120.707,06	1.525,38	52.731,22	Fertigstellung geplant für Juli/August 2012	
21	300	Sonnenschutzanlage	F	207.115,14		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	40.924,10		40.924,10	Fertigstellung verschoben auf September 2012	
22	400	Sanitärarbeiten ^{a)}	B	582.283,37		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	139.281,52	-14.892,37	-52.841,25	Fertigstellung geplant für Juni 2012, Nachträge: Juni zur Vergabeprüfung 27+14 August zurück an 26: Verhandlung 27 Ja, Zustimmung 14 Nein, Widerspruch bei 14 erforderlich	
23	400	Heizungsarbeiten ^{a)}	B	42.893,87		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	304.617,15	4.159,79	-273.351,43	Fertigstellung geplant für Juni 2012	
24	400	Lüftungsanlage	F	225.489,15		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	28.171,68		-16.721,79	Fertigstellung geplant für Juni 2012	
25	400	Elektroarbeiten ^{a)}	B	22.059,60		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	276.009,55	74.544,47	124.955,87	Fertigstellung geplant für Juli 2012, Nachtrag 1: März zur Vergabeprüfung 27+14 / Mai zurück an 26: Verhandlung 27 Ja, Zustimmung 14 Nein, Widerspruch bei 14 erforderlich	
26	400	Blitzschutzanlage	F	42.893,87		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	23.598,79	1.811,54	3.310,73	Fertigstellung geplant für Juli 2012	
27	400	Elektro-Anlagen	F	49.021,34		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	48.248,55	4.483,82	-12.255,33	ist im Auftrag Elektroarbeiten enthalten	
28	400	Aufzugsanlage	F	17.157,47		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	29.468,11	2.949,11	32.347,72	Fertigstellung geplant für Juni 2012	
29	400	Abdichtung Techn. Anlagen	F	104.942,42		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	29.535,83		12.378,36	Baubeginn Juni 2012	
30	400	Gebäudeautomation	F	17.157,47		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	157.046,68	63.236,02		Fertigstellung geplant für Juni 2012	
31	300+400	Bauerdämmung	F	15.294,66		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	591.697,78	5.265,04	-152.635,23		
32	500	Außenanlagen	F	104.942,42		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	4.837.391,69	514.316,60	-658.117,25		
33	700	Nebenanlagen ^{a)}	B	744.503,01		Apr. 11	Apr. 11		Jul. 11	Jul. 11	Nov. 11	Nov. 11	Feb. 12	Feb. 12	625.889,60	35.700,00	36.336,50	zusätzliche Mietkosten für 2 Monate	
		Summe KG (gemäß GW)		5.250.045,38											4.682.480,29	550.016,60	-821.760,74		
		plus-Schuldenzinsenverläge		625.252,10															
		Summe KG geplant		5.875.297,48															
		Kosten gemäß Beschluss BA vom 28.03.2011 incl. Containerverläge		5.265.000,00															

alle Eurobeträge sind Bruttobeträge
^{a)} Beschäftigte Arbeitsleistung, F: Fremdleistung
^{b)} für ausschließlich die Kosten, die in der Ausschreibung enthalten
^{c)} jeweils inkl. Abbruch bzw. Demontage
^{d)} Kosten für Vorbereitung, Planung, Durchführung, behördliche Prüfungen.

27 Art. für Verhandlung
14 Rechnungsprüfungen