

Rheinboulevard Statusbericht

**Berichtszeitraum 1. Quartal 2013
erstellt am 04.04.2013**

Kurzbericht

1. Übersicht					
1.1 Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum					
	2. BA:	abschließende Prüfung und Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen Veröffentlichung EU-weite Ausschreibung am 26.03.2013			
	3. BA:	Vorbereitung Ratsvorlage „Umplanung Boulevard/Integration archäologischer Funde“			
1.2 Wesentlicher Handlungsbedarf					
	2. BA:	Planvereinbarungen (Planorama mit Stadt Köln) Beauftragung örtliche Bauüberwachung/Bauoberleitung (ÖBÜ/BOL) (691) Beauftragung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGEKO) (691) Beauftragung Beweissicherung und Monitoring (691) Vorbereitung Submission Bauleistungen 2. BA, Angebotsauswertung, Beauftragung Bauleistungen (69)			
	3. BA:	Vorbereitung Ratsvorlage „Umplanung Boulevard/Integration archäologischer Funde“ (67) Herbeiführen politischer Beschluss (67) Vorbereitung und Beginn der Umplanung Boulevard (67)			
1.3 Beschlusslage					
	2. BA:	Alle notwendigen Beschlüsse liegen vor.			
	3. BA:	Vorlage „Umplanung Boulevard/Integration archäologischer Funde“ voraussichtlich am 30.04.2013.			
1.4 Genehmigungslage					
	ALLE:	Planfeststellungsbeschluss vom 03.12.2009			
	2. BA:	Vorlage Änderungsantrag „Umplanung Gründung und nördlicher Anschluss“ (unwesentliche Änderung) am 19.11.2012 bei BR. Der Beschlussentwurf der BR liegt vor; Genehmigung von der BR für April 2013 erwartet.			
	3. BA:	Vorbereitung Änderungsantrag (voraussichtlich unwesentliche Änderung) „Umplanung Boulevard Integration archäologischer Funde“ erfolgt nach Ratsbeschluss ab 05/2013.			
1.5 Kosten (Stand 28.03.2013)					
	[brutto]		Budget	Ist	Anmerkung
	Kostengruppen 100 – 700:	1. – 3. BA:	22.832.000 €	21.686.000 €	
	Mehrkosten aus „Umplanung 3. BA Boulevard Integration archäologischer Funde“ (Kostengruppen 200 – 600 = 530.000 € und Kostengruppe 700 = 410.000 €) sind in dieser Kostenübersicht nicht enthalten, da bisher nicht durch den Rat beschlossen.				
1.6 Termine					
	1. BA:	Fertigstellung in 05/2011, Schlussrechnung geprüft in 02/2013, unkritisch.			
	2. BA:	Verzug bis zur Veröffentlichung von ca. 7 KW gegenüber der Rahmenterminplanung vom 22.10.2012 Submission am 03.05.2013 Es sind keine Auswirkungen auf den Endfertigstellungstermin zu erwarten.			
	3. BA:	Beginn Überarbeitung Entwurfsplanung in 05/2013, dann unkritisch.			
1.7 Risiken					
	2. BA:	Ausschreibung: Submissionsergebnis Ingenieurleistungen: rechtzeitige Weiterbeauftragung örtliche Bauüberwachung/Bauoberleitung (ÖBÜ/BOL) (Büro Fischer) Bauausführung: Abhängigkeit von Rheinpegelstand			