

## **Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung**

### **öffentlicher Teil**

| <b>Gremium</b> | <b>Datum</b> |
|----------------|--------------|
| Sportausschuss | 05.11.2015   |

#### **Sachstand und Zeitablaufplanung der Maßnahme Generalsanierung Sportanlage Eythstr., Bezirk 8**

In der Sitzung des Sportausschusses am 27.08.2015 bat RM Pohl um Informationen zum Projekt Eythstr., dazu führt die Verwaltung aus:

Der Baubeschluss erfolgte am 18.03.2014 im Sportausschuss (Finanzausschuss 07.04.2014), die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut geprüfter Kostenberechnung auf 1.366.120,-- €.

Alle baurechtlichen Genehmigungen liegen vor, die Ausführungsplanung ist abgeschlossen, die Baumaßnahme wurde ausgeschrieben und submittiert.

Derzeit werden die Angebote geprüft und die Vergabe vorbereitet. Die Auftragsvergabe soll zeitnah erfolgen (Anfang Oktober 2015).

Unmittelbar vor Baubeginn wird das Gelände durch den Kampfmittelräumdienst NRW sondiert. Nach der Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst können die Bauarbeiten - voraussichtlich Ende Oktober 2015 - beginnen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Mai/Juni 2016 zu rechnen.

**Gez. Dr. Klein**