

Vorabzug Terminplan temp. TH Follerstr.

Albach/Vielhaber/Moreyko
18.02.2016

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Terminplan																				
					2015				2016				2017				2018								
					4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl				
0	Vergaben																								
1	Vergabecluster 1 Modulares Bauen	571 Tage	Fr 30.01.15	Fr 07.04.17																					
2																									
3	Lph 6 Funktionalausschreibung	85 Tage	Mo 15.02.16	Fr 10.06.16																					
4	Vergabeverfahren	100 Tage	Mo 13.06.16	Fr 28.10.16																					
5	Beauftragung	10 Tage	Mo 31.10.16	Fr 11.11.16																					
6	Lph 3-4	50 Tage	Mo 14.11.16	Fr 20.01.17																					
7	Abstimmung Lph 3 mit 63	5 Tage	Mo 12.12.16	Fr 16.12.16																					
8	Baugenehmigung	80 Tage	Mo 23.01.17	Fr 12.05.17																					
9	Ausführungsplanung (lph 5)	20 Tage	Mo 23.01.17	Fr 17.02.17																					
10	Vorfertigung im Werk	90 Tage	Mo 20.02.17	Fr 23.06.17																					
11	Bauzeit	90 Tage	Mo 26.06.17	Fr 27.10.17																					
12	Außenanlagen	55 Tage	Mo 02.10.17	Fr 15.12.17																					
13	Abnahmen	10 Tage	Mo 18.12.17	Fr 29.12.17																					
14	Übergabe 40	1 Tag	Mo 01.01.18	Mo 01.01.18																					

Projekt: Vergaben Datum: Mi 01.06.16	Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
	Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit		