

**15. und 16. Sitzung des Aktionsbündnisses: 30.08.2016 und 26.09.2016**

| <b>Maßnahme</b>  | <b>Sachstand</b>  |
|--|---|
| <p><b>Vergabepaket Modularer Schulbau , TOP 3</b></p> <p>hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße</p> <p>Übersicht weitere Projekte gem. Ratsbeschluss vom 15.03.2016 (Vorlagennr.: 0460/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GS Statthalterhofallee (Junkersdorf)</li><li>• GS Gaedestraße (Marienburg)</li><li>• GS Thessaloniki - Allee (Kalk)</li><li>• GY Zusestraße (Lövenich)</li><li>• GE Wasseramselweg (Vogelsang)</li></ul> | <p>26 erklärt, grundsätzlich keine Personalkapazitäten mehr für Planungsaufträge zu haben. Die Planungen für sämtliche Standorte ruhen derzeit.</p> <p>Für den <u>Prototypen GS Friedrich-Karl-Straße</u> konnte 26 aktuell die Projektleitung neu besetzen, so dass die von 14 geforderten Nachbesserungen an der Kostenberechnung nunmehr doch geliefert werden können. Eine zeitliche Festlegung ist für 26 aber noch nicht möglich.</p> <p>Für die <u>GS Gaedestraße</u> sind die VGV-Verfahren vorbereitet. 26 kann aber aus Personalmangel keine Ausschreibung auf den Weg bringen.</p> |
| <p><b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b><br/>14, 26, 40, 27</p>  | <p><b>Federführend für Lösung:</b><br/>26 in Abstimmung mit 27 und 14</p>   |

In den aktuellen Zeit-Maßnahmen-Plänen aller 5 Schulbauprojekte wird explizit darauf hingewiesen, dass sich durch die Verzögerung im Pilotprojekt Modulbau an der Friedrich-Karl-Straße der Planungsstart und damit die Gesamtmaßnahme aller übrigen 5 Projekte verzögert, ohne dass dies aktuell zeitlich einzugrenzen ist.

Die weiteren Schulen werden als Clusterschulen errichtet.