

**19. Sitzung des Aktionsbündnisses: 16.01.2017**

<b>Maßnahme</b> Grund- und Gesamtschule Heliosgelände, Köln-Ehrenfeld; Projektnr. 76, Zeitplan Neubauten auf Heliosgelände	<b>Sachstand</b> Die GW ist aufgefordert, die geplante Inbetriebnahme zum SJ 2022/23 unbedingt einzuhalten.
---	--

<b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b> 26, 40	<b>Federführend für Lösung:</b> 26
---	---------------------------------------

Der festgelegte Zeitplan (vorgezogener Schulstart zum SJ 2018/19 an einem Interimsstandort, ab SJ 2020/21 zusätzlich am Interimsstandort Borsigstraße) und Inbetriebnahme des Neubaus zum SJ 2022/23 ist weiterhin bindend.

Sachstand 16.01.2017

Am Interimsstandort Kaisersescher Straße werden im Ersatz für die ehemaligen Kita-Container, deren Nutzung für Schulzwecke nach Aussage der Baugenehmigungsbehörde nicht genehmigungsfähig war, nun neuwertige Moduleinheiten beschafft. Der hierfür erforderliche Beschluss wurde im Wege der Dringlichkeitsentscheidung (Session 4343/2016, zur Genehmigung im Rat am 14.02.2017) getroffen.

Das Interim der Gesamtschule muss zum Schuljahr 2018/2019 an den Start gehen. Die Gebäudewirtschaft informiert darüber, dass nach Einblick in die Bausubstanz im Rahmen der Sanierung des Standortes Overbeckstraße unerwarteterweise ein Austausch sämtlicher Decken erforderlich wird. Die zeitlichen Auswirkungen sind derzeit noch nicht absehbar.

Am Neubau auf dem Heliosgelände müsste nunmehr die Bodensanierung anlaufen. Die Gebäudewirtschaft arbeitet an einer Lösung zur Gewinnung eines nunmehr benötigten Tiefbauingenieurs.