

26. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 09.11.2017

Maßnahme Gesamtschule Wasseramselweg Interimsstandort und endgültiger Schulbau; Projektnr. 192 - 194	Sachstand Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 (Session 1711/2017) den schulrechtlichen Errichtungsbeschluss gefasst. In gleicher Sitzung wurde im nichtöffentlichen Teil auch die Anmietung des Interims beschlossen.
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 27, 40	Federführend für Lösung: 26, 27

Inbetriebnahme der Interimcontainer zum Schuljahr 2018/19

Der Investor hat angekündigt, in der 46. KW (13.11.-17.11.2017) den Bauantrag einzureichen. Um die zeitgerechte Inbetriebnahme der Container zum Schuljahr 2018/19 vorzubereiten, werden schon im Laufe dieses Monats Gespräche mit dem Investor zur Thematik der Freiluftmessung geführt.

Fertigstellung des endgültigen Schulgebäudes Wasseramselweg (Modulbauweise)

Die Fertigstellung wurde bislang zum Schuljahr 2022/23 avisiert. Nach aktueller Info von 26 verschiebt sich der Zeitplan auf 2024/25 (siehe auch Flyer zur Elterninformation).
Die Baumaßnahme ist nicht Bestandteil des Maßnahmenpaketes für Schulbauprojekte – Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer (Vorlagenr. 0864/2017)