

27. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 11.12.2017

Maßnahme Gesamtschule Wasseramselweg Interimsstandort und endgültiger Schulbau; Projektnr. 192 - 194	Sachstand Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 (Session 1711/2017) den schulrechtlichen Errichtungsbeschluss gefasst. In gleicher Sitzung wurde im nichtöffentlichen Teil auch die Anmietung des Interims beschlossen.
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40	Federführend für Lösung: 26,

Inbetriebnahme der Interimcontainer zum Schuljahr 2018/19

Die Baugenehmigung für die Container wird voraussichtlich im Januar 2018 erteilt. Am 22.11.2017 fand auf Einladung der Schuldezernentin ein Beratungstermin (TN: ua. 26, 40, 53, Investor) zur Freimessung statt, auf dessen Basis ein Zeit-Maßnahmenplan bis zum Schulstart erarbeitet und verabschiedet wurde.

Endgültiges Schulgebäudes Wasseramselweg (Modulbauweise)

Das Projekt wird im ersten Quartal 2018 mit einer Projektleitung besetzt.