

28. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 15.02.2018

Maßnahme Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße; Projektnr. 146 + 153	Sachstand <u>Neubau an der Ossietzkystraße</u> <u>Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße</u>
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40	Federführend für Lösung: 26

Fertigstellung Neubau:

Die bauseitige Fertigstellung verschiebt sich von Sommer 2018 auf einen Zeitraum zwischen den Oster- und Sommerferien 2019.

Der wachsende Raumbedarf der Schule wird für ein weiteres Betriebsjahr im Bestand gedeckt. Hierfür müssen die Container im Park ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen. 26 stimmt die erforderlichen Genehmigungsverfahren mit 63 ab.

Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg- Straße nach Fertigstellung des Neubaus an der Ossietzkystraße

40 liefert 26 bis Februar einen Vorabzug des Bausolls 1 für das VGV Verfahren. Im Anschluss an die Gespräche mit schulischen Vertretern wird die tatsächliche Bedarfsplanung im Mai/Juni übermittelt. Dies ist für die weitere Planung bezogen auf den Zeitplan unkritisch.