

## 29. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 22.03.2018

**Maßnahme****Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau****Hier: Grundschulen**

Projektnr. 51, 55, 174 + 182

a) Projekt Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)

b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee

**Sachstand**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für das Projekt Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40

**Federführend für Lösung:**

26 in Abstimmung mit 40

Einholung der Baubeschlüsse der Grundschulprojekte Gaedestraße, Statthalterhofallee und Thessaloniki Allee

Die Projekte sind inzwischen personalisiert. Im November 2017 wurde für diese Projekte ein VGV Verfahren (Architekt) durchgeführt und im Dezember abgeschlossen.

Für die Fachplanung (Brandschutz, TGA Ingenieure) müssen nun weitere VGV Verfahren ausgelobt werden (Beauftragung voraussichtlich erst im Sommer 2018 möglich). Entgegen des bislang kommunizierten Verfahrens (siehe letzte Sitzung und ASW Mitteilung TOP 1.3) werden die Kosten der Projekte nicht auf Basis der Leistungsphase II analog des Projektes Friedrich-Karl-Straße ermittelt. Die Planer der drei Modulschulen führen ergänzend eine Kostenberechnung als Abschluss der Leistungsphase 3 durch. Auf dieser Grundlage können die Baubeschlüsse daher voraussichtlich im 1. Quartal 2019 herbeigeführt werden.