

Anlage 3

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
1	1, BA - BT E+B2														
2															
3	P12001-	LV 001-	4900 000 041	Sturm / Suchgräben		211	22.500,00	12.941,25	7.317,60	0,00	SR	20.258,85	-2.241,15	20.258,85	100
4	P12002-	LV 002-	4900 000 046	Blum / TGA Freischalten HLS		211	2.500,00	3.268,93	-827,05	0,00	SR	2.441,88	-58,12	2.441,88	100
5	P12003-	LV 003-	4900 000 033	Müller / TGA Freischalten ELT		211	15.000,00	6.252,26	5.300,94	0,00	SR	11.553,20	-3.446,80	11.553,20	100
6	P12004-	LV 004-	4900 000 021	A+B / Abbruch BT E	Aufwand geringer als geplant	212	265.584,50	123.515,99	51.251,69	0,00	SR	174.767,68	-90.816,82	174.767,68	100
7	P12004A	LV 004A	4900 000 065	Lenz / Füll- und Entlüftungsleitungen		200	3.000,00	2.818,40	0,00	0,00	SR	2.818,40	-181,60	2.818,40	100
8	P12005-	LV 005-	4900 000 051	A+B / Abbruch BT B2	Zusatzleistungen aus Bestand, Mehrmengen	212	123.532,21	146.464,11	91.080,76	0,01	SR	237.544,88	114.012,67	237.544,88	100
9	P12061-	LV 061-	4900 000 048	Röhl / Kampfmittelsondierungen	Dieseleistung ist in der Kostenberechnung nicht gesondert ausgewiesen / erwähnt	213	0,00	32.564,35	1.487,50	0,00		34.051,85	34.051,85	21.769,56	64
10	P13008A	LV 008A	4900 000 066	dechant / Erw. Rohbau BT E+B2 Los 1	Vergabe ca. +872 T€, - überschüssiges belastetes Erdrainch - Änd. Gründung aufgr. Unvollst. Bestandspläne und Baugrundgutachten - Sicherung Grenze West	300	1.974.029,27	2.921.636,21	220.625,48	341.237,89		3.483.499,58	1.509.470,31	3.009.136,36	96
11	P13008B	LV 008B	4900 000 066	dechant / Erw. Rohbau BT E+B2 Los 2 BE Ausbau	Diese Leistung beinhaltet die Baustelleneinrichtung Objektüberwachung / BE Ausbaugewerke Baustromversorgung, WC-Anlagen etc., Leistung nicht in KB enthalten / ausgewiesen	391	0,00	276.027,05	0,00	0,00		276.027,05	276.027,05	63.098,10	23
12	P13011-	LV 011-	4900 000 096	Hillmer / Gerüstarbeiten BT E+B2	Vergabekosten in Ordnung, dann Längere Standzeiten als geplant	300	58.920,47	58.330,88	0,00	26.032,30		84.363,18	25.442,71	75.153,03	129
13	P13014-	LV 014-	4900 000 135	Hees+Knoll / Dachabdichtung BT E+B2	Vergabe ca. +75 T€, Diverse Zusatzleistungen da nicht in Planung (Kugelstrahl, Dichtung Rüttelklinker, Andichtung Technikzentrale, Abdichtung Bodenplatte)	363	320.388,16	395.476,48	42.237,36	12.946,26		450.660,10	130.271,94	380.162,29	87
14	P13019-	LV 019-	4900 000 228	Hupprich / Schlosser + Brandschutztüren BT E+B2	Vergabe ca. +70T€, Nachträge aus Statik Geländer	390	168.731,41	238.272,80	0,00	6.076,49		244.349,29	75.617,88	177.007,86	74
15	P13022-	LV 022-	4900 000 176	Hupfeld & Schlöffel / Metallbau Fenster + Türen BT E+B2	Zusatzleistungen aus Brandschutz, Ergänzungen aus Zutrittskontrolle	332	707.693,83	728.246,67	15.746,27	6.600,70		750.593,64	42.899,81	595.470,24	80
16	P13022A	LV 022A	4900 000 344	Logotext / Sandstrahleffektfolie/Beklebung	Leistung aus LV 022 entnommen.	759	1.500,00	952,00	392,70	192,49		1.537,19	37,19	1.527,67	114
17	P13025-	LV 025-	4900 000 227	Schano / Metallbau Fassade BT E+B2	Vergabe ca. +75 T€, Vergößerung Abstand Fassade, MiKo durch 3% Nachlass	332	542.949,29	625.064,13	1.327,45	7.442,93		633.834,51	90.885,22	572.454,05	91
18	P13028-	LV 028-	4900 000 190	Hörmann / Toranlagen BT E+B2	Vergabe ca. +30 T€	334	227.865,96	259.609,38	184,40	0,00	SR	259.793,78	31.927,82	258.477,52	99
19	P13030-	LV 030-	4900 000 185	R-C Baudecoration / Putzarbeiten BT E+B2		345	46.932,89	55.440,66	3.359,01	0,00		58.799,67	11.866,78	53.024,35	90
20	P13033A	LV 033A	4900 000 229	Apleona R&M Mannheim GmbH / Trockenbau Akustik BT E+B2	Vergabe ca. -90 T€	342	422.408,70	335.208,67	33.336,07	96.511,63		465.056,37	42.647,67	363.825,40	99

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschuß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
21	P13033B-	LV 033B	4900 000 251	Kriege Portawin / Holztüren BT E+B2		344	59.369,40	52.268,37	1.813,56	1.530,34		55.612,27	-3.757,13	42.728,83	79
22	P13036A	LV 036A	4900 000 266	Okatar / Estricharbeiten BT E+B2	Vergabe ca. -81 T€, Zusatzmittel schnelle Verlegereife, Verschiebung Ausführung	352	121.831,66	40.515,48	0,00	7.697,99		48.213,47	-73.618,19	29.162,34	72
23	P13036B	LV 036B	4900 000 276	Holschbach / Bodenbelagsarbeiten BT E+B2	Vergabe ca. -22 T€, Änderung Qualität, Massenmehrung durch Entfall Parkett	352	58.049,74	44.193,51	5.943,26	11.028,07		61.164,84	3.115,10	44.714,63	101
24	P13036B1	LV 036B		Bergsch / Ersatzvornahme Bodenbelag	Ersatzvornahme da Kündigung Holschabach aufgrund Nichterfüllung Vertrag	352	0,00	1.602,34	3.442,19	0,00		5.044,53	5.044,53	1.551,22	31
25	P13036C	LV 036C	4900 000 261	Sysbotec / Hohlboden BT E+B2	Vergabe ca. +18 T€, Verschiebung aus Estrich sowie Transportkosten	352	31.882,48	50.156,27	6.468,40	0,00		56.624,67	24.742,19	49.096,53	87
26	P13039-	LV 039-	4900 000 292	Schmalkoke / Fliesen-, Platten-, Betonwerkst. BT E+B2	Vergabe ca. +85 T€, Kleines Fliesenformat und Verdunstungsrinne, Epoxydmörtel und Änderung Harze	352	302.685,37	406.091,61	17.840,90	2.972,67		426.905,18	124.219,81	386.049,67	94
27	P13042-	LV 042-		*** aus Kostenberechnung *** / Parkettarbeiten BT E	Entfällt, Verschiebung nach Bodenbelag	352	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
28	P13043A	LV 043A	4900 000 314	Meta / Tischlerarbeiten BT E+B2 WC-Trennwand	Vergabe ca. -13 T€, günstiges Angebot	611	18.023,86	5.569,20	142,80	0,00	SR	5.712,00	-12.311,86	5.712,00	100
29	P13043B	LV 043B	4900 000 312	Billetter / Tischlerarbeiten BT E+B2 Beschilderung	Vergabe ca. -11 T€, günstiges Angebot	611	17.582,25	4.947,01	1.372,42	0,00	SR	6.319,43	-11.262,82	6.319,43	100
30	P13043C	LV 043C	4900 000 311	Kaufmann / Tischlerarbeiten BT E+B2 Teeküchen	Vergabe ca. -7 T€, günstiges Angebot	372	39.853,10	34.097,84	-1.900,28	0,00	SR	32.197,56	-7.655,54	30.555,36	95
31	P13046-	LV 046-	4900 000 273	Höveler / Malerarbeiten BT E+B2	Diverse Ergänzungen, Spachteln Beton, Maler Sprungschacht	345	108.986,53	104.732,59	11.982,66	184,69		116.899,94	7.913,41	78.490,57	72
32	P13051-	LV 051-	4900 000 274	Apleona R&M Mannheim GmbH / Glastrennwände BT B2		346	78.241,01	55.402,35	0,00	17.076,02		72.478,37	-5.762,64	60.893,59	110
33	P13055-	LV 055-	4900 000 327	Baggeler / Baureinigung BT E+B2		399	39.270,00	32.226,43	0,00	3.581,01		35.807,44	-3.462,56	20.124,40	62
34	P13055A1	LV 055A1	4900 000 315	Ruckzuck Dienstleistung & Warenhandel / Aufräumarbeiten/Entsorgung	Umlagekosten auf Ausführende Firmen aufgrund fehlender Sauberkeit, Kosten werden belastet	390	0,00	1.666,00	0,00	0,00	SR	1.666,00	1.666,00	1.666,00	438
35	P13055A2	LV 055A2	4900 000 315	Ruckzuck Dienstleistung & Warenhandel / Baureinigung vor Inbetriebnahme	Leistung erforderlich, da Vergabe zum LV 055 noch nicht abgeschlossen, Inbetriebnahme Lüftung brauchte aber gereinigte Ebenen	390	0,00	3.146,09	0,00	0,00	SR	3.146,09	3.146,09	3.146,09	438
36	P16087-	LV 087-	4900 000 343	Johnstown GmbH / Demontage Holzverkleidung BT E	Im Rahmen der Abnahme Bauordnungsamt notwendig geworden. Tekturantrag erforderlich	345	0,00	8.417,47	0,00	0,00		8.417,47	8.417,47	0,00	0
37	P13089-	LV 089-	4900 000 309	Blau & Sohn / Abstellwinkel	Zuatzleistung Andichtung Bodenprofil Hallentore	300	0,00	2.773,89	0,00	0,00	SR	2.773,89	2.773,89	2.773,89	100
38	P13091-	LV 091-	4900 000 301	Kluge / Schadstoffsanierung BT A Ausbau Decke alter USV Raum 1.UG	Nicht in Kostenberechnung ausgewiesen	394	0,00	11.900,00	-8.239,18	0,00	SR	3.660,82	3.660,82	3.660,82	100
39	P13092-	LV 092-	4900 000 295	Zeppelin Rental / Baustellensicherung		393	10.264,35	8.640,00	1.624,35	0,00	SR	10.264,35	0,00	10.264,35	100
40	P13093-	LV 093-	4900 000 294	P+M / Schachtwände schließen	Nachträgliches Schließen Wände nach Vertragsende dechant. Verschiebung von LV008	342	15.500,00	7.374,43	7.672,03	0,00	SR	15.046,46	-453,54	15.046,46	100
41	P13094-	LV 094-	4900 000 287	A+B / Demontage + Entsorgung abgeh. Decke BT A	Nicht in Kostenberechnung enthalten	300	0,00	3.910,92	0,00	0,00	SR	3.910,92	3.910,92	3.910,92	100
42	P13096-	LV 096-	4900 000 250	Florack / Betonfertigteile Fundamente Lüftung Dach BT B2	Nicht in Kostenberechnung enthalten	330	0,00	7.410,19	-856,48	0,00	SR	6.553,71	6.553,71	6.553,71	100

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
43	P13199-	LV 199-	4900 000 288	A+B / Epoxidharzbeschichtungen BT E	Nicht in Kostenberechnung enthalten	300	0,00	7.380,53	0,00	0,00	SR	7.380,53	7.380,53	7.380,53	100
44	P13200-	LV 200-	4900 000 230	A+B / Schimmelsanierung BT E	Bauschaden aufgrund fehlender Durchlüftung während der Bauzeit	772	0,00	23.711,90	0,00	6.300,00		30.011,90	30.011,90	23.493,83	99
45	P13ZZZ-	LV ZZZ-	4900 000 326	Lamp / Abflussreinigung	Abwasserleitung verstopft, Verursacher unbekannt	399	0,00	250,00	250,00	0,00		500,00	500,00	493,85	99
46	P14100-	LV 100-	4900 000 157	Hans / Sanitärarbeiten BT E+B2	Vergabe +30 T€, Duschtrennungen, Ausstattungsdetails Waschbecken	410	373.327,04	420.831,53	12.921,46	0,00		433.752,99	60.425,95	245.335,30	57
47	P14101-	LV 101-	4900 000 121	Hans / Heizungstechnik BT E+B2+BT A Zentrale		420	546.020,04	511.493,39	21.976,21	15.942,87		549.412,47	3.392,43	447.381,44	84
48	P14102-	LV 102-	4900 000 133	S+W Kube / Lüftungsarbeiten BT E+B2	Insolvenz - Prognose lt. Angabe agn 15.05.18 Erstellung SR offen, Gegenforderungen für Ersatzleistungen sind angefallen, ob Ersatz durch Bürgschaft ist noch offen.	430	219.755,62	283.721,66	-94.843,97	0,00		188.877,69	-30.877,93	185.422,33	98
49	P14102A	LV 102A	4900 000 316	Otto / Ersatzvornahme Lüftungsarbeiten	Ersatzvornahme Insolvenz Kube Kosten teilweise	439	35.700,00	21.753,20	35.039,94	3.484,97		60.278,11	24.578,11	16.910,97	30
50	P14103-	LV 103-	4900 000 113	Globies / Techn. Wärmedämmung BT E+B2		439	86.168,35	78.053,56	0,00	0,00		78.053,56	-8.114,79	49.270,42	63
51	P14104-	LV 104-	4900 000 165	EcoTec / Druckluft BT E+B2		479	21.552,40	44.511,90	0,00	0,00		44.511,90	22.959,50	27.244,66	61
52	P14105-	LV 105-	4900 000 149	WISAG / Elektroarbeiten BT E+B2	Diverse EV, u.a. Neues NEA, Ergänzung USV Datennetz	440	669.065,16	1.249.786,99	33.381,25	3.461,74		1.286.629,98	617.564,82	726.939,90	57
53	P14106-	LV 106-	4900 000 079	K&S / Blitzschutz BT E+B2	günstiges Angebot	446	28.907,12	16.586,53	236,98	0,00		16.823,51	-12.083,61	6.709,48	40
54	P14108-	LV 108-	4900 000 100	Windscheid & Wendel / Aufzugsanlagen BT E+B2	günstiges Angebot	461	209.930,28	182.757,82	-16.329,66	0,00	SR	166.428,16	-43.502,12	166.428,16	100
55	P14109-	LV 109-	4900 000 123	Deos / Gebäudeautomation BT E+B2	Aufnahme technischer Anschlußpunkte	481	199.909,90	197.467,79	0,00	23.203,62		220.671,41	20.761,51	157.950,91	80
56	P14110-	LV 110-	4900 000 198	Nedermann / Abgasabsauganlagen BT E+B2	Vergabe +24 T€, Marktlage ungünstig	479	86.740,95	110.334,24	0,00	64,26		110.398,50	23.657,55	85.314,73	77
57	P14111-	LV 111-		*** aus Kostenberechnung *** / ELA-Anlage BT A-E	Kosten gem. EV 022 entfallen	454	137.429,53	0,00	0,00	0,00		0,00	-137.429,53	0,00	0
58	P14112-	LV 112-	4900 000 236	Demovo / TK-Anlage inkl. Endgeräte	günstiges Angebot	451	151.606,00	122.068,84	0,01	0,00	SR	122.068,85	-29.537,15	122.068,85	100
59	P14113-	LV 113-		*** aus Kostenberechnung *** / Zutrittskontrolle		459	0,00	0,00	0,00	108.652,36		108.652,36	108.652,36	0,00	0
60	P15150-	LV 150-		*** aus Kostenberechnung *** / Tore + Schranken BT E	Vergabe erst nach Sanierung BT A+B1	531	35.164,50	0,00	0,00	35.164,50		35.164,50	0,00	0,00	0
61	P15152-	LV 152-	4900 000 191	Strabag / Tiefbau / Außenanlagen BT E+B2	Andere Planung ausgeführt als in Kostenberechnung zum Ratsbeschluss 2014 beschrieben	500	688.150,34	547.375,15	0,00	199.628,54		747.003,69	58.853,35	458.556,86	84
62	P15XXX-	LV XXX-	4900 000 352	Courth / Reparatur Grünanlagen		500	0,00	1.011,50	0,00	0,00	SR	1.011,50	1.011,50	1.011,50	100
63	P16054-	LV 054-	4900 000 321	Konntec / Schließanlage BT E+B2	Anpassung an Organisation 2018	611	12.893,65	15.216,61	2.009,91	66,94		17.293,46	4.399,81	5.440,11	32
64	P16090-	LV 090-	4900 000 339	Grellmann / Symbole Feuerlöscher	In Kostenberechnung nicht ausgewiesen	619	0,00	162,44	0,00	0,00	SR	162,44	162,44	162,44	100

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
65	P16095-	LV 095-	4900 000 265	Schlottag / Schriftzug "Feuerwehr Köln" an BT E	In Kostenberechnung nicht ausgewiesen	619	0,00	5.526,36	0,00	0,00	SR	5.526,36	5.526,36	5.526,36	100
66	P16160-	LV 160-		*** aus Kostenberechnung *** / Spinde BT E+B2	Vergabe erst nach Sanierung BT A+B1	611	77.455,67	0,00	0,00	77.455,67		77.455,67	0,00	0,00	0
67	P16162-	LV 162-		*** aus Kostenberechnung *** / Lose Möblierung BT E+B2	Vergabe erst nach Sanierung BT A+B1	611	99.934,44	0,00	0,00	99.934,44		99.934,44	0,00	0,00	0
68	P16162A	LV 162A	4900 000 348	Staples / Lose Möblierung BT E+B2 Büro		611	20.000,00	21.955,29	0,00	0,00		21.955,29	1.955,29	18.482,78	84
69	P16162B	LV 162B	RV 37	Brucker / Lose Möblierung BT E+B2 Betten		611	13.500,00	12.687,09	0,00	0,00		12.687,09	-812,91	0,00	0
70	P16162C	LV 162C	4900 000 332	Theisen / Lose Möblierung BT E+B2 Nischenverkleid.		611	20.000,00	16.119,74	0,00	4.492,73		20.612,47	612,47	0,00	0
71	P16162D	LV 162D	4900 000 349	Soennecken / Lieferung / Montage Whiteboard	In Kostenberechnung nicht ausgewiesen	610	0,00	2.396,24	0,00	0,00	SR	2.396,24	2.396,24	2.396,24	100
72	P16169-	LV 169-	4900 000 286	Schuler / Sprungschachtanlagen BT B2	Anzahl Sprunganlagen geringer als in Kostenberechnung	611	234.430,00	61.562,73	0,00	4.362,73		65.925,46	-168.504,54	62.655,24	102
73															
74				Summe 1, BA - BT E+B2			9.772.717,43	11.063.855,24	514.768,94	1.123.326,86		12.701.951,04	2.929.233,61	9.645.489,02	83

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
75	2. BA, BT A+B1														
76															
77	P32006A	LV 006A	4900 000 336	Proklima / Schadstoffsanierung BT A+B1	Aktuell Differenz Ausführung Verfahren Zusätzliche Leistungen im Bauablauf, Verschiebung aus Abbruch nach Sanierung	212	307.353,20	450.482,79	40.525,22	588.246,75		1.079.254,76	771.901,56	93.787,21	19
78	P32006B	LV 006B	4900 000 337	TG-Umwelttechnik / Abbruch BT A+B1	Vorsorgliche Rückstellungen da Abbruch immer Zusatzleistungen hervorbringt	212	505.487,74	497.163,94	0,00	49.716,39		546.880,33	41.392,59	0,00	0
79	P32XXXX	LV XXXA	4900 000 346	Ruckzuck Dienstleistung & Warenhandel / Entrümpelung BT A, 5.+6.OG	Leistung erforderlich da Feuerwehr die Ebenen nicht 100% beräumt hat	219	0,00	5.632,66	0,00	0,00	SR	5.632,66	5.632,66	5.632,66	100
80	P32YYYY	LV YYYY	4900 000 347	GEKO / Entrümpelung BT A EG - 4.OG	Leistung erforderlich da Feuerwehr die Ebenen nicht 100% beräumt hat	219	0,00	6.121,78	0,00	0,00	SR	6.121,78	6.121,78	6.121,78	100
81	P33009-	LV 009-	4900 000 359	Klein / Erw. Rohbau BT A+B1	Mehrkosten aus geänderter Gründung nach Kostenberechnung, in KB nur Aufstockung mit geringen Fundamentierungen, jetzt neue Halle mit Aufstockung und umfangreiche Bohrpfähle	300	2.997.587,26	4.174.852,81	0,00	119.985,28		4.294.838,09	1.297.250,83	0,00	0
82	P33012-	LV 012-		*** aus Kostenberechnung *** / Gerüstarbeiten BT A+B1		300	132.921,81	0,00	0,00	132.921,81		132.921,81	0,00	0,00	0
83	P33012A	LV 012A		Hilmer / Gerüst Einbringschacht NEA	in KB nicht gesondert ausgewiesen	300	0,00	5.569,20	0,00	278,46		5.847,66	5.847,66	0,00	0
84	P33015-	LV 015-		*** aus Kostenberechnung *** / Dachabdichtung BT A+B1		363	541.809,68	0,00	0,00	541.809,68		541.809,68	0,00	0,00	0
85	P33017-	LV 017-		*** aus Kostenberechnung *** / Stahlbauarbeiten BT B1	in Vergabe Rohbau (LV 009) enthalten. sh. Zeile 81	331	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
86	P33020-	LV 020-		*** aus Kostenberechnung *** / Schlosser + Brandschutz BT A+B1		390	406.450,45	0,00	0,00	406.450,45		406.450,45	0,00	0,00	0
87	P33022-	LV 022-	4900 000 176	Hupfeld & Schlöffel / Metallbau Fenster + Türen BT A+B1	Vergabe +130T€, +Erfahrung aus 1.BA für Zusatzleistungen	332	1.723.193,16	1.859.266,00	0,00	92.963,30		1.952.229,30	229.036,14	0,00	0
88	P33025-	LV 025-	4900 000 227	Schano / Metallbau Fassade BT A+B1	Vergabe -280T€, +Erfahrung aus 1.BA für Zusatzleistungen	332	997.495,38	718.630,24	0,00	35.931,51		754.561,75	-242.933,63	0,00	0
89	P33028-	LV 028-	4900 000 190	Hörmann / Toranlagen BT A+B1	Kostenberechnung 1+20 Tore, Auftrag beinhaltet 3+1+20 Tore ohne Vorlage einer EV +Erfahrung aus 1.BA für Zusatzleistungen	334	205.126,25	265.008,61	0,00	13.250,43		278.259,04	73.132,79	0,00	0
90	P33031-	LV 031-		*** aus Kostenberechnung *** / Putzarbeiten BT A+B1		345	217.855,70	0,00	0,00	217.855,70		217.855,70	0,00	0,00	0
91	P33034-	LV 034-		*** aus Kostenberechnung *** / Trockenbau Akustik BT A+B1		344	940.954,94	0,00	0,00	943.334,94		943.334,94	2.380,00	0,00	0
92	P33037-	LV 037-		*** aus Kostenberechnung *** / Estricharbeiten + Bodenbelag BT A+B1		352	511.696,37	0,00	0,00	511.696,37		511.696,37	0,00	0,00	0
93	P33040-	LV 040-		*** aus Kostenberechnung *** / Fliesen-, Platten-, Betonwerkst. BT A+B1		352	190.747,24	0,00	0,00	244.701,84		244.701,84	53.954,60	0,00	0
94	P33044-	LV 044-		*** aus Kostenberechnung *** / Tischlerarbeiten BT A+B1		611	165.476,83	0,00	0,00	165.476,83		165.476,83	0,00	0,00	0
95	P33047-	LV 047-		*** aus Kostenberechnung *** / Malerarbeiten BT A+B1		345	248.427,49	0,00	0,00	248.427,49		248.427,49	0,00	0,00	0
96	P33049-	LV 049-		*** aus Kostenberechnung *** / Mobile Trennwand BT A+B1		346	35.164,50	0,00	0,00	35.164,50		35.164,50	0,00	0,00	0

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
97	P33052-	LV 052-		*** aus Kostenberechnung *** / Glastrennwände BT A+B1		346	615.378,75	0,00	0,00	615.378,75		615.378,75	0,00	0,00	0
98	P33056-	LV 056-		*** aus Kostenberechnung *** / Baureinigung BT A+B1		399	77.350,00	0,00	0,00	77.350,00		77.350,00	0,00	0,00	0
99	P33088-	LV 088-	4900 000 342	von der Beeck / Baustromversorgung BT A+B1		391	0,00	4.224,50	5.147,82	2.903,60		12.275,92	12.275,92	8.564,88	91
100	P34100-	LV 100-	4900 000 157	Hans / Sanitärarbeiten BT A+B1	Vergabe +80T€, Rückstellungen für Nachträge	410	667.039,60	746.888,96	0,00	37.344,45		784.233,41	117.193,81	0,00	0
101	P34101-	LV 101-	4900 000 121	Hans / Heizungstechnik BT A+B1 ohne Zentrale	Vergabe +37T€, Rückstellungen für Nachträge	420	668.497,30	705.450,96	0,00	35.272,55		740.723,51	72.226,21	0,00	0
102	P34102B	LV 102B	4900 000 133	N.N. / Lüftungsarbeiten BT A+B1		430	719.881,04	0,00	0,00	719.881,04		719.881,04	0,00	0,00	0
103	P34103-	LV 103-	4900 000 113	Globies / Techn. Wärmedämmung BT A+B1	Vergabe +15T€, Rückstellungen für Nachträge	439	221.983,84	236.525,66	0,00	11.826,28		248.351,94	26.368,10	0,00	0
104	P34104-	LV 104-	4900 000 165	EcoTec / Druckluft BT A+B1	günstiges Angebot	479	29.380,05	7.949,85	0,00	397,49		8.347,34	-21.032,71	0,00	0
105	P34105-	LV 105-	4900 000 149	WISAG / Elektroarbeiten BT A+B1	Vergabe +27 T€,	440	2.084.155,28	2.111.711,44	0,00	105.585,57		2.217.297,01	133.141,73	0,00	0
106	P34106-	LV 106-	4900 000 079	K&S / Blitzschutz BT E+B2		446	37.039,90	37.063,50	0,00	1.853,18		38.916,68	1.876,78	0,00	0
107	P34107-	LV 107-		*** aus Kostenberechnung *** / Brandmeldeanlage BT B1		456	132.416,68	0,00	0,00	132.416,68		132.416,68	0,00	0,00	0
108	P34108-	LV 108-	4900 000 100	Windscheid & Wendel / Aufzugsanlagen BT A	Vergabe +40T€, Rückstellungen für Nachträge	461	190.428,56	230.073,41	0,00	11.503,67		241.577,08	51.148,52	42.417,55	18
109	P34109-	LV 109-	4900 000 123	Deos / Gebäudeautomation BT A+B1	Günstiges Angebot	481	368.187,54	264.580,80	0,00	13.229,04		277.809,84	-90.377,70	0,00	0
110	P34110-	LV 110-	4900 000 198	Nedermann / Abgasabsauganlagen BT B1		479	120.251,26	117.077,36	0,00	5.853,87		122.931,23	2.679,97	0,00	0
111	P35153-	LV 153-		*** aus Kostenberechnung *** / Tiefbau / Außenanlagen BT A+B1+C	Andere Planung im 1.BA ausgeführt als in Kostenberechnung beschrieben, keine Budget für 2.BA vorhanden, sh. hierzu auch 3.BA, Zeile 154	500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
112	P35153A	LV 153A		N.N. / 2. BA Mehrkosten Außenanlagen	kein Budget in Kostenberechnung bzw. Planung	500	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	0
113	P36054-	LV 054-	4900 000 321	Konntec / Schließenanlage BT A+B1	Günstiges Angebot	611	64.468,25	28.251,96	0,00	1.412,60		29.664,56	-34.803,69	0,00	0
114	P36161-	LV 161-		*** aus Kostenberechnung *** / Spinde BT A+B1+C		611	50.402,45	0,00	0,00	50.402,45		50.402,45	0,00	0,00	0
115	P36163-	LV 163-		*** aus Kostenberechnung *** / Lose Möblierung BT A+B1+C		611	705.399,87	0,00	0,00	705.399,87		705.399,87	0,00	0,00	0
116	P36164-	LV 164-		*** aus Kostenberechnung *** / Feste Einbauten BT A+C		611	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
117	P36165-	LV 165-		*** aus Kostenberechnung *** / Küche, Spülbereich, Einsatzverpfl. BT A		470	0,00	0,00	0,00	71.400,00		71.400,00	71.400,00	0,00	0
118	P36166-	LV 166-		*** aus Kostenberechnung *** / Regalanlage BT A		611	17.582,25	0,00	0,00	17.582,25		17.582,25	0,00	0,00	0
119	P36168-	LV 168-		*** aus Kostenberechnung *** / Gleitschachtanlagen BT A+B1		611	152.379,50	0,00	0,00	152.379,50		152.379,50	0,00	0,00	0
120	P36170-	LV 170-		*** aus Kostenberechnung *** / Fitnessraum BT B1		611	46.886,00	0,00	0,00	46.886,00		46.886,00	0,00	0,00	0
121	P36171-	LV 171-		*** aus Kostenberechnung *** / Werkstatteinrichtung BT B1+C		611	14.065,80	0,00	0,00	14.065,80		14.065,80	0,00	0,00	0
122															
123				Summe 2. BA, BT A+B1			17.110.921,92	12.472.526,43	45.673,04	7.628.536,37		20.146.735,84	3.035.813,92	156.524,08	1

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschuß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
124	3. BA, BT C+Brücke														
125															
126	P52007-	LV 007-		*** aus Kostenberechnung *** / Abbruch BT C		212	289.796,65	0,00	0,00	292.771,65		292.771,65	2.975,00	0,00	0
127	P53010-	LV 010-		*** aus Kostenberechnung *** / Erw. Rohbau BT C		300	211.792,89	0,00	0,00	228.714,69		228.714,69	16.921,80	0,00	0
128	P53013-	LV 013-		*** aus Kostenberechnung *** / Gerüstarbeiten BT C		300	33.417,58	0,00	0,00	33.417,58		33.417,58	0,00	0,00	0
129	P53016-	LV 016-		*** aus Kostenberechnung *** / Dachabdichtung BT C+Brücke		363	24.908,19	0,00	0,00	24.908,19		24.908,19	0,00	0,00	0
130	P53018-	LV 018-		*** aus Kostenberechnung *** / Stahlbauarbeiten BT C		331	80.779,71	0,00	0,00	80.779,71		80.779,71	0,00	0,00	0
131	P53021-	LV 021-		*** aus Kostenberechnung *** / Schlosser + Brandschutz BT C		390	50.757,63	0,00	0,00	50.757,63		50.757,63	0,00	0,00	0
132	P53022-	LV 022-	4900 000 176	Hupfeld & Schlöffel / Metallbau Fenster + Türen BT C+Brücke	Vergabe im Rahmen Kostenberechnung, Indexsteigerung kommt über Index dazu, Rückstellungen für Nachträge	332	402.429,30	392.715,83	0,00	19.635,79		412.351,62	9.922,32	0,00	0
133	P53025-	LV 025-	4900 000 227	Schano / Metallbau Fassade BT C+Brücke	Vergabe im Rahmen Kostenberechnung, Indexsteigerung kommt über Index dazu, Rückstellungen für Nachträge	332	457.889,93	460.433,71	0,00	23.021,69		483.455,40	25.565,47	0,00	0
134	P53028-	LV 028-	4900 000 190	Hörmann / Toranlagen BT C	Vergabe +71T€, Kostenberechnung 2 Tore, Auftrag beinhaltet 9 Tore ohne Vorlage einer EV	334	37.508,80	108.182,27	0,00	5.409,11		113.591,38	76.082,58	0,00	0
135	P53032-	LV 032-		*** aus Kostenberechnung *** / Putzarbeiten BT C		345	10.830,67	0,00	0,00	10.830,67		10.830,67	0,00	0,00	0
136	P53035-	LV 035-		*** aus Kostenberechnung *** / Trockenbau Akustik BT C+Brücke		344	259.042,13	0,00	0,00	261.422,13		261.422,13	2.380,00	0,00	0
137	P53038-	LV 038-		*** aus Kostenberechnung *** / Estricharbeiten + Bodenbelag BT C+Brücke		352	99.760,68	0,00	0,00	99.760,68		99.760,68	0,00	0,00	0
138	P53041-	LV 041-		*** aus Kostenberechnung *** / Fliesen-, Platten-, Betonwerkst. BT C		352	24.029,49	0,00	0,00	24.029,49		24.029,49	0,00	0,00	0
139	P53045-	LV 045-		*** aus Kostenberechnung *** / Tischlerarbeiten BT C		611	28.718,39	0,00	0,00	28.718,39		28.718,39	0,00	0,00	0
140	P53048-	LV 048-		*** aus Kostenberechnung *** / Malerarbeiten BT C+Brücke		345	82.121,72	0,00	0,00	82.121,72		82.121,72	0,00	0,00	0
141	P53050-	LV 050-		*** aus Kostenberechnung *** / Mobile Trennwand BT C		346	35.164,50	0,00	0,00	35.164,50		35.164,50	0,00	0,00	0
142	P53053-	LV 053-		*** aus Kostenberechnung *** / Glastrennwände BT C		346	119.559,30	0,00	0,00	119.559,30		119.559,30	0,00	0,00	0
143	P53057-	LV 057-		*** aus Kostenberechnung *** / Baureinigung BT C+Brücke		399	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00		19.040,00	0,00	0,00	0
144	P54100-	LV 100-	4900 000 157	Hans / Sanitärarbeiten BT C		410	244.051,57	277.245,66	0,00	13.862,28		291.107,94	47.056,37	0,00	0
145	P54101-	LV 101-	4900 000 121	Hans / Heizungstechnik BT C		420	233.119,01	213.428,65	0,00	10.671,43		224.100,08	-9.018,93	0,00	0
146	P54102-	LV 102-	4900 000 133	N.N. / Lüftungsarbeiten BT C		430	239.923,11	0,00	0,00	263.723,11		263.723,11	23.800,00	0,00	0

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschuß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
147	P54103-	LV 103-	4900 000 113	Globies / Techn. Wärmedämmung BT C		439	78.115,94	45.333,68	0,00	2.266,68		47.600,36	-30.515,58	0,00	0
148	P54104-	LV 104-	4900 000 165	EcoTec / Druckluft BT C		479	19.795,60	12.836,84	0,00	641,84		13.478,68	-6.316,92	0,00	0
149	P54105-	LV 105-	4900 000 149	WISAG / Elektroarbeiten BT C+Brücke		440	587.782,95	742.071,41	0,00	37.103,57		779.174,98	191.392,03	0,00	0
150	P54106-	LV 106-	4900 000 079	K&S / Blitzschutz BT C+Brücke		446	17.539,45	23.179,72	0,00	1.158,99		24.338,71	6.799,26	0,00	0
151	P54109-	LV 109-	4900 000 123	Deos / Gebäudeautomation BT C		481	114.165,84	89.888,09	0,00	4.494,40		94.382,49	-19.783,35	0,00	0
152	P54110-	LV 110-	4900 000 198	Nedermann / Abgasabsauganlagen BT C		479	90.344,70	0,00	0,00	90.344,70		90.344,70	0,00	0,00	0
153	P55151-	LV 151-		*** aus Kostenberechnung *** / Tore + Schranken Hofeinfahrt		531	46.886,00	0,00	0,00	46.886,00		46.886,00	0,00	0,00	0
154	P55151A	LV 151A		N.N. / 3. BA Mehrkosten Außenanlagen	kein Budget in Kostenberechnung bzw. Planung	500	0,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
155	P56054-	LV 054-	4900 000 321	Konntec / Schließanlage BT C+Brücke		611	11.721,50	9.192,56	0,00	459,63		9.652,19	-2.069,31	0,00	0
156	P56167-	LV 167-		*** aus Kostenberechnung *** / Regale BT C		611	70.329,00	0,00	0,00	70.329,00		70.329,00	0,00	0,00	0
157															
158				Summe 3. BA, BT C+Brücke			4.021.322,23	2.374.508,42	0,00	2.232.004,55		4.606.512,97	585.190,74	0,00	0

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
159	Kostenpuffer Ratsbeschluss														
161	P80999-			*** aus Kostenberechnung *** / Anpassung gem. Ratsbeschluss	EV 1 bis 19 im Rahmen der Projektabwicklung haben diesen Puffer aufgezehrt	300	605.156,19	0,00	0,00	0,00		0,00	-605.156,19	0,00	0
161a	P80999-			*** aus Kostenberechnung *** / Anpassung gem. Ratsbeschluss	EV 1 bis 19 im Rahmen der Projektabwicklung haben diesen Puffer aufgezehrt	400	605.156,19	0,00	0,00	0,00		0,00	-605.156,19	0,00	0
162				Summe Kostenpuffer Ratsbeschluss 2014			1.210.312,38	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.210.312,38		
163	Baunebenkostem														
164							39.389.687,62								
165	P97700-	LV 700-	4900 000 XXX	Gebäudewirtschaft Köln / PL und PS Gebäudewirtschaft	Aufgrund Erhöhung Baukosten Angleichung der Vereinbarung mit FW von 20Mio.€ auf 50Mio.€, gleichzeitig verlängert sich die Bauzeit	710	1.100.350,55	772.897,85	327.452,71	880.000,00		1.980.350,56	880.000,01	801.722,83	73
166	P97701-	LV 701-	4900 000 035	Arge G+S / PLG / Objektplanung	inkl. NA vom 28.03.2018, Bauzeitverlängerung	731	3.600.000,00	2.756.465,56	178.500,00	1.166.480,00		4.101.445,56	501.445,56	2.636.234,70	90
167	P97701A	LV 701A	4900 000 042	Lill + Sparla / Landschaftspflegerischer Begleitplan	Inkl. Kosten Bauzeitverlängerung	739	2.500,00	2.497,67	-142,58	0,00	SR	2.355,09	-144,91	2.355,09	100
168	P97702-	LV 702-	4900 000 027	agn Niederberghaus & Partner / Planung TGA inkl. HOAI 2013		736	2.250.000,00	2.080.212,26	141.615,32	579.940,10		2.801.767,68	551.767,68	1.616.367,24	73
169	P97702A	LV 702A	4900 000 050	TÜV Süd / Beratung und Abnahme Elektro		771	36.000,00	32.844,00	0,00	1.642,20		34.486,20	-1.513,80	1.642,20	5
170	P97702B	LV 702B	4900 000 045	TÜV Rheinland / Beratung und Abnahme BMA / Lüftung		771	30.000,00	28.940,00	0,00	1.447,00		30.387,00	387,00	6.511,68	23
171	P97703-	LV 703-	4900 000 029	IDK / Tragwerksplanung	Kosten inkl. Klageentwurf vom 08.12.2017	735	640.000,00	465.214,77	8.909,68	289.925,64		764.050,09	124.050,09	558.073,32	118
172	P97703A	LV 703A	4900 000 045	Finette + Schönborn / Bewehrungsscans		749	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	SR	1.487,50	0,00	1.487,50	100
173	P97703B	LV 703B	4900 000 144	Finette + Schönborn / Scan Probenanalyse BT E		749	0,00	1.477,39	-43,44	0,00	SR	1.433,95	1.433,95	1.433,95	100
174	P97704-	LV 704-	4900 000 031	Pirlett / bvs / Prüfstatik		771	100.000,00	93.210,92	0,00	4.660,55		97.871,47	-2.128,53	59.808,44	64
175	P97705-	LV 705-	4900 000 036	GFM / Bodengutachter		743	14.000,00	12.179,06	32.325,52	0,00		44.504,58	30.504,58	36.612,50	82
176	P97706-	LV 706-	4900 000 034	Corall / Brandschutzplanung		746	21.500,00	17.326,40	2.142,00	0,00		19.468,40	-2.031,60	14.641,76	75
177	P97707-	LV 707-	4900 000 049	AGB Müller / SiGeKo		747	5.000,00	4.176,00	22.481,18	595,00		27.252,18	22.252,18	13.080,18	49
178	P97708A	LV 708A	4900 000 028	Stache / Schadstoffgutachter		748	10.000,00	9.847,25	0,00	492,36		10.339,61	339,61	5.270,51	54
179	P97708B	LV 708B	4900 000 305	eco-Luft / Begutachtung Schimmelbefall		749	0,00	12.223,57	-235,62	0,00	SR	11.987,95	11.987,95	11.987,95	100
180	P97708C	LV 708C	49000 00 247	HPC / Schadstoffgutachten		748	15.000,00	15.000,00	0,00	26.618,52		41.618,52	26.618,52	9.198,70	61
181	P97708D	LV 708D		Henning / Schadstoffgutachter zu Proklima		748	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschluß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluß	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
182	P97709-	LV 709-	4900 000 040	ISRW / Bauphysik		742	75.000,00	68.991,18	7.140,00	0,00		76.131,18	1.131,18	60.729,77	80
183	P97710-	LV 710-	4900 000 039	IPL / Außenanlagen- / Tiefbauplanung 1.BA		732	120.000,00	64.776,98	66.694,07	5.594,76		137.065,81	17.065,81	136.418,04	104
184	P97710A	LV 710A		N.N. / Planung und OÜ Außenanlagen 2.+3. BA	Nicht im Budget bisher enthalten	732	0,00	0,00	0,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00		
185	P97711-	LV 711-	4900 000 032	Budack / Bautenzustandsgutachten		749	6.600,00	1.738,59	6.772,00	0,00		8.510,59	1.910,59	7.506,83	88
186	P97711A	LV 711A	4900 000 244	HIG Hempel / Begutachtung Risse Haus Roller		749	230,00	321,78	0,00	0,00	SR	321,78	91,78	321,78	100
187	P97712-	LV 712-	4900 000 256	IBOS / Betontechnische Untersuchung BT E+B2		749	0,00	2.483,53	0,00	124,18		2.607,71	2.607,71	2.483,53	100
188	P97713-	LV 713-	4900 000 304	Schütz / Erschütterungsmessungen Haus Roller		749	5.000,00	4.770,00	0,00	1.733,45		6.503,45	1.503,45	535,50	11
189	P97714-	LV 714-		Schiffers Bauconsult / Baubetriebliche Prüfung		749	0,00	13.090,00	0,00	654,50		13.744,50	13.744,50	0,00	0
190	P97715-	LV 715-		assmann / Bepreisung LV		731	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
191	P97744-	LV 744-	4900 000 047	Stadt Köln Amt 23 / Höhen- und Lagevermessung Überarbeitung		744	0,00	4.074,00	0,00	0,00	SR	4.074,00	4.074,00	4.074,00	100
192	P97749F	LV 749F	4900 000 044	StEB / Kanaluntersuchung		749	0,00	1.100,75	0,00	0,00	SR	1.100,75	1.100,75	1.100,75	100
193	P97779A	LV 779A	4900 000 037	GWK / Repro Service		779	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00		10.000,00	0,00	251,88	25
194	P97779B	LV 779B	4900 000 275	RT Reprotechnik / Digitalisierung Pläne FW 5		779	0,00	44,86	3,09	0,00	SR	47,95	47,95	44,86	100
195	P97790-	LV 790-	4900 000 045	Tybi / Bauschild		790	0,00	3.532,81	0,00	176,64		3.709,45	3.709,45	3.532,81	100
196	P97790A	LV 790A	4900 000 109	RheinEnergie / Baustromverteiler		790	2.500,00	2.463,30	0,00	123,17		2.586,47	86,47	2.463,30	100
197	P97790B	LV 790B	4900 000 175	RheinEnergie / Baustrom		790	15.000,00	13.800,00	0,00	690,00		14.490,00	-510,00	9.801,58	71
198	P97900-	LV 900-		*** aus Kostenberechnung *** / Nebenkosten 27% von KGR 200-600	Restbetrag. Alle Planungsleistungen wurden im wesentlichen aus der Ausgangszahl gedeckt.	700	424.557,99	0,00	0,00	424.557,99		424.557,99	0,00	0,00	0
199															
200				Summe Baunebenkosten			8.484.726,04	6.488.187,98	793.613,93	3.529.456,06		10.811.257,97	2.326.531,93	6.005.693,18	82
201				Summe Projekt			40.600.000,00	32.399.078,07	1.354.055,91	14.513.323,84		48.266.457,82	7.666.457,82	15.807.706,28	47

Feuerwache 5 - Generalsanierung
Kostenaufstellung zum Erhöhungsbeschluss

Anlage 3

Zeile	Auftr.Nr assmann	LV-Nr. GW	Bestell-Nr. Stadt Köln	Auftragnehmer / Leistung	Erläuterung zur Kostenveränderung	KG DIN 276	Budget Ratsbeschuß	Auftrag / Bestellung in SAP	Nachtrag beauftragt	Rückstellungen Gesamt inkl. Nachträge nicht beauftragter	Status	Prognose echte / geschätzte Abrechnung	Differenz zum Budget Ratsbeschluss	gezahlt in EUR	gezahlt in Proz. Zu 9+10
1	2	2a	3	4	5	6	7	9	10	11	11f	12=9+10+11	13 = 12 - 7	14	15
Alle Werte in EUR brutto															
202	Risikobewertungen														
203															
204	RR1850-			N.N. / Sanierung Haus Roller	Kosten angekündigt / Schadenhöhe unbekannt	300	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0
205	RR1851-			N.N. / Kosten Rechtsstreitigkeiten	Voraussichtliche Kosten Rechtsstreitigkeiten mit diversen AN	700	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0
206	RR1852-			Weitere Sachverständige / Gutachter	Baubetriebler / Schadstoffsanierung / Fassadenplanung	700	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0
207	RR2900-			*** aus Bauzeitverlängerung *** / Prognose Index 2. BA	Gemäß Schätzung / Hochrechnung assmann	790	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00		2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0
208	RR2901-			*** aus Insolvenzrisiko *** / Risiko Insolvenzen		779	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0
209	RR2902-			*** aus Kampfmittelsondierung *** / Risiko aus Kampfmittelsondierung		779	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0
210	RR2903-			*** Außerordentliche Preisentwicklung *** / Ergebnis Bepreisung LV	Aus der Bepreisung der neuen LV's ergeben sich deutliche Steigerungen gegenüber der KB von 2012 zzgl. Index gem. IT NRW. Deshalb außerordentliche Berücksichtigung	779	0,00	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	0
211	RR2904-			N.N. / Abbruch / Ausbau Rüttelklinker vom Hallenboden Halle B1 ggfs. Schadenersatz durch AN Abbruch / Rohbau	PL GW und PST sind sich einig, dass der Rüttelklinker in B1 die Baumaßnahme nicht überstehen wird. Bidher geplant ist Erhaltung der Klinker (ohne Randbereiche) während der Bauzeit. Ansatz 1.650m³x60€x1,19	779	0,00	0,00	0,00	117.810,00		117.810,00	117.810,00	0,00	0
212	RR2905-			N.N. / Rüttelklinker Halle B1 ggfs. Schadenersatz durch AN Abbruch / Rohbau	Neuerlegung Rüttelklinker aufgrund Beschädigungen durch die Baudurchführung / den aktuellen Zustand Verleg. inkl. Glätten Bodenplatte u. Abdichtung Ansatz 1.650m³x80€x1,19	779	0,00	0,00	0,00	157.080,00		157.080,00	157.080,00	0,00	0
213	RR3950-			*** aus Bauzeitverlängerung *** / Prognose Index 3. BA	Gemäß Schätzung / Hochrechnung assmann	779	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0
214	RR3951-			*** aus Insolvenzrisiko *** / Risiko Insolvenzen		779	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0
215	RR3952-			*** aus Schadstoffsanierung BT C *** / Schadstoffsanierung		394	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0
216	RR3953-			*** Außerordentliche Preisentwicklung *** / Ergebnis Bepreisung LV	Aus der Bepreisung der neuen LV's ergeben sich deutliche Steigerungen gegenüber der KB von 2012 zzgl. Index gem. IT NRW. Deshalb außerordentliche Berücksichtigung	779	0,00	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	0
217															
218				Summe Risikobewertungen			0,00	0,00	0,00	6.214.890,00		6.214.890,00	6.214.890,00	0,00	
219				Summe Gesamt inkl. Risiko			40.600.000,00	32.399.078,07	1.354.055,91	20.728.213,84		54.481.347,82	13.881.347,82	15.807.706,28	
220															