

## Anlage 4

KNOCHE ARCHITEKTEN BDA

## FWZ - Neubau Feuerwehrzentrum Köln-Kalk

## Kostenstand Gewerkeübersicht, Stand 23.11.2018

Werte brutto, incl. Nachlässen ohne Bedingungen, Skonti bleiben unberücksichtigt

ÜBERSICHT	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. / Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	
					Vergabestand KG 200 - 600 = 93,39% Abrechn.stand KG 200 - 600 = 73,14%
<b>GESAMTKOSTEN KG 200 - 700</b>	<b>27.233.085,00 €</b>	<b>32.001.528,74 €</b>	<b>4.768.443,73 €</b>	<b>1.924.402,61 €</b>	
KG 200 - 700 (Prüfung RPA 14.08.2014)	25.152.323,91 €				
Risikokosten	1.285.300,00 €		-1.285.300,00 €		
Inflation	795.461,09 €		-795.461,09 €		
KG 200	71.400,00 €	70.762,68 €	-637,32 €	0,00 €	
KG 200	71.400,00 €				
KG 300	11.190.323,40 €	15.094.778,94 €	3.904.455,54 €	293.425,49 €	
KG 300	10.830.573,89 €				
KG 400	6.202.798,35 €	7.492.519,31 €	1.289.720,96 €	674.209,35 €	
KG 400	6.485.344,16 €				
Photovoltaik	21.420,00 €				
KG 500	2.184.510,38 €	2.971.518,65 €	787.008,26 €	327.799,55 €	
KG 500	2.097.640,38 €				
KG 600	770.291,69 €	839.263,92 €	68.972,23 €	75.699,70 €	
KG 600	912.945,39 €				
KG 700	4.733.000,09 €	5.532.685,24 €	799.685,15 €	553.268,52 €	
KG 700	4.733.000,09 €				

<b>GESAMTSUMME ZUR BESCHLUSSVORLAGE</b>	<b>6.692.846,34 €</b>				
Differenz Kostenberechnung / Kostenfeststellung	4.768.443,73 €				
verbleibendes Kostenrisiko	1.924.402,61 €				

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
<b>KG 200</b>	<b>71.400,00 €</b>	<b>70.762,68 €</b>	<b>-637,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	
1					Vergabestand KG 200 = 100,00%
2					Abrechn.stand KG 200 = 100,00%
<b>KG 300</b>	<b>11.190.323,40 €</b>	<b>15.094.778,94 €</b>	<b>3.904.455,54 €</b>	<b>293.425,49 €</b>	
3					Vergabestand KG 300 = 99,05%
4					Abrechn.stand KG 300 = 84,44%
<b>5 BAUSCHILD</b>	<b>2.975,00 €</b>	<b>6.176,50 €</b>	<b>3.201,50 €</b>	<b>5%</b> <b>308,83 €</b>	
6					
<b>7 BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>	<b>73.806,18 €</b>	<b>342.628,29 €</b>	<b>268.822,11 €</b>	<b>9.683,73 €</b>	
8 BAUSTELLENEINRICHTUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	keine Angebote, daher Aufspaltung d. Gewerkes
9 BAUZAUN	3.774,68 €	22.146,13 €	18.371,45 €	5%	1.107,31 € verlängerte Vorhaltung
10 MIETCONTAINER	33.617,50 €	68.072,56 €	34.455,06 €	0%	0,00 € verlängerte Vorhaltung
11 BAUSTROM	27.310,50 €	171.528,45 €	144.217,95 €	5%	8.576,42 € verlängerte Vorhaltung
12 BAUWASSER	9.103,50 €	45.161,01 €	36.057,51 €	0%	0,00 €
13 MIETTOILETTE	0,00 €	4.044,81 €	4.044,81 €	0%	0,00 € verlängerte Vorhaltung
14 MIETCONTAINER TGA	0,00 €	3.958,54 €	3.958,54 €	0%	0,00 €
15 NOTSTROMVERSORGUNG	0,00 €	12.136,33 €	12.136,33 €	0%	0,00 €
16 BAUSTROMANSCHLUSS (Rheinenergie)	0,00 €	15.580,46 €	15.580,46 €	0%	0,00 €
17					
<b>18 TIEFGRÜNDUNG</b>	<b>157.664,95 €</b>	<b>168.876,68 €</b>	<b>11.211,73 €</b>	<b>0%</b> <b>0,00 €</b>	
19					
<b>20 ERDARBEITEN / ROHBAU</b>	<b>4.595.184,87 €</b>	<b>6.056.345,03 €</b>	<b>1.461.160,16 €</b>	<b>1.949,64 €</b>	
21 ERDARBEITEN / ROHBAU	4.595.184,87 €	4.997.031,25 €	401.846,38 €	0%	0,00 €
22 zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND	0,00 €	554.209,34 €	554.209,34 €	0%	0,00 € Baugrundrisiko
23 zzgl. MEHRAUFWAND STATIK / PRÜFSTATIK	0,00 €	447.094,40 €	447.094,40 €	0%	0,00 € Mehraufwand Statik/Prüfstatik
24 BRANDSCHUTZANSTRICH	0,00 €	13.643,68 €	13.643,68 €	0%	0,00 € Mehraufwand Statik/Prüfstatik
25 VERSCHLUSS DURCHFÜHRUNGEN	0,00 €	38.992,81 €	38.992,81 €	5%	1.949,64 € Restarbeiten Rohbau
26 RESTARBEITEN OST	0,00 €	5.373,55 €	5.373,55 €	0%	0,00 € Restarbeiten Rohbau
27					
<b>28 STAHLBAU</b>	<b>296.777,47 €</b>	<b>327.991,36 €</b>	<b>31.213,89 €</b>	<b>0%</b> <b>0,00 €</b>	
29					
<b>30 GERÜSTARBEITEN</b>	<b>126.098,35 €</b>	<b>258.957,73 €</b>	<b>132.859,38 €</b>	<b>0%</b> <b>0,00 €</b>	verlängerte Vorhaltung
31					

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG	KOSTEN- FESTSTELLUNG	DIFFERENZ	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO		Anmerkungen
	(RPA: BLAU)	(erwartete Kosten)	Kostenberechn. Kostenfeststellung			
<b>32 DACHABDICHTUNG</b>	<b>857.934,07 €</b>	<b>964.703,83 €</b>	106.769,76 €		0,00 €	
33 DACHABDICHTUNG	857.934,07 €	954.205,67 €	96.271,60 €	0%	0,00 €	
34 ABSTURZSICHERUNG	0,00 €	10.498,16 €	10.498,16 €	0%	0,00 €	
35 DACHBEGRÜNUNGSPFLEGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	
36						
<b>37 METALLBAU</b>	<b>848.624,70 €</b>	<b>981.920,49 €</b>	133.295,79 €	1%	9.819,20 €	
38						
<b>39 TORANLAGEN</b>	<b>364.828,00 €</b>	<b>481.766,53 €</b>	116.938,53 €		4.817,67 €	
40 TORANLAGEN III	364.828,00 €	393.782,78 €	28.954,78 €	1%	3.937,83 €	
41 zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION	0,00 €	87.983,75 €	87.983,75 €	1%	879,84 €	Mehrkosten Marktentwicklung
42						
<b>43 STAHLFASSADE</b>	<b>1.149.936,69 €</b>	<b>1.364.520,91 €</b>	<b>214.584,22 €</b>		<b>14.922,78 €</b>	
44 GRUNDSTEINPLAKETTE	0,00 €	142,80 €	142,80 €	0%	0,00 €	
45 STAHLFASSADE, Insolvenz	1.149.936,69 €	1.153.209,52 €	3.272,83 €	1%	11.532,10 €	Insolvenz
46 zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION	0,00 €	191.508,18 €	191.508,18 €	1%	1.915,08 €	Mehrkosten Marktentwicklung
47 LICHTWERBUNG	0,00 €	12.282,41 €	12.282,41 €	0%	0,00 €	
48 BRIEFKASTENANLAGE / STELE	0,00 €	7.378,00 €	7.378,00 €	20%	1.475,60 €	
49						
<b>50 SCHLOSSER</b>	<b>364.020,25 €</b>	<b>637.388,49 €</b>	273.368,24 €		21.969,91 €	
51 SCHLOSSER I, Insolvenz	50.722,57 €	50.722,57 €	0,00 €	0%	0,00 €	Insolvenz
52 SCHLOSSER II	73.974,77 €	147.267,64 €	73.292,87 €	0%	0,00 €	
53 SCHLOSSER III	239.322,91 €	439.398,28 €	200.075,37 €	5%	21.969,91 €	
54						
<b>55 INNENTÜREN/ -TORE</b>	<b>544.183,00 €</b>	<b>768.296,78 €</b>	224.113,78 €	5%	38.414,84 €	Bauzeitenverlängerung
56						
<b>57 SCHACHTSPRUNGANLAGEN</b>	<b>114.240,00 €</b>	<b>130.659,19 €</b>	16.419,19 €	5%	6.532,96 €	
58						
<b>59 TROCKENBAUARBEITEN</b>	<b>367.357,00 €</b>	<b>459.570,74 €</b>	92.213,74 €		22.978,54 €	
60 TROCKENBAUARBEITEN I (gekündigt, Insolvenz)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	Kündigung / Insolvenz
61 TROCKENBAUARBEITEN II	367.357,00 €	459.570,74 €	92.213,74 €	5%	22.978,54 €	
62						

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
<b>63 PUTZARBEITEN</b>	<b>200.517,38 €</b>	<b>214.193,00 €</b>	13.675,62 €	17.275,92 €	
64 PUTZARBEITEN (gekündigt)	129.451,28 €	127.813,38 €	-1.637,90 €	0,00 €	Kündigung wegen Pfändung StA Koblenz
65 INNENPUTZ II	45.131,76 €	54.532,76 €	9.401,00 €	20%	10.906,55 €
66 WDVS II	25.934,34 €	31.846,86 €	5.912,52 €	20%	6.369,37 €
67					
<b>68 ESTRICHARBEITEN</b>	<b>166.566,74 €</b>	<b>714.067,14 €</b>	547.500,40 €	29.312,65 €	
69 ESTRICHARBEITEN I (gekündigt)	81.496,57 €	81.496,57 €	0,00 €	0%	0,00 €
70 ESTRICH II	53.460,17 €	93.828,74 €	40.368,57 €	5%	4.691,44 €
71 SICHESTRICH	31.610,00 €	124.880,20 €	93.270,20 €	5%	6.244,01 €
72 ESTRICHBEPROBUNG	0,00 €	29.976,10 €	29.976,10 €	0%	0,00 €
73 ESTRICH III	0,00 €	367.544,15 €	367.544,15 €	5%	18.377,21 €
74 GERÜST ESTRICH III	0,00 €	16.341,38 €	16.341,38 €	0%	0,00 €
75					
<b>76 FLIESENARBEITEN</b>	<b>201.972,75 €</b>	<b>347.022,79 €</b>	145.050,04 €	34.702,28 €	
77 FLIESEN I (gekündigt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
78 FLIESEN II	201.972,75 €	347.022,79 €	145.050,04 €	10%	34.702,28 €
79					
<b>80 VORMALER</b>	<b>7.508,48 €</b>	<b>7.508,48 €</b>	0,00 €	0%	0,00 €
81					
<b>82 MALERARBEITEN</b>	<b>57.689,84 €</b>	<b>97.003,00 €</b>	39.313,16 €	10%	9.700,30 €
83					
<b>84 BODENBELAG</b>	<b>186.998,98 €</b>	<b>142.701,05 €</b>	-44.297,93 €	10%	14.270,11 €
85					
<b>86 TISCHLERARBEITEN</b>	<b>139.047,56 €</b>	<b>214.499,40 €</b>	75.451,84 €	5%	10.724,97 €
87					
<b>88 TURNHALLE WAND/BODEN</b>	<b>104.601,24 €</b>	<b>142.493,59 €</b>	37.892,35 €	5%	7.124,68 €
89					
<b>90 MOBILE TRENNWÄNDE (entfallen)</b>	<b>59.976,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-59.976,00 €	0%	0,00 €
91					
<b>92 SANITÄRTRENNWÄNDE</b>	<b>27.489,00 €</b>	<b>7.969,98 €</b>	-19.519,02 €	10%	797,00 €
93					
<b>94 BLENDSCHUTZ</b>	<b>35.321,00 €</b>	<b>17.379,61 €</b>	-17.941,39 €	10%	1.737,96 €
95					
<b>96 KÜCHENTECHNIK</b>	<b>45.980,00 €</b>	<b>69.579,86 €</b>	23.599,86 €	10%	6.957,99 €

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
97					
<b>98 BAUTROCKNUNG / BAUHEIZUNG</b>	<b>16.912,22 €</b>	<b>22.811,19 €</b>	<b>5.898,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	
99 BAUTROCKNUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
100 BAUZEITENBEHEIZUNG	16.912,22 €	16.912,22 €	0,00 €	0%	0,00 €
101 BAUZEITENVERSCHLUSS	0,00 €	5.898,97 €	5.898,97 €	0%	0,00 €
102					
<b>103 SCHLIESSANLAGE</b>	<b>27.064,65 €</b>	<b>13.352,49 €</b>	<b>-13.712,16 €</b>	<b>1.335,25 €</b>	
104 SCHLIESSANLAGE	27.064,65 €	12.758,50 €	-14.306,15 €	10%	1.275,85 €
105 VORHANGSCHLÖSSER	0,00 €	593,99 €	593,99 €	10%	59,40 €
106					
<b>107 BAUREINIGUNG</b>	<b>49.047,04 €</b>	<b>106.138,61 €</b>	<b>57.091,57 €</b>	<b>25.423,27 €</b>	
108 ENDREINIGUNG	49.047,04 €	74.047,04 €	25.000,00 €	30%	22.214,11 €
109 ZWISCHENREINIGUNG	0,00 €	26.074,13 €	26.074,13 €	10%	2.607,41 €
110 UNTERHALTSREINIGUNG	0,00 €	6.017,44 €	6.017,44 €	10%	601,74 €
111					
<b>112 BAUMEISTER I</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.650,20 €</b>	<b>26.650,20 €</b>	<b>10%</b>	<b>2.665,02 €</b>
113					
<b>114 BODENSCHUTZ</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.606,00 €</b>	<b>1.606,00 €</b>	<b>0%</b>	<b>0,00 €</b>
115					
<b>KG 400</b>	<b>6.202.798,35 €</b>	<b>7.492.519,31 €</b>	<b>1.289.720,96 €</b>	<b>674.209,35 €</b>	
116					Vergabestand KG 400 = 88,08%
117					Abrechn.stand KG 400 = 53,08%
<b>118 GWA (Druckluft, Abwasser, Wasser)</b>	<b>644.946,86 €</b>	<b>1.140.773,93 €</b>	<b>495.827,07 €</b>	<b>57.038,70 €</b>	
119 GWA (Druckluft, Abwasser, Wasser)	644.946,86 €	871.931,42 €	226.984,56 €	5%	43.596,57 €
120 zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION	0,00 €	185.392,09 €	185.392,09 €	5%	9.269,60 €
121 zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG GWA	0,00 €	83.450,42 €	83.450,42 €	5%	4.172,52 €
122					
<b>123 HEIZUNG</b>	<b>466.214,37 €</b>	<b>712.673,42 €</b>	<b>246.459,05 €</b>	<b>29.624,69 €</b>	
124 HEIZUNG	466.214,37 €	592.493,80 €	126.279,43 €	5%	29.624,69 €
125 zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG HEIZUNG	0,00 €	120.179,62 €	120.179,62 €	5%	6.008,98 €
126					
<b>126 DÄMMARBEITEN (GWA, Heizanlagen, RLT-Anl.)</b>	<b>216.698,94 €</b>	<b>251.984,83 €</b>	<b>35.285,89 €</b>	<b>5%</b>	<b>12.599,24 €</b>
127					

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
128 RLT (Lüftung, Kälte, Feuerwehrtechnik)	1.538.452,94 €	1.245.422,63 €	-293.030,31 €	62.271,13 €	
129 RLT (Lüftung, Kälte, Feuerwehrtechnik)	1.538.452,94 €	1.207.482,45 €	-330.970,49 €	5% 60.374,12 €	
130 zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG RLT	0,00 €	37.940,18 €	37.940,18 €	5% 1.897,01 €	Bauzeitverlängerung
131					
132 STARKSTROM	1.147.261,75 €	1.393.476,05 €	246.214,31 €	5% 69.673,80 €	
133					
134 PHOTOVOLTAIKANLAGE	21.420,00 €	22.931,01 €	1.511,01 €	10% 2.293,10 €	
135					
136 SCHWACHSTROM	303.340,52 €	264.260,64 €	-39.079,88 €	5% 13.213,03 €	
137					
138 ZUTRITTSKONTROLLE	38.385,35 €	38.385,35 €	0,00 €	20% 7.677,07 €	
139					
140 WACHALARMIERUNG	143.752,00 €	143.752,00 €	0,00 €	20% 28.750,40 €	
141					
142 ANTENNENMAST	49.980,00 €	41.509,27 €	-8.470,73 €	5% 2.075,46 €	
143					
144 FERNMELDE	79.396,80 €	76.751,87 €	-2.644,93 €	10% 7.675,19 €	
145					
146 GEBÄUDEAUTOMATION I	521.943,59 €	498.989,05 €	-22.954,54 €	24.661,21 €	
147 GEBÄUDEAUTOMATION I	0,00 €	5.764,85 €	5.764,85 €	0% 0,00 €	Kündigung
148 GEBÄUDEAUTOMATION II	521.943,59 €	493.224,20 €	-28.719,39 €	5% 24.661,21 €	
149					
150 ATEMSCHUTZWERKSTATT	195.357,54 €	268.322,39 €	72.964,85 €	30% 80.496,72 €	
151					
152 FEUERLÖSCHERWERKSTATT	30.089,15 €	7.081,75 €	-23.007,40 €	20% 1.416,35 €	
153					
154 SCHLAUCHPFLEGE	67.621,69 €	133.113,40 €	65.491,71 €	30% 39.934,02 €	
155					
156 KFZ-WERKSTATT	272.342,35 €	507.899,79 €	235.557,44 €	101.579,96 €	
157 KFZ-WERKSTATT	258.062,35 €	428.127,14 €	170.064,79 €	20% 85.625,43 €	
158 DECKENKRAN (inkl. Kfz-Werkstatt)	14.280,00 €	0,00 €	-14.280,00 €	20% 0,00 €	
159 zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION	0,00 €	79.772,65 €	79.772,65 €	20% 15.954,53 €	Mehrkosten Marktentwicklung
160					
161 SEGMENTGRUBENABDECKUNG	17.500,00 €	165.899,54 €	148.399,54 €	33.179,91 €	
162 SEGMENTGRUBENABDECKUNG	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	20% 3.500,00 €	
163 zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION	0,00 €	148.399,54 €	148.399,54 €	20% 29.679,91 €	Mehrkosten Marktentwicklung
164					

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
165 REINIGUNGSGERÄTE	16.660,00 €	47.814,20 €	31.154,20 €	30%	14.344,26 €
166					
167 KLEIDERKAMMER	199.384,50 €	149.981,65 €	-49.402,85 €	30%	44.994,50 €
168					
169 KLEIDERPFLEGE	0,00 €	15.351,00 €	15.351,00 €	30%	4.605,30 €
170					
171 ALT- UND FRISCHÖL	0,00 €	48.490,12 €	48.490,12 €	20%	9.698,02 €
172					
173 LAGER- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00 €	34.117,30 €	34.117,30 €	30%	10.235,19 €
174					
175 STAPLER	0,00 €	53.907,00 €	53.907,00 €	30%	16.172,10 €
176					
177 FÖRDERANLAGEN	232.050,00 €	229.631,12 €	-2.418,88 €		0,00 €
178 AUFZUGSANLAGEN	232.050,00 €	226.549,31 €	-5.500,69 €	0%	0,00 €
179 AUFZUGSPROVISORIUM	0,00 €	2.454,84 €	2.454,84 €	0%	0,00 €
180 AUFZUGTRANSPORTFAHRTEN / PROGRAMMIER.	0,00 €	626,97 €	626,97 €	0%	0,00 €
181					
<b>KG 500 - AUSSENANLAGEN</b>	<b>2.184.510,38 €</b>	<b>2.971.518,65 €</b>	<b>787.008,26 €</b>		<b>327.799,55 €</b>
182					Vergabestand KG 500 = 98,69%
183					Abrechn.stand KG 500 = 86,32%
184 AUSSENANLAGEN	569.096,08 €	591.607,92 €	22.511,84 €		29.580,40 €
185 AUSSENANLAGEN LOS 1	400.000,00 €	392.605,11 €	-7.394,89 €	5%	19.630,26 €
186 zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND	0,00 €	25.204,38 €	25.204,38 €	5%	1.260,22 €
187 AUSSENANLAGEN LOS 2	120.000,00 €	117.040,07 €	-2.959,93 €	5%	5.852,00 €
188 AUSSENANLAGEN LOS 3	49.096,08 €	56.758,36 €	7.662,28 €	5%	2.837,92 €
189					
190 VERKEHRSANLAGEN	1.503.096,68 €	2.216.526,45 €	713.429,77 €		290.049,94 €
191 VERKEHRSANLAGEN (vorgezogene Maßnahmen)	9.552,05 €	15.888,88 €	6.336,83 €	0%	0,00 €
192 KANALANSCHLUSS	52.913,47 €	52.913,47 €	0,00 €	0%	0,00 €
193 SCHADSTOFFSPOTS	0,00 €	109.979,40 €	109.979,40 €	0%	0,00 €
194 VERKEHRSANLAGEN (Hauptmaßnahme)	1.440.631,16 €	1.725.509,44 €	284.878,29 €	15%	258.826,42 €
195 zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND	0,00 €	312.235,26 €	312.235,26 €	10%	31.223,53 €
196					

VERGABEEINHEITEN	KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU)	KOSTEN- FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)	DIFFERENZ Kostenberechn. Kostenfeststellung	VERBLEIBENDES KOSTENRISIKO	Anmerkungen
197 TANKANLAGE	74.286,94 €	125.353,59 €	51.066,65 €	6.267,68 €	
198 TANKANLAGE	74.286,94 €	115.136,25 €	40.849,31 €	5% 5.756,81 €	
199 TANKAUTOMAT	0,00 €	10.217,34 €	10.217,34 €	5% 510,87 €	
200					
201 LICHTSIGNALANLAGE	38.030,69 €	38.030,69 €	0,00 €	5% 1.901,53 €	
202					
<b>KG 600 AUSSTATTUNG</b>	<b>770.291,69 €</b>	<b>839.263,92 €</b>	<b>68.972,23 €</b>	<b>75.699,70 €</b>	
203					Vergabestand KG 600 = 19,60%
204					Abrechn.stand KG 600 = 0,00%
205 REGALANLAGEN III	107.558,15 €	164.533,92 €	56.975,77 €	5% 8.226,70 €	
206					
207 LOSE MÖBLIERUNG	662.733,54 €	674.730,00 €	11.996,46 €	10% 67.473,00 €	
208					
<b>KG 700 - BAUNESENKOSTEN</b>	<b>4.733.000,09 €</b>	<b>5.532.685,24 €</b>	<b>799.685,15 €</b>	<b>553.268,52 €</b>	
209					
210 BAUNESENKOSTEN	4.733.000,09 €	5.532.685,24 €	799.685,15 €	10% 553.268,52 €	
211					