

Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 09.05.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 13.05.2019
Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln
Stand: 26.04.2019

1. Kerndaten des Projektes

Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln
Bauherr: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Planungsphasen Mehrere Phasen von 2005 - 2015
Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015
Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017
Bauzeit: 2018 - 2022

Projektbeschreibung:
Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie.



2. Termine

Meilensteine:	Beginn	Stand Ausschreibung + Vergabe + Ausführung:	
Rohbauarbeiten	I.Quartal 2019	Rohbauarbeiten (Ausführung)	Arbeiten laufen, Start: I.Quartal 2019
Gewächshausbau	IV.Quartal 2019	Stahl-Glas (Ausschreibung)	wird bald veröffentlicht
Innenlandschaft	III.Quartal 2020	Pumpenhausenerweiterung	abgeschlossen
Außenlandschaft	I.Quartal 2020	Abbrucharbeiten	abgeschlossen
Übergabe an Nutzer	I.Quartal 2022	Herrichten / Baustelleneinrichtung	abgeschlossen
Abgabe Bauantrag	abgeschlossen	Betriebserhaltende Maßnahmen	abgeschlossen
Abbrucharbeiten	abgeschlossen		

Steuerungsterminplan (Stand: 04/2019):

Vorgangsname	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4																
Entwurfsplanung	[Bar chart]																							
Genehmigungsverfahren					[Bar chart]																			
Bauantrag					[Bar chart]																			
Ausführungsplanung (Neubau)	[Bar chart]				[Bar chart]				[Bar chart]															
LV, Ausschreibung Bauleistungen (Neubau)					[Bar chart]				[Bar chart]				[Bar chart]											
Vorbereitende Maßnahmen, Auslagerungen	[Bar chart]				[Bar chart]				[Bar chart]															
Abbruch					[Bar chart]																			
Bauausführung Neubau & Außenanlagen									[Bar chart]				[Bar chart]				[Bar chart]							
Abnahmen Neubau, Orangerie, Außenanlagen																	[Bar chart]							
Übergabe an Nutzer																					◆ 21.01.22			

Hinweis: Nach Übergabe: Anwachphase der Pflanzen (hängt von Jahreszeit und Anwachsverhalten ab - mind 6 Mon) - Eröffnung davon abhängig

Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 09.05.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 13.05.2019
Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln
Stand: 26.04.2019

5. Erläuterung Sachstand

Planung / Ausschreibung / Vergabe:

Bewertung als "mittleres Risiko" aufgrund...



Der Bauantrag wurde am 29.09.2017 bei der Bauaufsicht eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 06.11.18 erteilt. Die Vergabe "Herrichten der Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche" wurde durch eine Vergabebeschwerde behindert. Zwischenzeitlich wurde diese zurückgezogen, der Zeitverlust beträgt ca. 6 Monate. Die Auswirkung betrifft den gesamten Bauablauf.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und der überwiegend ausgebuchten TGA-Fachfirmen, besteht bei den anstehenden TGA-Vergaben die Befürchtung, dass wenige bis keine Angebote eingehen und dadurch weitere Verzögerungen entstehen. Daher werden die Vergaben bereits frühzeitig gestartet (rd. 9-12 Monate zuvor).

Ausführung:

Bewertung als "geringes Risiko" aufgrund...



Die Bauausführung (Beginn Rohbauarbeiten) hat im I. Quartal 2019 begonnen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein.

Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Kosten:

Bewertung als „geringes Risiko“ aufgrund



Die Kostenberechnung zum Entwurf konnte den Kostenrahmen nach Vorgabe des RPA nach einigen Einsparrunden bestätigen. Das Budget gemäß Ratsbeschluss Juni 2015 wurde eingehalten.

Die Zeitverzögerungen in den Vergaben werden Auswirkungen auf die Kosten über die Baupreissteigerungen haben. Gemäß aktueller Auswertung des Statistischen Bundesamts ist der Wert der Baupreissteigerung für IV. Quartal 2018 um 6% gegenüber dem Wert des Vorjahres für III. Quartal 2017 gestiegen.

Das Vergabeergebnis der Rohbauarbeiten lag rd. 1 Mio. € (ca. 46%) über Budget. Weitere Vergaben sind bisher nicht erfolgt.

Die aktuelle Kostenfortschreibung beläuft sich auf rd. 16.816.481 € brutto, inkl. einer Risikorücklage i.H.v. 20%.

Termine:

Bewertung als "planmäßig"; gem. aktuellem Rahmenterminplan ist die Übergabe an den Nutzer für IV. Quartal 2021 geplant.



Aufgrund der eingereichten Vergaberüge, die mittlerweile zurückgezogen wurde, ist ein aktueller Zeitverzug von 6 Monaten zu vermerken.

Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein, die Stahl-Glaserarbeiten werden voraussichtlich im IV. Quartal 2019 beauftragt.

Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Legende:

