

**Sachstandsbericht für den Ausschuss Kunst und Kultur am 28.04.2020, den Betriebsausschuss der GW am 04.05.2020 und den Unterausschuss Kulturbauten am 19.05.2020
Stand: 25.03.2020**

1. KERNDATEN DES PROJEKTES

Standort: Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln
Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Planungszeit: Beginn LPh 3 Aug 2016 - 2021
Bauzeit: 2021 - 2025



Projektbeschreibung:

Die Zentralbibliothek Köln wird bei laufendem Betrieb und bei Teilauslagerungen einer Generalsanierung unterzogen werden. Dabei werden weite Teile der Haustechnik angepasst und die Fassade auf einen energetisch aktuellen Stand gebracht. Insbesondere der Besucherbereich wird auf der Grundlage eines innenarchitektonischen Wettbewerbs mittels eines neuen Farb- und Materialkonzeptes den heutigen Ansprüchen einer zeitgemäßen Bibliothek angepasst. Die Büro- und Verwaltungsbereiche werden ebenfalls einer Sanierung unterzogen.

2. TERMINE

Meilensteine:

1.	Planungsbeschluss	03.2015
2.	Baubeschluss	09.2018
3.	Baugenehmigung	Baugenehmigung liegt vor
4.	Baubeginn (Start der BE)	vorauss. 2.Quartal 2021
5.	Übergabe an Nutzer	vorauss. 2.Quartal 2025

Auszug Rahmenterminplan

z.Zt. In Überarbeitung

Sachstandsbericht für den Ausschuss Kunst und Kultur am 28.04.2020, den Betriebsausschuss der GW am 04.05.2020 und den Unterausschuss Kulturbauten am 19.05.2020
Stand: 25.03.2020

3. Kosten

(alle Angaben in brutto)

Planungsbeschluss	2015	Kostenschätzung	KG 200 - 700	38,270 Mio €	
	2017	Kostenberechnung	KG 200 - 700	44,350 Mio €	
			zzgl. Baupreisindex	2,671 Mio €	
			Zwischensumme	47,050 Mio €	gerundet
			zzgl. Risikozuschlag	9,155 Mio €	
		Gesamtsumme		56,205 Mio €	
Beschlussvorlage	2018	Kostenberechnung	KG 200 - 700	56,205 Mio €	
			zzgl. Baupreisindex	1,719 Mio €	
			Zwischensumme	57,905 Mio €	
			zzgl. Risikozuschlag	1,500 Mio €	
Baubeschluss	2018		Gesamtsumme	59,405 Mio €	

4. RISIKEN

	Status
1. Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen,...)	
2. Änderung der Planung durch Nutzer	
3. Gesetzliche Änderungen	
4. Insolvenzen	
5. Mangelhafte Fremdleistungen	
6. Genehmigungsverfahren	
7. Ausschreibungs-, Vergabeverfahren / Vergabeverlust	
8. Bauablauf	
9. Projektspezifische Risiken: Bauen im Bestand bei laufendem Betrieb	

Legende:

planmäßig	
mittleres Risiko	
hohes Risiko	

Sachstandsbericht für den Ausschuss Kunst und Kultur am 28.04.2020, den Betriebsausschuss der GW am 04.05.2020 und den Unterausschuss Kulturbauten am 19.05.2020
Stand: 25.03.2020

5. Erläuterung Sachstand

5.1 Planung / Ausschreibung / Vergabe / Ausführung:



Aufgrund der Vertragskündigung des mit der Gestaltung des Innenraums beauftragten Planungsbüros und basierend auf den positiven Erfahrungen bei der Modernisierung der Stadtteilbibliothek Kalk wurde der Creative Guide Aat Vos damit beauftragt, kurzfristig einen innovativen Input mit den Beteiligten zu leisten.

Im Ergebnis des Workshops konnte die Innenraumgestaltung deutlich optimiert werden.

Das Workshop-Ergebnis wurde in der Zwischenzeit konkretisiert und nunmehr in die Planungsqualität der Entwurfsplanung (LPh 3 HOAI) für die Innenraumplanung gebracht.

Das Ergebnis liegt mittlerweile den weiteren fachlich Beteiligten (Hochbau, techn. Gebäudeausrüstung, Brandschutz, Lichtplanung, Bauphysik, Medienplanung, Planung der Leit- und Orientierungssysteme, Energiemanagement, Barrierefreiheit) zur Abstimmung und Integration in deren Planung vor, so dass auch diese die Entwurfsplanung (LPh 3 HOAI) zeitnah überarbeiten und entsprechend ergänzen können.

Im VGV-Verfahren zur Beauftragung der LPh 5 - 9 Innenraumplanung ist die Submission, sowie die Auswertung abgeschlossen. **Das anschließende Verhandlungsverfahren ist durchgeführt. Der Vertragsabschluss wird in Kürze erwartet.**

5.2 Kosten:



		brutto:		
Kostenstand zu Änderung Innenraum:				
Kostenanteil KG 200 - 600:		ca. 700.000 €	Mehrkosten	
Kostenanteil KG 700 (26 % von KG 200 - 600):		ca. 200.000 €	Mehrkosten	
	Gesamtkosten	ca. 900.000 €		
	abzgl. Risikobudget aus Baubeschluss	-487.500 €		
		<u>412.500 €</u>	Mehrkosten	
			(ohne Risikozuschlag und Index-Steigerung)	

5.3 Termine:



Kündigung Büro UKW	Sept. 2018	
Einschaltung Design Berater Aat Vos	Okt. 2018	
Workshop Innenraum	Jan. 2019	
Prüfung der Ergebnisse durch Fachplaner	März 2019	
Fertigstellung der LPh 3	Juni 2020	
Beginn LPh 5	vorauss.	
(lt. Terminplan zum Baubeschluss Sept. 2018: Jan. 2019)	Herbst 2020	→ Terminplanverschiebung von ca. 18-20 Monaten