






Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektüber- gabe von Planung an Ausbau	voraussicht-licher Ausbaubeginn	voraussicht-licher Fertigstellungs- termin	Sachstand März 2021
1	VK Altstadt - Kurzfristige Maßnahmen				Alle kurzfristigen Maßnahmen sind abgeschlossen
2	Anpassung BWP City- Martinsviertel im Zuge des Verkehrskonzepts Altstadt				Im Zuge der Umsetzung des VK Altstadt wurden alle bewirtschafteten Stellplätze abgebaut. Zur Kompensation wurden für Bewohnerinnen und Bewohner des Bewohnerparkge- bietes CITY 51 Stellplätze ausschließlich für Fahrzeuge mit Bewohnerparkausweis CITY reserviert.
3	Magnusstraße	IV /2019	2020	2021	Im Bau / Baubeginn November 2020
4	Christophstraße	IV /2019	2021	2021	Baubeginn Februar 2021
5	Suevenstraße	III/2020		Punkt 1: I. Quartal 2021 Punkt 2: I. Quartal 2021	Punkt 1: 1. Quartal 2021 Punkt 2: Halbseitiges Gehwegparken, Anordnung Januar 2021, Umsetzung des Beschlusses im 1.Quartal 2021
6	Ringe Kernbereich	IV /2019 - Vorplanung II-IV / 2020 - Ausführungs- planung	2020	2021	Hohenstaufen- und Teile von Habsburger- und Hohenzollernring wurden in 2020 abgeschlossen. Baubeschluss für Abschnitt Kernbereich Nord (Ehrenstraße bis Vogteistraße) wird vorbereitet; parallel: Leistungsverzeichnisse für übrige Abschnitte werden durch externes Ingenieur-Büro erstellt.
7	ExWoSt Fußverkehrscheck	I/II 2020	II/III2020	I/2021	Derzeit wird Abschlussbericht durch das beauftragte Büro erstellt. Nach Fertigstellung erfolgt Info an BV1.
8	linksrheinischer Rheinboulevard	II 2020	II 2021	IV 2022	Die Ausschreibungsunterlagen zur Veröffentlichung wurden zusammengestellt. Die Submission ist am 11.3.21.
9	Treppe Pipinstraße	II/2019	II/ 2020	II/ 2022	Die Ausschreibung ist veröffentlicht. Die Submission ist am 15.3.21.
10	Konrad-Adenauer - Ufer/ Sanierung Fahrbahn		II/ 2022	III/2022	Gemeins. Maßnahme mit der RE ab Sommer 2022. RE hat nach Beschluss zur Maßnahme mitgeteilt, dass dort dringend neben Gas- auch Trinkwasser- und teilw. Stromleitungen in Fahrbahn verlegt werden müssen. Genehmigtes Zeitfenster für Realisierung (Sommerferien 2021) nicht mehr möglich. Nach Rücksprache mit der RE erfolgt Ausschreibung und Realisierung als gemeinsame Maßnahme (mit Kostenanteil der RE), damit der Eingriff in den Verkehr minimiert wird und die Tiefbauarbeiten nicht doppelt gemacht werden müssen = bestmögliche Synergie. Aufgrund des dafür notwendigen Zeitbedarfs musste die Gesamtmaßnahme in die nächsten Sommerferien verschoben werden.
11	Perlengraben		II/ 2022	IV/2022	Der Baubeginn wird in den Sommerferien 2022 durchgeführt werden.

Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand März 2021
12	Gummersbacher Straße	III 2020	2022	2022	Nach Abstimmungstermin mit Lanxess-Arena Plananpassungen. Es folgt ein weiterer Abstimmungstermin in I /2021. Anschließend soll die Vorlage in die Gremien gegeben werden.
13	VIA CULTURALIS - Gürzenichstraße	II 2020	III 2021	II 2023	Ausführungsplanung ist fertiggestellt; Ausschreibungsvorbereitungen laufen.
14	Riehler Straße	III 2020	2021	2021	Vorabmaßnahmen sind erforderlich. Beschlussvorlage ist in der politischen Beratung.
15	Luxemburger Straße/Eifelwall	II 2020	III 2021	IV 2021	Ausführungsplanung wird überarbeitet. Fertigstellung mit Einzug ins Archiv.
16	Eifelwall	2022	ab 2023	2024	Planungsbeschluss am 04.06.2020 in der Bezirksvertretung Innenstadt; Workshop Fahrradstraßen ist beauftragt (Einbindung der Verbände); Durchführung im 1. und 2. Quartal 2021.
17	Tunisstraße	2022	ab 2022		Erweiterter Planungsbeschluss am 01.09.2020 im Verkehrsausschuss. Bearbeitung der Entwurfsplanung im 1. Hj. 2021.
18	Cäcilienstraße Lückenschluss Radverkehr	ab III 2021	ab 2022		Ausführungsplanung kurz vor Abschluss; Baubeschluss im 2. Quartal 2021.

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange