

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2008 Stand 30.04.2008

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|---------------------------------|------------|--|---|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Maßnahmen in Bearbeitung | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DIV. | Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.) | Neubau / Abriss / Umbau | | | | | | | | | | | städtebaulicher Wettbewerb |
| 1 | GS | Gilbachstr. | Neubau | 6.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Voruntersuchung |
| 1 | SOS | Judenkirchhofsweg 6 | Judenkirchhofsweg Neubau | 7.601.000,00 EUR | X | X | X | | 65 | Jul. 06 | Jul. 08 | | | |
| 1 | SOS | Judenkirchhofsweg 6 | Neubau Sporthalle Köln-Kolleg | 2.470.000,00 EUR | X | X | X | | 55 | Jul. 06 | Jul. 08 | | | |
| 1 | BK | Richard-Wagner-Str. 47 | Rich.Wagner Str. - Erweiter./Neubau BK3 Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG | 9.300.000,00 EUR | X | X | X | | 40 | Aug. 06 | Mrz. 09 | | | |
| 1 | GYMN | Schaurtestr. 1 | Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau | 7.649.709,01 EUR | X | X | X | | 20 | Jul. 07 | Dez. 08 | | | |
| 1 | GYMN | Schaurtestr. 1 | Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau | 4.046.940,39 EUR | X | X | | | 0 | Jan. 09 | Dez. 09 | | | |
| 2 | BK | Brüggener Str. 1 | Brüggener Str.Erweiterung 49 Kl | 10.345.000,00 EUR | X | X | X | | 80 | Jun. 06 | Mai. 08 | | | |
| 2 | BK | Brüggener Str. 1 | Neubau einer Turnhalle | 1.187.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Sep. 09 | | | |
| 2 | GS | Cäsarstr. | Neubau OGTS und MZR | 4.600.000,00 EUR | X | X | X | | 1 | Mrz. 08 | Jul. 09 | | | |
| 2 | IGS | Sürther Str.191 | Neubau (Investorenprojekt-PPP) | 45.599.689,00 EUR | X | | | | 0 | Mrz. 09 | Okt. 10 | | | |
| 2 | GYMN | Sürther Str.55 | Neubau Klassentrakt Gym. Sürther Str. 55 Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m | 7.450.341,89 EUR | X | X | X | | 85 | Jan. 06 | Aug. 08 | | | |
| 3 | GYMN | Biggestr. 2 | Erweiterung Schulgebäude | 8.500.000,00 EUR | X | X | X | | 20 | Okt. 07 | Mrz. 10 | | | |
| 3 | GS | Kirchweg 138 | Erweiterung Schulgebäude | 3.975.000,00 EUR | X | X | X | | 40 | Feb. 07 | Jul. 08 | | | |
| 3 | GS | Schulstr. 2 | Generalsanierung | 3.774.216,00 EUR | X | X | X | | 95 | Jan. 07 | Mrz. 08 | | Mai. 08 | Verzögerungen im Bauablauf Fertigstellung spätestens zu den Sommerferien 09 |
| 3 | GS | Stenzelbergstr. | Neubau OGTS | 1.300.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jul. 08 | Dez. 09 | | Jul. 09 | |
| 4 | IGS | Görlinger-Zentrum 45 | Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K | 10.761.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Mai. 08 | Jul. 09 | | | |
| 4 | IGS | Görlinger-Zentrum 45 | GI Trakt C + E | 4.200.000,00 EUR | | | | | 0 | Sep. 10 | Dez. 10 | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4 | IGS | Görlinger-Zentrum 45 | Neubau von 2 TH | 4.040.000,00 EUR | | | | | 0 | Dez. 09 | Dez. 11 | | | |
| 4 | SOS | Leyendeckerstr. | Neubau | 2.500.000,00 EUR | X | | | | | | | | | Voruntersuchung |
| 4 | GS | Lindenbornstraße | GI Turnhalle | 1.200.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 4 | GS | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | 9.375.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 4 | GYMN | Ottostraße | GI Turnhalle | 1.200.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 4 | GS | Platenstr. | Neubau Turnhalle | 2.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 5 | HS/GS | Bülowstr. | GI | 2.700.000,00 EUR | X | | | | | NN | NN | | | |
| 5 | GS | Garthestr. | Erweiterung | 4.250.000,00 EUR | X | X | | | 0 | Jun. 08 | Jul. 09 | | | |
| 5 | GS | Halfengasse | Neubau OGTS | 1.350.000,00 EUR | X | X | X | | 10 | Jan. 08 | Dez. 08 | | | |
| 5 | RS | Neusser Str. 421 | Außenanlagen | 80.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 5 | GS | Neusser Str. 605 | Neubau von 4 Schulersatzklassen | 6.700.000,00 EUR | X | X | X | | 45 | Dez. 06 | Aug. 08 | | | |
| 5 | HS/BK | Niehler Kirchweg | 2 GIs und Erweiterung | 15.000.000,00 EUR | | | | | | | | | | |
| 6 | RS | Karl-Marx-Allee 43 | Neubau PZ | 2.500.000,00 EUR | X | X | X | | 90 | Sep. 05 | Apr. 08 | | Mai. 08 | Verzögerung im Bauablauf |
| 6 | RS | Karl-Marx-Allee 43 | Fenster- und Fassadensanierung | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 6 | GYMN | Kartäuserwall 40 | Erweiterungsbau | 10.186.000,00 EUR | | | | | | | | | | Vorbereitung Architektenwettbewerb |
| 7 | HS | Bonnerstr. | Neubau | 18.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Voruntersuchung |
| 7 | GS | Hauptstr. | Abriss u. Neubau | 3.700.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Voruntersuchung |
| 7 | HS | Heerstr. | Neubau Sanierung (VU) | 45.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 7 | GS | Hohestr. 77-79 | Erweiterungsbau | 4.503.148,36 EUR | X | X | X | | 20 | Aug. 06 | Jul. 08 | | | |
| 7 | SOS | Mörikeweg 2-6 | Neubau einer Turnhalle | 1.525.000,00 EUR | X | X | X | | 30 | Okt. 07 | Okt. 08 | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--|------------|--|---|-------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 7 | GYMN | Nachtigallenstr. 19-21 | Außensportanlage am Gym. Nachtigallenstr | 1.425.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | |
| 7 | GS | Neue Heide 25-27 | Erweiterungsbau (Neubau) | 6.241.650,00 EUR | X | X | X | | 88 | Okt. 06 | Mai. 08 | | Jun. 08 | Verzögerungen im Bauablauf - OGTS-Bereich fertig |
| 8 | GS | Edisonstr./Zehnthofstr. | Neubau Turnhalle Edisonstr. | 2.600.000,00 EUR | X | X | X | | 10 | Jan. 08 | Aug. 09 | | | |
| 8 | HS | Helene-Weber-Platz | GTS | 1.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 09 | | | |
| 8 | RS | Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 | Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan. | 5.000.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jan. 09 | Apr. 10 | | | |
| 8 | RS | Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 | Neubau Schulgebäude als Erweiterung | 4.945.000,00 EUR | X | X | X | | 60 | Jun. 06 | Dez. 08 | | | |
| 8 | RS | Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 | Turnhallenerweiterung | 2.445.000,00 EUR | X | X | X | | 60 | Jun. 06 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GS | Am Rosenmaar | Abriss u. Neubau, Erweiterung | 2.000.000,00 EUR | X | | | | | NN | NN | | | Planungsgespräche |
| 9 | GS | Dellbrücker Hauptstr | Erweiterung OGTS | 4.399.426,73 EUR | X | X | X | X | 95 | Aug. 06 | Dez. 07 | | | Verzögerung bei den Restarbeiten |
| 9 | GS | Ferdinandstr. 43 | Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle | 9.180.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jul. 08 | Okt. 09 | | | |
| 9 | HS | Rendsburger Platz 1 | HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH | 13.400.000,00 EUR | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 10 | | | |
| 9 | FöS | Thymianweg | Neubau / Erweiterung / Umbau | 7.600.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Entwurf Montagsstiftung |
| 9 | GS | Volberger Weg | Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle | 700.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jun. 08 | Jul. 09 | | | |
| 9 | HS | Wuppertaler Straße | Neubau | 3.500.000,00 EUR | X | X | | | 0 | NN | NN | | | |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | |
| keine | | | | | | | | | | | | | | |