

Sachstandsliste OGTS Stand 30.04.2008

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung g OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1	DEUTZ	SfE	Judenkirchhofsweg 6	Neubau	31.07.2008		
1	NEUSTADT-NORD	GGG	Antwerpener Str. 19-29	Betreuungsraum	16.04.2008		fertiggestellt
2	BAYENTHAL	GGG+KGS	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2009		
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Einrichtung OGTS Küche, Betreuung, Speiseraum und Lager behindertengerecht im KG	31.05.2008		
2	RODENKIRCHEN	EGS	Mainstr. 75	Rampe vor Ofra-Bau	31.07.2008		
2	SÜRTH	GGG	Sürther Hauptstr. 149	Umbau im Bestand (WC-Anlage)	31.05.2008		
3	JUNKERSDORF	GGG	Kirchweg 138	Neubau	31.07.2008		
3	KLETTENBERG	GGG	Stenzelbergstr. 3-7	Umbau und Neubau	31.12.2009		
3	WIDDERSDORF	KGS	Im Kamp 14	Umbau im Bestand, Neuordnung funktionaler Zusammenhänge, Baubeginn nach den Sommerferien 07	30.04.2008		fertiggestellt
5	NIEHL	GGG	Halfengasse 25	Neubau	31.12.2008		
5	RIEHL	GGG+KGS	Garthestr. 20-24	Erweiterungsbau und Turnhalle	31.07.2009		Die Ausführung der Maßnahme als Generalunternehmer-Ausschreibung kann nicht erfolgen. Im Hinblick darauf erfolgt z.Zt. eine Terminplanüberarbeitung. Daraus resultierende Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin werden zum nächsten Bericht dargestellt.
5	WEIDENPESCH	GGG	Neusser Str. 605	Neubau	30.04.2008	10.08.2008	Die Rohbauausführung hat Auswirkungen auf die Ausführungstermine bei den Folgegewerke. Z.Zt. erfolgt die Überarbeitung der Terminplanung. Ggf. daraus resultierende weitere Verzögerungen werden zum nächsten Bericht dargestellt.
7	ENSEN	GGG	Hohestr. 77-79	Neubau	31.07.2008		
7	PORZ	GGG	Humboldtstr. 81	Neubau	31.12.2008		
9	MÜLHEIM	KGS	Langemass 21	Umbau im Bestand	31.07.2008		