



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	09.06.2008	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	16.06.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	19.06.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztags Hauptschulen, Übermittagsbetreuung Gymnasien Planungs-/Ausbaustand 31.05.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Wie im letzten Bericht angekündigt berichtet die Verwaltung nun auch zu den Ganztags Hauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs- termin	Bemerkung
1	Judenkirchhofsweg 6	31.07.2008	31.10.2008	Ausschreibungs- und Vergabe- probleme
1	Alte Wallgasse	31.01.2009		Neuaufnahme, Abstimmung mit Architekten wg. Urheberschutz
1	Severinstr. 241	31.08.2008		Neuaufnahme

2	Sürther Straße 55	28.02.2009		Neuaufnahme
3	Leybergstraße 1	28.02.2009		Neuaufnahme
5	Neusser Str. 605	30.04.2008	10.08.2008	Bauverzögerungen durch Maßtoleranzen im Rohbau
5	Blücherstr. 15-17	31.12.2009		Neuaufnahme
6	Schulstr. 14-16	31.03.2009		Neuaufnahme
7	Hohestr. 77-79	31.07.2008		Fertigstellung Gesamtmaßnahme Oktober 2008
7	Humboldtstr. 2			Neuaufnahme
8	Kantstr. 3	08.08.2008		Neuaufnahme
9	Kattowitzerstr.	31.07.2009		Neuaufnahme Provisorium Fertigstellung Ende Sommerferien 2008
9	Wupperthalerstr. 19	31.12.2009		Neuaufnahme
9	Am Rosenmaar	31.12.2009		Neuaufnahme

In der Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage