



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	02.02.2009	
Sportausschuss	20.01.2009	2.5

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Sportpark Müngersdorf - Vorwiesen

Vorwiesen Ost

Die Arbeiten auf den Vorwiesen Ost sind abgeschlossen und befinden sich in der Fertigstellungspflege (Anwuchsphase). Laut Aussagen der beauftragten Firma und des Rasenlieferanten sind im Bereich der erstverlegten Flächen schon die ersten Wurzeln des Fertigrasens zu sehen. Die Fläche ist grundsätzlich noch eingezäunt um ein Bespielen zu vermeiden. Die Einzäunung verbleibt bis Ende Januar 2009 (bis zum ersten Heimspiel vom 1. FC Köln), und wird kurz vor dem Spiel zurückgebaut, um dann diese Fläche als ‚Fluchtfläche‘ sicherzustellen. Ein intensives Bespielen dieser Flächen ist frühestens im April 2009 – abhängig von der Witterung – möglich. Das Sportamt wird entsprechende Sicherungsmaßnahmen nach dem Rückbau des Bauzaunes vornehmen.

Die Fertigstellung und Benutzung der Flächen erfolgt ab dem 01.05.2009.

Vorwiesen West

Die Sportverwaltung beabsichtigt, die gesamten Flächen bis Mai 2009 fertig zu stellen. Sie müssen dann bespielbar sein. Der beauftragte Architekt und die beauftragte Firma erläutern dazu, dass man alles dazu beitragen wird, jedoch die Arbeiten – und überwiegend sind dies reine Erdarbeiten – sehr stark witterungsabhängig sind. Gemäß Bodengutachten lässt der Boden eine Bearbeitung nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen zu. Dies bestätigen die Erfahrungen aus dem ersten Bauabschnitt.

Die gesamte Vorwiese West ist vom 07.12.2008 bis 30.05.2009 gesperrt.

Die Flächen wurden am 09. und 10.12.2008 durch den Kampfmittelräumdienst überprüft. Nach dem Aufbau des Bauzauns hat die beauftragte Firma am 08.12.2008 mit den Erdarbeiten begonnen. Aufgrund der günstigen Witterungslage wurde auch zwischen den Feiertagen durchgearbeitet. Die Erdarbeiten einschließlich der Rasentragschicht sollen bis Anfang März 2009 fertig gestellt sein, sodass der Fertigrasen im März verlegt werden kann.

Die Fertigstellung und Benutzung ist ab dem 30.05.2009 geplant.

gez. Dr. Klein