



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	24.08.2009	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	31.08.2009	
Rechnungsprüfungsausschuss	03.09.2009	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztags Hauptschulen, Übermittagsbetreuung Gymnasien, Maßnahmen Sekundarstufe I Planungs-/Ausbaustand 31.07.2009

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung auch zu den Ganztags Hauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung und inzwischen auch zu den Maßnahmen der Sekundarstufe I.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	SfE	Judenkirchhofsweg 6	30.06.2009		fertiggestellt
1	Gym	Vogelsangerstr.	31.08.2009		fertiggestellt
1	GS	Bernhard-Letterhausstr.	31.07.2009		fertiggestellt
2	GGG+KGS	Cäsarstr. 21	31.07.2009	31.10.2009	Bauverzögerungen durch Rohbau / schlechte Witterung Jan/Feb 09
2	Gym	Sürther Straße 55	31.07.2009		fertiggestellt
3	GGG	Stenzelbergstr. 3-7	31.08.2009		fertiggestellt
4	GS	Leyendeckerstr. 1	15.08.2009	15.08.2010	Erneuerung und Erweiterung Provisorium
4	RS	Kolkrabenweg 65	15.08.2009	31.10.2009	Lieferung des Küchencontainers
5	GGG	Neusser Str. 605	31.07.2009	31.08.2009	Verteuerung aufgrund Bauverzögerungen / Umbau der ehem. Verwaltung im Anschluss an Neubau-maßnahme
6	Gym	Schulstr. 14-16	17.08.2009		fertiggestellt
6	Gym	Fühlinger Weg 4	30.08.2009		fertiggestellt
8	HS	Helene-Weber-Platz	31.08.2009	30.09.2009	allg. Bauverzögerungen
9	Gym	Kattowitzerstr.	31.07.2009		fertiggestellt
9	HS	Wupperthalerstr. 19	31.12.2009		fertiggestellt

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage