

Zulage 2

Investiver Kita-Bau 2009 Stand 20.08.2009														
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführungs- Fertig bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung														
3 Kita	Eizstr. 8	Neubau		1.450.000,00 EUR X					0	Jun. 10	Dez. 11			z.Z. Vorentwurfsplanung
3 Kita	Im Kamp 18	Neubau		2.800.000,00 EUR X					0 NN	NN	NN			Kostenberechnung wird derzeit beim RPA geprüft; Bauantrag ist gestellt
3 Kita	Wendelinstr	Neubau		1.400.000,00 EUR										Vorplanung abgeschlossen; in BV 3 abgelehnt; STATUS: ruhend
4 GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita		9.375.000,00 EUR X					0 NN	NN	NN			Vorentwurfsplanung abgeschlossen
5 Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau		3.000.000,00 EUR					NN	NN	NN			Voruntersuchung abgeschlossen; Entscheidung von 40 steht aus
6 Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung		2.200.000,00 EUR X						Jul. 10	Dez. 11			Voruntersuchung ist erfolgt; Expose liegt 40 zur Entscheidung vor.
6 Kita	St. Tönnis Str.	Neubau		3.270.000,00 EUR X					0 NN	NN	NN			Kostenberechnung in Vorbereitung
9 Kita	Augsburger Str. 3	Neubau		2.100.000,00 EUR X					0 NN	NN	NN			Prüfung-Realisierung durch Investor i.V.m. Wohnungsbau
9 Kita	Europaring 59-61	Neubau		2.500.000,00 EUR										Erschließungsprobleme (Bunker) / KB wird vom RPA geprüft
9 HS	Rendsburger Platz 1	HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH		2.338.879,00 EUR X					0	Okt. 09	Okt. 11			
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														