

# Sachstandsliste OGTS/GTS Stand 15.11.2009

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	Gym	Georgsplatz 10	2013		
1	RS	Frankstraße 26	2010		
2	GGG+KGS	Cäsarstr. 21	31.07.2009	<b>31.10.2009</b>	<b>fertiggestellt</b>
3	Gym	Leybergstraße 1	2011		
3	RS	Euskirchener Straße 50	2010		
4	GS	Leyendeckerstr. 1	15.08.2009	<b>15.08.2010</b>	<b>Abweichender Fertigstellungstermin in Abstimmung mit Schulleitung</b>
4	RS	Kolkrabenweg 65	15.08.2009	<b>31.01.2010</b>	<b>Vergabeprobleme</b>
4	RS	Kolkrabenweg 65	2013		
4	Gym	Rochusstraße 145-147	2012		
5	GGG+KGS	Garthestr. 20-24	31.10.2010		
5	GGG	Neusser Str. 605	31.07.2009	<b>31.08.2009</b>	<b>fertiggestellt</b>
5	Gym	Blücherstr. 15-17	31.12.2009		
5	RS	Niehler Kirchweg 120	2014		
5	Gym	Escherstraße 247	2011		
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	2012		
7	Gym	Humboldtstr. 2	31.12.2009		
7	RS	Planckstraße 14	2011		
7	Gym	Nachtigallenstraße 19-21	2012		
8	HS	Helene-Weber-Platz	31.08.2009	<b>30.09.2009</b>	<b>fertiggestellt</b>
8	Gym	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
8	RS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2013		
9	GGG	Am Rosenmaar	31.12.2009		
9	Gym	Düsseldorferstr. 13	2011		
9	RS	Fürstenbergstraße 26	2012		