

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2009 Stand 31.12.2009

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1 Kita	Rheinaustr. 3-5		U3-Umbaumaßnahmen		X				0			Jun. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
1 Kita	Rheinaustr. 3-5		KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 11			
1 Kita	Zugasse 1a		Rißbildung, Parkettsanierung-Zugasse	85.000,00 €	X	X	X	X	95	Jul. 09	Nov. 09		Feb. 10	Bauverzögerung
2 Kita	Kottenforststr. 2		2. baulicher Rettungsweg	150.000,00 €	X	X			0			Jan. 10	Dez. 10	Neu Terminiert
4 Kita	Marienstr. 108-114		Heizungserneuerung	100.000,00 €	X				0	Feb. 09	Dez. 09			Personalengpässe mussneu terminiert werden
6 Kita	Abendroth Str. 9		KPII Fassaden,-Dachsanierung	500.000,00 €	X				0					
6 Kita	Abendroth Str. 9		Prioanteil Fassaden,-Dachsanierung		X				0			Jul. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
6 Kita	Abendroth Str. 9		U3-Umbaumaßnahmen		X				0			Jul. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
6 Kita	Karl-Marx-Allee 5		Prioanteil KPII		X				0			Jul. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
6 Kita	Karl-Marx-Allee 5		KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	260.000,00 €	X				0					
6 Kita	Karl-Marx-Allee 5		U3-Umbaumaßnahmen		X				0			Jul. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
6 Kita	Karl-Marx-Allee 5		Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X				0			Jul. 10	Mrz. 11	Neu Terminiert
6 Kita	Paul-Löbe-Weg 36		Heizzentrale + Hzkörper	75.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
6 Kita	St.-Tönnis-Str. 28		Generalinstandsetzung	750.000,00 €	X				0					
8 Kita	Kalk-Mülheimer-Str. 216		Energetische Sanierung	800.000,00 €	X				0					
8 Kita	Rather Schulstr.16-18		Dachsanierung	50.000,00 €	X				0	Feb. 08	Dez. 10			
9 Kita	Malteserstr. 20		Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X		75	Feb. 09	Dez. 09		Mrz. 10	Bauverzögerung
9 Kita	Malteserstr. 20		KPII Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung	470.000,00 €	X				0					
9 Kita	Malteserstr. 20		U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X				0			Mai. 10	Mai. 11	Neu Terminiert
9 Kita	Malteserstr. 20		Prioanteil KPII	188.500,00 €	X				0			Jul. 10	Jul. 11	Neu Terminiert
9 Kita	Neufelder Str. 35		U3-Umbaumaßnahmen		X				0			Jul. 10	Jul. 11	Neu Terminiert
9 Kita	Neufelder Str. 35		KPII Generalinstandsetzung	974.465,00 €	X				0					
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
6 Kita	Abendroth Str. 9		Fenstererneuerung	170.000,00 €	X	X	X		100	Jul. 08	Dez. 09			Fertig