

Anlage 2

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010

Stand: 10.02.2010

Veränderung gegenüber letzter Meldung

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme-Bezeichnung	Opp	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	x
1 Gymn.	Georgsplatz 10		Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	21.000.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss ist erfolgt. Wettbewerb in Vorbereitung. Machbarkeitsstudie Container ist durchgeführt. Neubau Container in Planung. Städtebaul. Machbarkeitsstudie wird nicht weiter verfolgt	x
1 BK	Perlengraben 101	GI				4.700.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren läuft	x
1 BK	Richard-Wagner-Str. 47		Rich. Wagner Str. - Erweiter./Neubau BK3			9.300.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Aug. 06	Jan. 10		Apr. 10	Restarbeiten Außenanlagen verzögert aufgrund des Winterwetters	x
1 GYMN	Schaurfestr. 1		Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1. OG			7.649.709,01 EUR	X	X	X		85	Jul. 07	Mrz. 10		Mai. 10	Vergabeprobleme (fehlende Nachtragsbeauftragung)	x
1 GYMN	Schaurfestr. 1		Schaurfestr. 1 Umbauten in Folge Neubau			4.046.940,39 EUR	X	X			0	Apr. 10	Apr. 12	Jun. 10	Jun. 12	zusätzliche Maßnahmen (Abriss u. Neubau "Kopfbau")	x
1 Gymn.	Thusneldastr. 15-17		Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	21.000.000,00 EUR					0					Wirtschaftlichkeitsberechnung erledigt. Planungsbeschluss erforderlich	x
2 RS	Kuckucksweg 4		Erw. GT + Küche, Klassen		X	4.600.000,00 EUR					0					Voruntersuchung erforderlich	x
3 GYMN	Biggestr. 2		Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			11.000.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Mrz. 10	Jun. 10	Jun. 10	witterungsbedingte Verzögerungen (Außenanlagen); Fertigstellung TH später als Klassen	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführungs-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
3 Gymn.		Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT		X	3.000.000,00 EUR					0					Neue Machbarkeitsstudie erforderlich wg. neuen Raumprogramms (Verdopplung Bedarf)	x
4 RS		Dechenstr. 1	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
4 GS		Erlenweg	GI			7.500.000,00 EUR	X	X			0	Aug. 10	Mrz. 12			Lph. 5 abgeschlossen	x
4 RS		Kolkrahenweg 65	Abriss u. Neubau		X	21.500.000,00 EUR					0					Wettbewerbsmanager ist beauftragt	x
4 GS		Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		90	Apr. 09	Mrz. 10		Apr. 10	witterungsbedingte Verzögerungen	x
4 GYMN		Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 10	Feb. 12	Apr. 10		Baubeginn Apr. 10	x
4 Gymn.		Ottostrasse 87	Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
5 GYMN		Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			3.500.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			Umplanung WC-Anlagen	x
5 Gymn		Castroper Str. 7	Erw. GT		X	2.600.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich.	x
5 Gymn		Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung		X	3.100.000,00 EUR	X				0					Planung wurde aufgenommen	x
5 GS		Garthestr.	Erweiterung			4.800.000,00 EUR	X	X	X		40	Aug. 08	Okt. 10			witterungsbedingte Verzögerungen	x
5 RS + BK		Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	35.000.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung	x
5 HS		Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.800.000,00 EUR					0					Planungsauftrag muss geändert werden, da neues PZ erforderlich	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	OPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführungs-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung			3.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 10	Feb. 11			Verzögerungen / Zeitplan wird optimiert	x
6 GS		Ripphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			5.900.000,00 EUR	X				0	NN	NN			VOF-Verfahren eingeleitet; TH bereits vorab in Planung	x
7 HS		Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau		X	22.500.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren wird eingeleitet (Fachingenieure)	x
7 GS		Hauptstr. 432	Abriss u. Neubau			3.700.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Machbarkeitsstudie abgestimmt. Planungsauftrag fehlt!	x
7 Gymn		Humboldtstr. 2	Erw. GT		X	3.600.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Architekt ist noch festzulegen.	x
7 RS		Planckstr. 14	Erw. GT OPP	X	X	3.300.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	95	Jan. 08	Feb. 10	Apr. 10			Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen	x
8 GS		Weimarer Straße 28	Generalsanierung			4.600.000,00 EUR	X			0	NN	NN				Entwurfsplanung abgestimmt. Genehmigungsplanung kurz vor Fertigstellung	x
9 RS		Danzierstr. 146a	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.500.000,00 EUR				0						Architekt ist vom Auftrag zurückgetreten	x
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle		X	4.500.000,00 EUR	X			0						Planung wurde aufgenommen	x
9 RS		Fürstenbergstr. 26	Erw. GT, Klassen und Verwaltung OPP	X	X	5.700.000,00 EUR				0						Verträge sind noch in Abstimmung. Provisorium (Container) in Betrieb.	x
9 Gymn		Genovevstr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	6.800.000,00 EUR				0						VOF-Verfahren wird eingeleitet	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	in bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund/ Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
9 Gymn.		Graf-Adolf-Str. 59	Erw. GT Alternativer Standort erf.		X	2.000.000,00 EUR					0					Mögliche DG-Aufstockung wurde untersucht. Klärung mit QS Architektur	x
9 GS		Horststr. 1	Generalsanierung			3.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Bauantrag eingereicht. Bauzeitenplan in Abstimmung	x
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH			14.400.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 10	Aug. 12	Jul. 10	Nov. 12	Aufgrund der umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen Beginn erst in den Sommerferien 2010 möglich	x
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			12.200.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 10	Jun. 12	Jul. 10	Okt. 12	Auszug der Schule nur in den Sommerferien möglich	x
9 HS		Wuppertaler Straße	Neubau			3.500.000,00 EUR	X	X	X		90	Aug. 08	Dez. 09		Apr. 10	Vergabeprobleme	x
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Turnhallenerweiterung			2.445.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 06	Feb. 10			fertiggestellt	x

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010

Stand: 10.02.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme- Bezeichnung	OPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung																	
1 DIV.	Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.)		Neubau / Abriss / Umbau				X				0	NN	NN			regelmäßiger Arbeitskreis	
1 RS	Frankstr. 26		Erw. für Ganztagsbereich		X	1.000.000,00 EUR	X				0					Projekt ist angelaufen	
1 Gymn.	Georgsplatz 10		Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	21.000.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss ist erfolgt. Wettbewerb in Vorbereitung. Machbarkeitsstudie Container ist durchgeführt. Neubau Container in Planung. Städtebaul. Machbarkeitsstudie wird nicht weiter verfolgt	x
1 GS	Gilbachstr.		Neubau			6.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			ruht	
1 GYMN	Kartäuserwall 40		Erweiterungsbau			8.000.000,00 EUR	X				0						
1 Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.		Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)	X		5.800.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich	
1 BK	Perlegraben 101	GI				4.700.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren läuft	x
1 BK	Richard-Wagner-Str. 47	Rich.Wagner Str. - Erweiter./Neubau BK3				9.300.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Aug. 06	Jan. 10	Apr. 10	Apr. 10	Restarbeiten Außenanlagen verzögert aufgrund des Winterwetters	x
1 GYMN	Schaurtestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG				7.649.709,01 EUR	X	X	X		85	Jul. 07	Mrz. 10	Mai. 10	Mai. 10	Vergabeprobleme (fehlende x Nachtragsbeauftragung)	
1 GYMN	Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau				4.046.940,39 EUR	X	X			0	Apr. 10	Apr. 12	Jun. 10	Jun. 12	zusätzliche Maßnahmen (Abriss u. Neubau "Kopfbau")	x
1 Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH				14.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Mahnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	in bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführungs-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
1 RS		Severinswall	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Aug. 13			Planung wurde im November 2009 aufgenommen / Zeitplan nur grob geschätzt	
1 Gymn.		Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	21.000.000,00 EUR					0					Wirtschaftlichkeitsberechnung erledigt.	x
1 BK		Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			12.000.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss erforderlich	
2 BK		Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		80	Okt. 08	Mai. 10			Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
2 GS		Cäsarstr.	Neubau OGTS und MZR			5.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Mrz. 08	Apr. 10			Fertigstellung Außenanlagen erst nach Abriss Ersatzbauten möglich. Abrissgenehmigung steht aus.	
2 RS		Kuckucksweg 4	Erw. GT + Küche, Klassen		X	4.600.000,00 EUR					0					Voruntersuchung erforderlich	x
2 GGS / KGS		Mainstr. 75	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			19.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt	
2 RS		Ringelholzstr.	Neubau ÖPP	X	X	3.100.000,00 EUR	X				0					Voruntersuchung abgeschlossen	
2 IGS		Sürther Str. 191	Neubau (Investorenprojekt-PPP)	X		45.599.689,00 EUR	X	X	X		80	Mrz. 08	Apr. 10			Schule in Betrieb	
3 RS		Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	8.000.000,00 EUR										Machbarkeitsstudie in Bearbeitung	
3 GYMN		Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			11.000.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Mrz. 10	Jun. 10		Witterungsbedingte Verzögerungen	x
3 RS		Euskirchener Str. 50	Erw. GT		X	3.000.000,00 EUR					0					Architekt wird kurzfristig beauftragt	
3 Gymn		Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	9.368.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Wettbewerb in Vorbereitung	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Machbarkeitsstudie Schiller / EVT	Machnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführungs-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55				X	3.000.000,00 EUR					0					Neue Machbarkeitsstudie erforderlich wg. neuen Raumprogramms (Verdopplung Bedarf)	x
4	RS	Dechenstr. 1		Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
4	GS	Erlenweg		GI			7.500.000,00 EUR	X	X			0	Aug. 10	Mrz. 12			Lph. 5 abgeschlossen	x
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45		Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K			10.761.000,00 EUR	X	X	X		50	Mai. 08	Sep. 10			witterungsbedingte Verzögerungen	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45		GI Trakt C + E			6.900.000,00 EUR	X	X			0	Okt. 10	Jan. 12			witterungsbedingte Verzögerungen bei vorhergehender Maßnahme vorgezogener Beginn	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45		Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X				0	Mai. 10	Mai. 12			VOF-Verfahren wird eingeleitet	
4	RS	Gravenreuthstr. 10		Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR					0					Wettbewerbsmanager ist beauftragt	x
4	RS	Kolkrahenweg 65		Abriss u. Neubau		X	21.500.000,00 EUR					0	NN	NN			ruht	
4	SOS	Leyendeckerstr.		Neubau			2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN				
4	GS	Lindenbornstraße		GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		90	Apr. 09	Mrz. 10		Apr. 10	witterungsbedingte Verzögerungen	x
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.		Neubau GS und Kita			9.375.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Optimierung Entwurfsplanung	
4	GYMN	Ottostraße		GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 10	Feb. 12	Apr. 10		Baubeginn Apr. 10	x
4	Gymn.	Ottostrasse 87		Erw. GT und Küchenplanung		X	3.000.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
4	GS	Platenstr.		Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.	
4	Gymn	Rochusstr. 145-147		Erweiterung GT, Fach- u. Verwaltungsräume		X	5.400.000,00 EUR					0					noch ohne Planungsauftrag	
5	GYMN	Blücherstr.		GI Turnhalle / Neubau Mensa			3.500.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			Umplanung WC-Anlagen	x
5	HS/GS	Bülowsstr.		GI			10.300.000,00 EUR	X				0	Jun. 10	Jun. 12			Baubeschluss ist erfolgt.	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme- Bezeichnung	OPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
5 Gymn		Castroper Str. 7	Erw. GT		X	2.600.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich.	x
5 Gymn		Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung		X	3.100.000,00 EUR	X				0					Planung wurde aufgenommen	x
5 GS		Gartheistr.	Erweiterung			4.800.000,00 EUR	X	X	X		40	Aug. 08	Okt. 10			witterungsbedingte Verzögerungen	x
5 GS		Neusser Str. 605	Neubau von 4 Schulersatzklassen (OGTS-Neubau)			7.100.000,00 EUR	X	X	X		97	Dez. 06	Apr. 10				
5 RS		Neusserstr. 421	Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR					0					Projekt ist angelaufen	
5 RS + BK		Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	35.000.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung	x
5 HS		Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.800.000,00 EUR					0					Planungsauftrag muss geändert werden, da neues PZ erforderlich	x
6 GS		Fühlinger Weg 7	Neubau inkl. TH			7.800.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planung durch GW	
6 Gymn.		Fühlinger Weg 4	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren eingeleitet	
6 GHS		Holzheimer Weg 34	GI + PCB-Sanierung			2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planung z.Z. bis Lph. 3 / 40 prüft Schulentwicklungsplan	
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanieierung			3.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 10	Feb. 11			Verzögerungen / Zeitplan wird optimiert	x
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Erw. GT und Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren läuft	
6 GS		Ripahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			5.900.000,00 EUR	X				0	NN	NN			VOF-Verfahren eingeleitet; TH bereits vorab in Planung	x
7 FS		Auf dem Sandberg	Erweiterungsbau			11.000.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Planungsbeschluss erforderlich	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme-Bezeichnung	OPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs-Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs-Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
7 HS		Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau		X	22.500.000,00 EUR	X				0					VOF-Verfahren wird eingeleitet (Fachingenieure)	x
7 GS		Hauptstr. 432	Abriss u. Neubau			3.700.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Machbarkeitsstudie abgestimmt. Planungsauftrag fehlt!	x
7 HS		Heerstr.	Neubau Sanierung (VU)			45.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planungsauftrag 40 fehlt!	
7 RS		Heerstr. 7	Erw. GT		X	2.500.000,00 EUR					0					Koordination mit Gesamtbaumaßnahme (40 Mio. €) erforderlich	
7 Gymn		Humboldtstr. 2	Erw. GT		X	3.600.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Architekt ist noch festzulegen.	x
7 Gymn.		Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	7.200.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet	
7 RS		Planckstr. 14	Erw. GT OPP	X	X	3.300.000,00 EUR	X				0					Lph. 2 abgeschlossen	x
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	95	Jan. 08	Feb. 10			Apr. 10	Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen	x
8 SZ		Hardtgenbuscher Kichweg 100	Erw. GT + Verwaltung		X	4.800.000,00 EUR				0						VOF-Verfahren läuft	
8 GYMN		Kantstraße	Erweiterungsbau			11.000.000,00 EUR				0	NN	NN				Standort TH in Klärung	
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			6.300.000,00 EUR	X	X		0	Mrz. 10	Jan. 12					
8 GS		Weimarer Straße 28	Generalsanierung			4.600.000,00 EUR	X			0	NN	NN				Entwurfsplanung abgestimmt. Genehmigungsplanung kurz vor Fertigstellung	x
9 RS		Danzierstr. 146a	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.500.000,00 EUR				0						Architekt ist vom Auftrag zurückgetreten	x
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle		X	4.500.000,00 EUR	X			0						Planung wurde aufgenommen	x
9 GS		Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			9.180.000,00 EUR	X	X	X	45	Feb. 09	Mrz. 11				Witterungsbedingte Verzögerungen	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	OPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauschaltungs-Beginn bisher	Bauschaltungs-Fertig bisher	Bauschaltungs-Beginn aktuell	Bauschaltungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
9 RS		Fürstenbergstr. 26	Erw. GT, Klassen und Verwaltung OPP	X	X	5.700.000,00 EUR					0					Verträge sind noch in Abstimmung. Provisorium (Container) in Betrieb.	x
9 Gymn		Genoveastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	6.800.000,00 EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet	x
9 Gymn.		Graf-Adolf-Str. 59	Erw. GT Alternativer Standort erf.		X	2.000.000,00 EUR					0					Mögliche DG-Aufstockung wurde untersucht. Klärung mit QS Architektur	x
9 GS		Horststr. 1	Generalsanierung			3.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Bauantrag eingereicht. Bauzeitenplan in Abstimmung	x
9 IGS		Im Weidenbruch	Abriss und Neubau			35.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Machbarkeitsstudie Projekt ruhend	
9 Gymn.		Kattowitzer Str. 51	Erw. GT		X	2.000.000,00 EUR					0						
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH			14.400.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 10	Aug. 12	Jul. 10	Nov. 12	Aufgrund der umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen Beginn erst in den Sommerferien 2010 möglich	x
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			12.200.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 10	Jun. 12	Jul. 10	Okt. 12	Auszug der Schule nur in den Sommerferien möglich	x
9 GS		Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			1.000.000,00 EUR	X	X	X		90	Jun. 09	Mrz. 10			Verzögerung durch PAK- Sanierung, mittlerweile abgeschlossen	
9 HS		Wuppertaler Straße	Neubau			3.500.000,00 EUR	X	X	X		90	Aug. 08	Dez. 09		Apr. 10	Vergabeprobleme	x
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																	
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Turnhallenerweiterung			2.445.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jun. 06	Feb. 10			fertiggestellt	x