

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2009 Stand 10.04.2010 Änderungen

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1 Kita	Zugasse 1a	Rißbildung,		50.000,00 €	X				0					Kein Zeitrahmen absehbar, statische Untersuchungen notwendig
6 Kita	Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale + Hzkörper		75.000,00 €	X	X	X		90	Mai. 09	Dez. 09		Mai. 10	Terminverzögerung bei der Restabwicklung
8 Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung		50.000,00 €	X	X			0	Feb. 08	Dez. 10	Jun. 10	Jul. 11	Bauausführung hat sich aufgrund von Planungsproblemen und Kapazitätsproblemen verschoben
9 Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände		300.000,00 €	X	X	X		75	Feb. 09	Dez. 09		Mai. 10	Terminverzögerung bei der Restabwicklung
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1 Kita	Zugasse 1a	Parkettsanierung		85.000,00 €	X	X	X		100	Jul. 09	Nov. 09		Feb. 10	fertiggestellt

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2009 Stand 10.04.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X					0		Jun. 10	Mai. 11	
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X					0	Jul. 10	Dez. 11	Jun. 10	Mai. 11
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	50.000,00 €	X					0				Kein Zeitrahmen absehbar, statische Untersuchungen notwendig
2	Kita	Kottenforststr. 2	2. baulicher Rettungsweg	150.000,00 €	X	X				0		Jan. 10	Dez. 10	
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 €	X					0	Feb. 09	Dez. 09	Jul. 10	Okt. 10
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,-Dachsanierung	500.000,00 €	X					0			Jun. 10	Mai. 11
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,-Dachsanierung	190.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mai. 11
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mai. 11
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	260.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mai. 11
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mai. 11
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mrz. 11
6	Kita	Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale + Hzkörper	75.000,00 €	X	X	X	X	90	Mai. 09	Dez. 09			Mai. 10 Terminverzögerug bei der Restabwicklung
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X				0	Feb. 08	Dez. 10	Jun. 10	Jul. 11 Bauausführung hat sich Aufgrung von Planungsproblemen und Kapazitätsproblemen verschoben
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X		75	Feb. 09	Dez. 09			Mai. 10 Terminverzögerug bei der Restabwicklung
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung	470.000,00 €	X					0			Jul. 10	Mai. 11
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X					0			Mai. 10	Mai. 11
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X					0			Jul. 10	Jul. 11
9	Kita	Neufelder Str. 35	U3-Umbaumaßnahmen	672.000,00 €	X					0			Jul. 10	Jul. 11
9	Kita	Neufelder Str. 35	KPII Generalinstandsetzung	974.465,00 €	X					0				
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1	Kita	Zugasse 1a	Parkettsanierung	85.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 09	Nov. 09		Feb. 10	fertiggestellt