

**Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - Änderungen**
**Stand:**
**10.04.2010**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X			0			Jul. 10	Dez. 16	Neubau Container in Ausschreibung (zusätzliche Kosten: 2,5 Mio. €). Beginn Containeraufstellung: Sommerferien 2010.
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Fertigstellung in 2011 kann nicht gehalten werden. Umfangreiche statische Ertüchtigung erforderlich.
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		85	Okt. 08	Mai. 10		Jul. 10	witterungsbedingte Verzögerungen / geänderte Ausführung der Sportbodenheizung
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X			0	Mai. 10	Mai. 12			Ausschreibungen / Submissionen laufen
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		1	Apr. 10	Feb. 12			Baubeginn Apr. 10
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich. Kostenannahme wurde angepasst!
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X				0			Apr. 12	Mai. 14	Planung durch GW, neue Kostenannahme u. Bauausführungsdaten
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X			0	NN	NN	Jul. 10	Dez. 10	NEU VOF-Verfahren eingeleitet; Ausschreibungen TH laufen
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			NEU Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie in Bearbeitung. Kosten noch unklar.
8	GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Apr. 10		Aug. 10	Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X		1	Mrz. 10	Jan. 12			Beginn Rückbau erfolgte im März 2010
9	Gymn	Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Kostenannahme von 2,5 Mio. € geändert auf Summe der geprüften Kostenberechnung. / Baubeschlussverfahren läuft. / Baubeginn zwingend erforderlich in den Sommerferien 2010.
9	GS	Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X		98	Jun. 09	Mrz. 10			Kosten gestiegen nach Aufgabenerweiterung. Bauaufsichtliche Abnahme: Ende April 2010; Restarbeiten, insb. Außenanlagen, bis Juli 2010

**Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5**
**Stand:**
**10.04.2010**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X			0			Jul. 10	Dez. 16	<b>Neubau Container in Ausschreibung (zusätzliche Kosten: 2,5 Mio. €). Beginn Containeraufstellung: Sommerferien 2010.</b>
1	Gymn. /BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich
1	GYMN	Schaurtstr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X		80	Jul. 07	Aug. 10			Vergabeprobleme (fehlende Nachtragsbeauftragung), Fertigstellung TH später als Klassen
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			<b>Fertigstellung in 2011 kann nicht gehalten werden. Umfangreiche statische Ertüchtigung erforderlich.</b>
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss erforderlich
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		85	Okt. 08	Mai. 10		Jul. 10	<b>witterungsbedingte Verzögerungen / geänderte Ausführung der Sportbodenheizung</b>
2	GGs / KGS	Mainstr. 75	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie in Bearbeitung
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		75	Okt. 07	Okt. 10			Vergabeprobleme, Fertigstellung TH später als Klassen
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Wettbewerb in Vorbereitung
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X			0	Mai. 10	Mai. 12			<b>Ausschreibungen / Submissionen laufen</b>
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		95	Apr. 09	Apr. 10			witterungsbedingte Verzögerungen
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X		1	Apr. 10	Feb. 12			<b>Baubeginn Apr. 10</b>
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			63 schlägt VEP-Verfahren vor.
5	GYMN	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Jan. 11	Apr. 12			Umplanung WC-Anlagen
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR					0					<b>Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich. Kostenannahme wurde angepasst!</b>
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung

**Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5**
**Stand:**
**10.04.2010**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
6 GS		Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X				0			Apr. 12	Mai. 14	Planung durch GW, neue Kostenannahme u. Bauausführungsdaten
6 GS		Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X			0	NN	NN	Jul. 10	Dez. 10	NEU VOF-Verfahren eingeleitet; Ausschreibungen TH laufen
7 GS		Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			NEU Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie in Bearbeitung. Kosten noch unklar.
7 GS		Kupfergasse	Neubau TH in Erdreich			3.080.000,00 EUR	x	x	x		65	Apr. 08	Aug. 10			
7 Gymn.		Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH	X		- EUR					0					VOF-Verfahren wird eingeleitet
8 GS		Edisonstr. / Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X		95	Jan. 08	Apr. 10		Aug. 10	Verzögerung aufgrund von verspäteten Ausschreibungen
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X		1	Mrz. 10	Jan. 12			Beginn Rückbau erfolgte im März 2010
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Machbarkeitsstudie Erw. GT + Turnhalle	X		2.000.000,00 EUR	X				0					Planung wurde aufgenommen
9 GS		Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		45	Feb. 09	Mrz. 11			witterungsbedingte Verzögerungen
9 Gymn		Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH	X		- EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X			0	Jul. 10	Nov. 12			Kostenannahme von 2,5 Mio. € geändert auf Summe der geprüften Kostenberechnung. / Baubeschlussverfahren läuft. / Baubeginn zwingend erforderlich in den Sommerferien 2010.
9 GS		Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle			450.000,00 EUR	X	X	X		98	Jun. 09	Mrz. 10			Kosten gestiegen nach Aufgabenerweiterung. Bauaufsichtliche Abnahme: Ende April 2010; Restarbeiten, insb. Außenanlagen, bis Juli 2010
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>																