




## Archivalienbergung

**Bergung und Erstversorgung der noch im Grundwasser lagernden Archivalien des Historischen Archivs der Stadt Köln**

## Schematischer Ablauf

- Bergung aus der Baugrube
- Sortierung und Entnahme der Archivalien
- Erstversorgung und Verpackung der Archivalien
- Abtransport



# Einzelne Arbeitsschritte



1. Vorbereitung



2. Spülen



3. Verpackung



# Arbeitszeiten und Schichten

- Versorgung der geborgenen Archivalien 24 Stunden / 7 Tage-Woche
- 3 Schichten, 8h 12min, 4-6 Personen aus dem Archiv, 30 Hilfskräfte
- 4 Tage Bergung, 2 Tage Freizeit, 2 Tage Büroarbeit
- 4 Tage Bergung, 3 Tage Freizeit, 1 Tag Büroarbeit ...

	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	30.05.10	31.05.10	01.06.10	02.06.10
Bergung früh																
Bergung spät																
Bergung Nacht																
HWK																
frei																
Team 1	Bergung spät				frei			HWK	Bergung Nacht				frei			HWK
Team 2	Bergung Nacht				frei			Bergung früh				frei		HWK		
Team 3	Bergung früh				frei			HWK	Bergung spät				frei		HWK	
Team 4	frei		HWK		Bergung spät				frei			HWK	Bergung Nacht			
Team 5	frei		HWK		Bergung Nacht				frei				Bergung früh			
Team 6	frei			HWK		Bergung früh			frei				HWK		Bergung spät	