

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2010															Stand: 15.08.2010		
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme- Bezeichnung	Opp	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauschulungs- Beginn bisher	Bauschulungs- Fertig bisher	Bauschulungs- Beginn aktuell	Bauschulungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
1 Gymn.		Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	23.500.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Dez. 16			Container werden in den Herbstferien fertiggestellt. Verzögerungen bei den	x
1 GYMN		Schaurtstr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			7.649.709,01 EUR	X	X	X	X	99	Jul. 07	Jun. 10			Restarbeiten (Wasserschaden im TH-Bereich) / Klassentrakt geht mit Schuljahresbeginn in Betrieb.	x
1 GYMN		Schaurtstr. 1	Schaurtstr. 1 Umbauten in Folge Neubau			4.046.940,39 EUR	X	X			0	Jun. 10	Jun. 12	Okt. 10	Okt. 12	Verzögerungen durch Planung der zusätzliche Maßnahmen (Abriss u. Neubau "Kopfbau")	x
1 Gymn		Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			15.000.000,00 EUR	X	X	X		30	Jun. 09	Okt. 11			Die 30% Baustatus beziehen sich auf den Stand der Fassadensanierung! geänderte Ausführung der Sportbodenheizung	x
2 BK		Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X		90	Okt. 08	Jul. 10	Okt. 10			x
2 RS		Kuckucksweg 4	Erw. GT + Küche, Klassen		X	4.600.000,00 EUR					0					Machbarkeitsstudie liegt vor; Planungsauftrag steht noch aus.	x
3 RS		Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	8.000.000,00 EUR										Machbarkeitsstudie in Abstimmung	x
3 Gymn.		Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / Evt		X	10.000.000,00 EUR				0						Neue Machbarkeitsstudie ist fertig und in Abstimmung	x
4 GS		Erlenweg	GI			7.500.000,00 EUR	X	X		0		Aug. 10	Mrz. 12	NN	NN	in Lph. 6 / Planungs- und Vergabeprobleme - Neue Ausführungsdaten werden geklärt	x
4 IGS		Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X	10		Mai. 10	Mrz. 11			Turnhallen im Bau	x
4 RS		Gravenreuthstr. 10	Erw. GT und Küchenplanung		X	4.500.000,00 EUR				0						VOF-Verfahren abgeschlossen; Planner werden nach Fertigstellung der Stegreifentwürfe beauftragt.	x
5 HS/GS		Bülowstr.	GI			10.300.000,00 EUR	X	X	X	2		Jun. 10	Jun. 12			Container im Bau, anschl. Beginn der GI in Lph. 1	x
5 HS		Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.800.000,00 EUR	X			0							x
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während Sanierungsmaßnahmen			650.000,00 EUR	X	X		0		Aug. 10	Okt. 10	Okt. 10	Okt. 11	Verzögerungen bei der Vergabe / Container werden nach Ende der Sanierung wieder abgebaut.	x

Seite 1 von 2

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Opp	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauschaltungs- Beginn bisher	Bauschaltungs- Fertig bisher	Bauschaltungs- Beginn aktuell	Bauschaltungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Ersatzklassen während GTS- Erweiterung		X	931.000,00 EUR	X	X			0	Aug. 10	Okt. 10	Okt. 10	NN	Auslagerung für GTS, bis der GTS-Erweiterungsbau fertiggestellt ist. Hierzu gibt es noch kein Enddatum in Lph. 2	x
7 Gymn		Humboldtstr. 2	Erw. GT		X	3.600.000,00 EUR	X				0						x
7 Gymn.		Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	7.200.000,00 EUR					0					Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet werden. VOF- Verfahren ist eingeleitet. TH geht in Betrieb / Restarbeiten	x
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Jan. 08	Aug. 10				x
8 GYMN		Kantstraße	Erweiterungsbau			11.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Durch Ankauf eines zusätzlichen Grundstücks wird die Machbarkeitsstudie überarbeitet.	x
9 RS		Danzierstr. 146a	Erw. GT und Küchenplanung		X	2.500.000,00 EUR	X				0					Architekt beauftragt / in Lph. 2	x
9 Gymn.		Graf-Adolf-Str. 59	Erw. GT		X	2.125.000,00 EUR	X				0					Erweiterung auf dem Grundstück.	x
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE			14.600.000,00 EUR	X	X	X		1	Jul. 10	Nov. 12			vorbereitende Maßnahmen haben begonnen	x
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			12.200.000,00 EUR	X	X	X		2	Jul. 10	Okt. 12			Auszug der Schule läuft; Abbrucharbeiten haben begonnen.	x
9 HS		Wuppertaler Straße	Neubau			3.500.000,00 EUR	X	X	X		95	Aug. 08	Jul. 10		Sep. 10	leichte bauliche Verzögerungen	x
5 GS		Neusser Str. 605	Neubau von 4 Schulersatzklassen (OGTS-Neubau)			7.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Dez. 06	Jun. 10			fertiggestellt	x

Zielvereinbarung Priolist Schulbauten 2010 Stand 20.08.2010													
Änderungen gegenüber letztem Sachstand													
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme	Kostenannahme bzw. akt. Budget	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauschrittungs- Beginn bisher	Bauschrittungs- Fertig bisher	Bauschrittungs- Beginn aktuell	Bauschrittungs- Fertig aktuell
9 SOS	Thymianweg 1a	WE 21062	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	75.000,00	x	x	x	x	95	Mai. 09	Jun. 10		Bauverzögerung/Mängel in der Ausführung
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum													
Monat August 2010													
1 BK	Eilforer Str. 16-24	21099	21099 Zentrale Impfstelle Eilforer Str.	16.859,87	x	x	x		100	Okt. 10	Jul. 10		Fertig
1 BK	Lindenstr. 78	WE 21141	Lindenstrasse 78 Ern. der Heizkessel	150.000,00	x	x	x		100	Jul. 08	Sep. 10		Fertig
2 GS	Mainstr. 75	21060	Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum	160.000,00	x	x	x		100	Okt. 09	Dez. 09		Fertig
3 GYM	Mainstr. 75	21060	Herrichtung Schulgarten	50.000,00					100	Dez. 09	Jul. 10		Fertig
3 BK	Nikolausstr. 53-55	21163	Nikolausstr. Beleuchtung	80.000,00	x	x	x		100	Jun. 09	Dez. 09		Fertig
5 HS	Zülpicher Str. 194	21205	Zülpicherstr. Verlagerung Stützgerüst	500.000,00	x	x	x		100	Okt. 09	Jun. 10		Fertig
5 GS	Reutlinger Str. 49	21176	Reutlinger Str., Dachsanierung Gebäude A	90.000,00	x	x	x		100	Dez. 09	Jan. 10		Fertig
7 SOS	Steinberger Str. 40	WE 21133	Steinberger Str., Dachdämmung ungenutzte	38.500,00	x	x	x		100	Mrz. 09	Jun. 10		Fertig
8 GS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	21127	FöS Sportplatzstr., Dachsanierung	220.000,00	x	x	x		100	Dez. 09	Jan. 10		Fertig
8 GS	Kapitelstr. 24-26	WE 21234	Kapitelstr. Erneuerung Kesselanlage	160.000,00	x	x	x		100	Okt. 09	Mai. 10		Fertig
9 GS	Lohmarer Str. 11	21238	Lohmarer Str. Dachsanierung II BA Dachsa	350.000,00	x	x	x		100	Mai. 09	Jul. 10		Fertig
9 GS	Am Rosenmaat 3	21212	Fenster- u. Bodensanierung Aula	351.500,00	x	x	x		100	Nov. 09	Okt. 10		Fertig
9 GS	Leuchterstr. 25	21045	CAS-Leuchter Str.	44.000,00	x	x	x		100	Dez. 09	Jun. 10		Fertig