

**Änderungen**

**Anlage 2**

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -										Stand: 15.08.2010							
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strale	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarben	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführung-Fertig bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X	X				Jul. 10	Dez. 16	NN		Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Abstimmung für Wettbewerb mit 15 und 61	x
1	GYMN	Schaurtstr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Jul. 07	Aug. 10			Verzögerungen bei den Restarbeiten (Wasserschaden im TH-Bereich)	x
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X	30	30	Jun. 09	Okt. 11			Die 30% Baustatus beziehen sich auf den x Stand der Fassadensanierung!	x
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	90	90	Okt. 08	Jul. 10		Okt. 10	geänderte Ausführung der Sportbodenheizung	x
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung	X		- EUR										Machbarkeitsstudie in Abstimmung	x
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X	85	85	Okt. 07	Okt. 10		Dez. 10	Probleme mit ausführenden Firmen - Fertigstellung TH Ende 2010	x
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X	10	10	Mai. 10	Mrz. 11			Turnhallen im Bau	x
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X		0	0	Jul. 10	Dez. 11	Sep. 10	Feb. 12	Verzögerungen bei den Vergaben (insb. Rohbau), Terminplan wird überarbeitet, neue Daten sind ca. Daten	x
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR				0	0					Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet werden. VOF-Verfahren ist eingeleitet.	x
8	GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	99	99	Jan. 08	Aug. 10			TH geht in Betrieb / Restarbeiten	x
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X	X	1	1	Jul. 10	Nov. 12			vorbereitende Maßnahmen haben begonnen	x

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -										Stand: 15.08.2010						
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strasse	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR	X					Jul. 10	Dez. 16		Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Abstimmung für Wettbewerb mit 15 und 61	x
1	Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0				Machbarkeitsstudie abgeschlossen, nun Planungsbeschluss für 2 Turnhallen erforderlich	
1	GYMN	Schaurtstr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG			2.000.000,00 EUR	X	X	X	X	99	Jul. 07	Aug. 10		Verzögerungen bei den Restarbeiten (Wasserschaden im TH-Bereich)	x
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X	30		Jun. 09	Okt. 11		Die 30% Baustatus beziehen sich auf den x Stand der Fassadensanierung!	x
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR				0					Planungsbeschluss erforderlich	
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Karlauerwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR				0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle			2.400.000,00 EUR	X	X	X	90		Okt. 08	Jul. 10	Okt. 10	geänderte Ausführung der Sportbodenheizung	x
2	GGS / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH			3.500.000,00 EUR				0					Machbarkeitsstudie / Wettbewerb wird durchgeführt	
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR									Machbarkeitsstudie in Abstimmung	x
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X	85		Okt. 07	Okt. 10	Dez. 10	Probleme mit ausführenden Firmen - Fertigstellung TH Ende 2010	x
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR				0					z.Z. Suche des Wettbewerbsmanagers.	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X	10		Mai. 10	Mrz. 11		Turnhallen im Bau	x
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			1.200.000,00 EUR	X	X	X	15		Apr. 10	Feb. 12			
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X			0		NN	NN		63 schlägt VEP-Verfahren vor.	
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X			0		Mrz. 11	Jul. 12			
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR				0					Machbarkeitsstudie erledigt. Planungsbeschluss erforderlich. Kostenannahme wurde angepasst! Wettbewerb RS/BK in Vorbereitung, Turnhalle in Abstimmung	
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	5.500.000,00 EUR				0						
6	GS	Fühlingenweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X			0		Apr. 12	Mai. 14			

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 -										Stand:				15.08.2010		
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strake	Maßnahme- Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek.	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
6 GS	Riphahnstr. 40a		Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X	X	0	0	Jul. 10	Sep. 10	Feb. 12	Verzögerungen bei den Vergaben (insb. Rohbau), Terminplan wird überarbeitet, neue Daten sind ca. Daten	x
7 GS	Hauptstr. 426-432		Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X			0	0	NN	NN		Planungsauftrag liegt vor. Machbarkeitsstudie fertig, Z.Z. Abstimmung GW / 40 / Nutzer. Kosten werden ermittelt.	
7 Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21		Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR				0					Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet werden. VOF-Verfahren ist eingeleitet.	x
8 GS	Edisonstr. / Zehnthofstr.		Neubau Turnhalle Edisonstr.			2.600.000,00 EUR	X	X	X	99	X	Jan. 08	Aug. 10		TH geht in Betrieb / Restarbeiten	x
8 RS	Petersenstr. 7/Diestenwegstr. 67-69		Generalsanierung Altbau und TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X	10	X	Mrz. 10	Jan. 12			
9 Gymn	Düsseldorfer Str. 13		Erw. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X			0	0	Mrz. 11	Dez. 12			
9 GS	Ferdinandstr. 43		Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X	65	X	Feb. 09	Mrz. 11			
9 Gymn	Genovevastr. 58-62		Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR				0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.	
9 HS	Rendsburger Platz 1		HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JH			1.674.728,00 EUR	X	X	X	1	X	Jul. 10	Nov. 12		vorbereitende Maßnahmen haben begonnen	x
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>																