

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführungs- Fertig bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
3 Kita	Eizstr. 8	Neubau	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Apr. 12	Jun. 13	* Lph. 3 fast abgeschlossen * Baurecht liegt noch nicht vor, wird 04.2011 erwartet * Ausführungsdaten noch unsicher * Kosten angepasst gemäß Kostenschätzung.	x
3 Kita	Im Kamp 18	Neubau	Neubau	2.800.000,00 EUR	X	X			0	Aug. 10	Okt. 11	Jan. 01	Feb. 12	* Baubeschluss ist erfolgt * Ausschreibungen laufen * Entwurfsplanung fertig, Bauantrag eingereicht.	x
4 Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	Neubau GS und Kita	11.934.000,00 EUR	X	X			0	NN	NN	Jun. 11	Jun. 13	* Kosten gem. Kostenberechnung. * Ausführungsdaten gem. aktuellem Zeitplan	x
6 Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	Generalsanierung + Erweiterung	2.800.000,00 EUR	X				0	Okt. 10	Mrz. 12	Mrz. 11	Sep. 12	* IVC-Verfahren läuft * Zeitplan wurde angepasst, ist aber noch unsicher	x
8 Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					* in Lph. 3 * z.Z. Abstimmung mit dem Energiemanagement * noch keine Ausführungsdaten bekannt.	x
9 Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	Neubau	2.100.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Nov. 11	Dez. 12	* Bauantrag ist eingereicht * Ausführungsdaten vorläufig.	x
9 Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau	Neubau	3.625.000,00 EUR	X					NN	NN	Mrz. 11	Sep. 12	* Lph. 2 ist abgeschlossen. * 1. Kita mit Passivhaus-Standard * Ausführungsdaten unsicher z.Z. Machbarkeitsstudie (In der letzten Meldung wurde versehentlich mitgeteilt, dass die Planung bereits aufgenommen wurde.)	x
9 Kita	Europaring 59-61	Neubau	Neubau	2.500.000,00 EUR					0						x
9 Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964,00 EUR	X	X	X	1	1	Jul. 10	Nov. 12			Container für KITA stehen; vorbereitende Maßnahmen wurden in den Sommerferien begonnen, daher Baustatus nur 1%.	x

Investiver Kita-Bau 2010										Stand:			15.08.2010			
Bezirk	Gebäudefort	Objekt/Strabe	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauführungsbeginn bisher	Bauführungsbeginn bisher	Bauführungsbeginn aktuell	Bauführungsbeginn aktuell	Bauführungsbeginn aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung																
3 Kita	Eizstr. 8	Neubau		2.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Apr. 12	Jun. 13		* Lph. 3 fast abgeschlossen * Baurecht liegt noch nicht vor, wird 04.2011 erwartet * Ausführungsdaten noch unsicher * Kosten angepasst gemäß Kostenschätzung.	X
3 Kita	Im Kamp 18	Neubau		2.800.000,00 EUR	X				0	Aug. 10	Okt. 11	Jan. 01	Feb. 12		* Baubeschluss ist erfolgt * Ausschreibungen laufen * Entwurfsplanung fertig, Bauantrag eingereicht. * Kosten gem. Kostenberechnung. * Ausführungsdaten gem. aktuellem Zeitplan	X
4 Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita		11.934.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Jun. 11	Jun. 13		* Entwurfsplanung fertig, Bauantrag eingereicht. * Kosten gem. Kostenberechnung. * Ausführungsdaten gem. aktuellem Zeitplan	X
5 Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau		3.250.000,00 EUR					0						Planungsbeschluss wird von 40 eingeholt. Kosten erhöht aufgrund des neuen Passivhaus-Standards. * IVC-Verfahren läuft * Zeitplan wurde angepasst, ist aber noch unsicher	X
6 Kita	Berrischtr	Generalsanierung + Erweiterung		2.800.000,00 EUR	X				0	Okt. 10	Mrz. 12	Mrz. 11	Sep. 12		Planung durch GW, Grundstücksuche Standortentscheidung steht noch aus	
6 Kita	Eschenbachstr.	Neubau		3.270.000,00 EUR												
6 Kita	St. Tönnis Str.	Neubau		1.500.000,00 EUR	X				0						* in Lph. 3 * z.Z. Abstimmung mit dem Energiemanagement * noch keine Ausführungsdaten bekannt.	X
8 Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung														
9 Kita	Augsburger Str. 3	Neubau		2.100.000,00 EUR	X				0	NN	NN	Nov. 11	Dez. 12		* Bauantrag ist eingereicht * Ausführungsdaten vorläufig.	X
9 Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau		3.625.000,00 EUR	X				NN	NN	Mrz. 11	Mrz. 11	Sep. 12		* Lph. 2 ist abgeschlossen. * 1. Kita mit Passivhaus-Standard * Ausführungsdaten unsicher z.Z. Machbarkeitsstudie	X
9 Kita	Europaring 59-61	Neubau		2.500.000,00 EUR					0						(In der letzten Meldung wurde versehentlich mitgeteilt, dass die Planung bereits aufgenommen wurde.)	X

Bezirk	9 Kita	Objekt/Strabe	Rendsburger Platz 1	Maßnahme- Bezeichnung	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	Kostenannahme	2.273.964,00 EUR	Planung	X	Auszeichnung	X	In bau	X	Restarbeiten		Status	1	Bausführungs- Beginn bisher	Jul. 10	Bausführungs- Fertig bisher	Nov. 12	Bausführungs- Beginn aktuell		Bausführungs- Fertig aktuell		Änderungsgrund / Bemerkungen	Container für KITA stehen; vorbereitende Maßnahmen wurden in den Sommerferien begonnen, daher Baustatus nur 1%.	Veränderungen gegenüber letzter Meldung	x
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																													
keine																													