

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 06.09.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein. Alle Zeiten sind circa-Angaben!)

B = vorgesehener Weiterplanungs- und Baubeschluß (bei Maßnahmen im KP II nicht notwendig)

Titel	Juni 2010				Juli 2010				August 2010				September 2010					
	KW	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
SpA Am Pescher Holz																		
		Prüfung RPA																
SpA Dr.-Simons-Straße																		
		Baugenehmigungsverfahren																
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen																		
		Prüfung RPA																
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen																		
						Bauausführung						Fertigstellungspflege				ENDE 9/2010		
SpA Apenrader Str., (KP II)																		
		Ausführungsplanung												LV-Erstellung				
BSpA Merheimer Str., (KP II)																		
		ergänzende Bodenuntersuchungen und Ämterabstimmung														Entwurf und Kostenberechnung (6 KW)		
Höhenberger Sportpark, (KP II)																		
		Baugenehmigungsverfahren				Ausführungsplanung						LV-Erstellung				Ausschreibung		
SpA Burgwiesenstraße (KP II)																		
		Entwurf und Kostenberechnung				Genehmigungsplanung										Baugenehmigungsverfahren		
BSpA Sürther Feld Neubau																		
		Baugenehmigungsverfahren				Ausführungsplanung						LV-Erstellung				Ausschreibung		
BSpA Süd (KP II) Kunstrasenplatz																		
		ergänzende Bodenuntersuchungen und Abstimmung mit Umweltamt														Genehmigungsplanung		
		Entwurf und Kostenberechnung																
KW	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Juni 2010				Juli 2010				August 2010				September 2010					

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 06.09.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

B = vorgesehener Weiterplanungs- und Baubeschluß (bei Maßnahmen im KP II nicht notwendig)

Titel	Oktober 2010					November 2010				Dezember 2010				Januar 2011					
	KW	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	
SpA Am Pescher Holz		Baugenehmigungsverfahren					B Ausführungsplanning				Ausschreibung und Submission				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsverg.				
								LV-Erstellung											
SpA Dr.-Simons-Straße		Baugenehmigungsverfahren					B Ausführungsplanning				Ausschreibung und Submission				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsverg.				
								LV-Erstellung											
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen		Baugenehmigungsverfahren					B Ausführungsplanning				Ausschreibung und Submission				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsverg.				
								LV-Erstellung											
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen																			
SpA Apenrader Str., (KP II)		Ausschreibung und Submission					Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe				Bauausführung								
BSpA Merheimer Str., (KP II)		Entwurf und Kostenberechnung		Genehmigungsplanung			LV-Erstellung				Ausschreibung und Submission				Angebotsprüfung				
				Prüfung RPA			Baugenehmigungsverfahren												
							Ausführungsplanning												
Höhenberger Sportpark, (KP II)		Ausschreibung und Submission					Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe												
SpA Burgwiesenstraße (KP II)		Baugenehmigungsverfahren									Bauausführung								
		Prüfung RPA			Ausschreibung und Submission														
		Ausführungsplanning		LV-Erstellung															
BSpA Sürther Feld Neubau		Ausschreibung und Submission					Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe				Bauausführung								
BSpA Süd (KP II) Kunstrasenplatz							Baugenehmigungsverfahren												
		Genehmigungsplanung			LV-Erstellung				Ausschreibung und Submission				Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe						
		Prüfung RPA				Ausführungsplanning													
KW		Oktober 2010					November 2010				Dezember 2010				Januar 2011				

Bau von Kunstrasenplätzen der Stadt Köln

Zeit-/Maßnahmenplan
Stand: 06.09.2010

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

Titel	Jan 2011		Februar 2011				März 2011					April 2011					Fertigstg. Maßnahme vorauss.:		
	KW	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
SpA Am Pescher Holz		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe										Bauausführung					ENDE 8/2011		
SpA Dr.-Simons-Straße		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe										Bauausführung					ENDE 8/2011		
SpA Roggendorf Str. Kunstrasen		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe										Bauausführung					ENDE 8/2011		
Roggendorf Str., (KP II) Kleinspielfeld Rasen																			
SpA Apenrader Str., (KP II)		Bauausführung																ENDE 6/2011	
BSpA Merheimer Str., (KP II)		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe										Bauausführung					ENDE 8/2011		
		Baugenehmigungsverf.																	
Höhenberger Sportpark, (KP II)		Bauausführung																ENDE 7/2011	
SpA Burgwiesenstraße (KP II)		Bauausführung																ENDE 8/2011	
BSpA Sürther Feld Neubau		Bauausführung																ENDE 10/2011	
BSpA Süd (KP II) Kunstrasenplatz		Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe										Bauausführung					ENDE 6/2011		
KW	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Titel	Jan 2011	Februar 2011				März 2011					April 2011					Fertigstg. Maßnahme vorauss.:			