

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

| Gremium | am | TOP |
|-------------------------------------|------------|-----|
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | 27.09.2010 | |

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

 Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

 Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Maßnahmen der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Konjunkturprogramms II Sachstand 20.09.2010

Die Gebäudewirtschaft berichtet dem Betriebsausschuss seit August 2009 über den Sachstand der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II. Die Gesamtkosten der ersten und zweiten Tranche des Konjunkturprogramms II belaufen sich für den Bereich der Gebäudewirtschaft aktualisiert auf 50.444.465 €.

Als Anlage wird eine Übersicht der Maßnahmen mit dem Sachstand 20.09.2010 vorgelegt. Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

| Bezirk | Schulform | Objekt/Straße | geplanter Baubeginn | Aktueller geplanter Baubeginn | Aktuelle geplante Fertigstellung | Änderungsgrund / Bemerkungen |
|--------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | GYMN | Gereonsmühlengasse 4 WE 21114 | Jul. 10 | Okt. 10 | Apr. 11 | Planungsverzögerung aufgrund Architektenwechsel |
| 1 | HS | Gereonswall 57 WE 21115 | Jul. 10 | Aug. 10 | Apr. 11 | Vergabehindernisse / Neuausschreibung erforderlich (Dach) |

| | | | | | | |
|---|------|----------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 2 | BK | Brüggener Str. 1 21035 | Jul. 10 | | Mar.11 | geä. Planungsauftrag |
| 2 | GS | Mainstr. 75 21060 | Jul. 10 | Sep. 10 | Sep. 11 | Planungsverzögerung aufgrund komplexer Voruntersuchungen |
| 2 | GS | Ketteler Str. 14 21182 | Jul. 10 | Jul. 10 | Mar.11 | Vergabehindernisse / Neuausschreibung erforderlich (Dach) |
| 3 | GS | Geilenkircher Str. 52 21110 | Mrz. 10 | Mrz. 10 | Jan. 11 | Bauverzögerung / Schadstoffsanierung musste in den Sommerferien ausgeführt werden |
| 4 | BK | Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200 | Apr. 10 | Apr. 10 | Mai. 11 | geä. Planungsauftrag |
| 5 | GS | Nesselrodestr. 15 WE 21078 | Jul. 10 | Sep. 10 | Sep. 11 | Bauverzögerung wg. Ersatzcontainer |
| 7 | GS | Am Altenberger Kreuz 14 21005 | Jun. 10 | Okt. 10 | Okt. 11 | geä. Planungsauftrag |
| 7 | GS | Hinter der Kirche 3-7 WE 21033 | Jun. 10 | Okt. 10 | Dez. 11 | Planungsverzögerung |
| 7 | IGS | Stresemannstr. 36 21059 | Okt. 10 | | Mai. 11 | mangelnde Personalkapazität GW |
| 8 | GS | Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215 | Jul. 10 | Okt. 10 | Mai. 11 | Planungsverzögerung |
| 9 | SOS | Holweider Str. 2 WE 21052 | Sep. 10 | Jul. 10 | Jul. 11 | vorgezogener Baubeginn |
| 9 | GS | Urnenstr. 7 WE 21064 | Jul. 09 | Jul. 09 | Aug. 10 | Fertig |
| 9 | GS | Urnenstr. 7 WE 21064 | Aug. 10 | Aug. 10 | Jun. 11 | Maßnahme ist kostenmäßig mit Vorposition zusammengefasst |
| 9 | GS | Am Rosenmaar 3 21212 | Aug. 10 | Aug. 10 | Dez. 10 | Vorzeitige Fertigstellung geplant |
| 6 | KITA | Abendroth Str. 9 WE 31001 | Jun. 10 | Sep. 10 | Aug. 11 | Klärung des Auslagerungsstandortes und Herrichtung für die Containeraufstellung |
| 6 | KITA | Karl-Marx-Allee 5 WE 31051 | Jul. 10 | Okt. 10 | Aug. 11 | Planungsverzögerung |
| 9 | KITA | Malteserstr. 20 WE 31060 | Jul. 10 | Aug. 10 | Jun. 11 | Klärung des Auslagerungsstandortes und Herrichtung für die Containeraufstellung |
| 7 | GYMN | Humboldtstr. 2-8 21222 | | | | nicht mehr KP II Maßnahme |
| 8 | GesS | Adalbertstr.17 WE 21151 | | | | nicht mehr KP II Maßnahme |

| | | | | | | | |
|---|----|----------------|----------|--|--|--|----------------------------------|
| 9 | BK | Modemannstr.25 | WE 21155 | | | | nicht mehr KP II Maßnahme |
|---|----|----------------|----------|--|--|--|----------------------------------|

Anlage

gez. Streitberger