

Maßnahmen Konjunkturprogramm II														Stand 20.09.2010				
Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 13.07.10	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen	
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich- WE 21097	21097 Dachsan Sporth, Ern. Deckenverkl+B	1.250.000,00 €	1.175.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Apr. 11			820.895,58 €	145.615,10 €	99.302,00 €		
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	KPII Gereonsmühleng.Dachsan., A,B Verb.	600.000,00 €	846.000,00 €	X	X		0	Jul. 10	Apr. 11	Okt. 10		224.578,98 €	51.357,33 €	49.076,00 €	Planungsverzögerung aufgrund Architektenwechsel	
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	KPII, Gereons.GS/Dach, Fenster+Sonnensch	1.050.000,00 €	987.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Apr. 11	Aug. 10		309.375,29 €	88.316,08 €	59.355,00 €	Vergabehindernisse / Neuausschreibung erforderlich (Dach)	
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	GGG Trierer Str. 8 GI Turnhalle	1.500.000,00 €	714.400,00 €	X	X	X	5	Apr. 10	Feb. 11			236.732,61 €	74.718,46 €	58.410,00 €		
2	BK	Brüggener Str. 1 21035	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II	600.000,00 €	705.000,00 €	X	X	X	10	Jul. 10	Dez. 10		Mar. 11	329.842,88 €	76.349,56 €	74.245,00 €	geä. Planungsauftrag	
2	GS	Mainstr. 75 21060	Sanierung TH und Altbau KP II	3.000.000,00 €	2.773.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Aug. 11	Sep. 10	Sep. 11	986.025,27 €	155.033,86 €	147.955,56 €	Planungsverzögerung aufgrund komplexer Voruntersuchungen	
2	GS	Ketteler Str. 14 21182	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000,00 €	1.645.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Dez. 10		Mar. 11	939.059,11 €	200.597,32 €	117.478,00 €	Vergabehindernisse / Neuausschreibung erforderlich (Dach)	
1	VHS	Josef-Haubrich Hof 2 11025	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000,00 €	2.820.000,00 €	X	X	X	5	Jun. 10	Mrz. 11			935.620,05 €	282.133,97 €	270.842,87 €		
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. KP II 2. Tranche denkma	1.500.000,00 €	1.410.000,00 €	X	X	X	5	Jun. 10	Dez. 11			464.469,83 €	223.918,63 €	105.320,00 €		
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Geilenkircherstr. KPII 1. Tranche Fenste	2.100.000,00 €	2.350.000,00 €	X	X	X	15	Mrz. 10	Dez. 10		Jan. 11	1.315.453,69 €	1.104.876,84 €	1.099.920,69 €	Bauverzögerung / Schadstoffsanierung musste in den Sommerferien ausgeführt werden	
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. Trakt F KP II 2. Tranche Fe	1.500.000,00 €	1.222.000,00 €	X	X	X	5	Jun. 10	Dez. 11			762.579,38 €	324.939,67 €	102.842,00 €		
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 21138	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	1.200.000,00 €	1.128.000,00 €	X	X	X	30	Apr. 10	Okt. 11			829.289,36 €	239.013,13 €	110.486,00 €		
4	GS	Lindenbornstr. 15-19 WE 21139	Lindenbornstr., KP II Energ. Sanierung	2.000.000,00 €	1.175.000,00 €	X	X	X	50	Jul. 10	Nov. 11			815.322,95 €	518.479,86 €	96.155,00 €		
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr. KP II Sanierung Fassade	1.000.000,00 €	940.000,00 €	X	X	X	50	Apr. 10	Okt. 11		Mai. 11	496.494,35 €	248.390,59 €	116.738,40 €	geä. Planungsauftrag	
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	Alzeyer Str., Sanierung Fenster, Dach, F	2.500.000,00 €	3.572.000,00 €	X	X	X	20	Mrz. 10	Jul. 11			2.595.811,76 €	440.714,93 €	89.327,00 €		
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	1.800.000,00 €	3.102.000,00 €	X	X		0	Jul. 10	Sep. 11	Sep. 10		308.210,11 €	94.433,35 €	92.035,00 €	Bauverzögerung wg. Ersatzcontainer	
5	GYMN	Escher Str. 245-247 21101	Escher Str.245-247 GI Turnhalle	1.700.000,00 €	2.491.000,00 €	X	X	X	35	Mrz. 10	Mrz. 11			1.887.933,40 €	565.516,33 €	103.750,00 €		
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000,00 €	1.504.000,00 €	X	X	X	60	Aug. 10	Nov. 11			690.070,12 €	342.081,99 €	316.031,00 €		
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Fühlinger Weg 4, Dachsanierung	1.000.000,00 €	681.500,00 €	X	X	X	45	Jul. 10	Dez. 10			507.284,45 €	80.696,56 €	23.191,56 €		
6	GYMN	Schulstr. 16-18 21208	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	1.100.000,00 €	1.598.000,00 €	X	X	X	65	Okt. 09	Dez. 10			687.894,02 €	559.202,01 €	394.381,00 €		
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14 21005	Am Altenberger Kreuz, Fassade, Fenster	800.000,00 €	1.034.000,00 €	X			0	Jun. 10	Mai. 11	Okt. 10	Okt. 11	94.407,27 €	55.699,39 €	39.819,91 €	geä. Planungsauftrag	
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	GS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	1.500.000,00 €	611.000,00 €	X			0	Jun. 10	Dez. 10	Okt. 10	Dez. 11	98.220,76 €	49.692,50 €		Planungsverzögerung mangelnde Personalkapazität GW	
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000,00 €	94.000,00 €				0	Okt. 10	Feb. 11		Mai. 11	77.904,53 €	7.118,98 €		Planungsverzögerung	
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	EdisonZehnthofstr. KPII FeFaDachSanieru	1.500.000,00 €	1.786.000,00 €	X	X		0	Jul. 10	Apr. 11	Okt. 10	Mai. 11	208.575,75 €	64.223,85 €	63.890,55 €		

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 13.07.10	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Diependahlstr.12 GI Schulgebäude und HM-	3.000.000,00 €	3.572.000,00 €	X	X	X	35	Jul. 09	Okt. 10			1.892.851,23 €	1.576.727,29 €	1.530.893,97 €	
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, D	1.300.000,00 €	1.551.000,00 €	X	X	X	5	Sep. 10	Jul. 11	Jul. 10		1.149.459,20 €	96.125,33 €	64.982,49 €	vorgezogener Baubeginn
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptge	1.300.000,00 €	1.673.200,00 €	X	X	X	10	Sep. 10	Jul. 11			1.214.885,48 €	85.400,98 €	52.670,90 €	
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KPII*	700.000,00 €	611.000,00 €	X	X	X	100	Jul. 09	Mrz. 10		Aug. 10	15.775,40 €	425.363,45 €	352.214,00 €	Fertig
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	GGs Urnenstr.7 GI Turnhalle- *KPII*	- €		X	X	X	5	Aug. 10	Jun. 11			3.178,66 €	17.387,39 €		Maßnahme ist kostenmäßig mit Vorposition zusammengefasst
9	GS	Am Rosenmaar 3 21212	Energetische San. / GI Turnhalle *KPII*	800.000,00 €	1.128.000,00 €	X	X	X	5	Aug. 10	Jul. 11		Dez. 10	1.095.182,08 €	157.507,19 €	85.737,34 €	Vorzeitige Fertigstellung geplant
6	KITA	Abendroth Str. 9 WE 31001	Kita Abendrothstr. Fassaden,-Dachsanieru	500.000,00 €	658.000,00 €	X	X	X	5	Jun. 10	Mai. 11	Sep. 10	Aug. 11	172.805,41 €	58.645,46 €	41.400,04 €	Klärung des Auslagerungsstandortes und Herrichtung für die Containeraufstellung
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5 WE 31051	Karl-Marx 5,Rohrleitungs-, Hzg.erneuern	260.000,00 €	1.034.000,00 €	X	X		0	Jul. 10	Mai. 11	Okt. 10	Aug. 11	49.711,49 €	14.252,60 €		Planungsverzögerung
9	KITA	Malteserstr. 20 WE 31060	Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung Maltes	470.000,00 €	1.316.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Mrz. 11	Aug. 10	Jun. 11	164.052,95 €	82.989,44 €	41.897,81 €	Klärung des Auslagerungsstandortes und Herrichtung für die Containeraufstellung
9	KITA	Neufelder Str. 35 WE 31068	GI KITA Neufelder Str. 35 (KPII)	974.465,00 €	1.598.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Jul. 11			434.366,15 €	83.220,40 €	55.775,09 €	
1	KITA	Rheinaustr. 3-5 WE 31082	Rheinaustr. Kita Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000,00 €	940.000,00 €	X	X	X	5	Jul. 10	Jul. 11			195.143,01 €	73.364,11 €	62.783,34 €	
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	3.500.000,00 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
8	GesS	Adalbertstr.17 WE 21151	Turnhallensanierung	770.000,00 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	2.000.000,00 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
			Summen	50.444.465,00 €	50.445.100,00 €									23.009.462,56 €	8.664.103,93 €	5.918.907,52 €	