



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	15.03.2011	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Sachstand aller Sportbaumaßnahmen im Bereich der Sportverwaltung I. Quartal 2011**

Die Verwaltung ist im Rahmen der verschiedenen Aufgabenstellungen beauftragt, die ihr zur Realisierung übertragenen Sportbauten umzusetzen. Zu den verschiedenen Teilbereichen stellt die Verwaltung in der Anlage 1 die Sachstände zu den jeweiligen Maßnahmen vor. Als Anlage 2 ist ein Bauzeitenplan für die durch die Stadt in eigener Zuständigkeit betriebenen Maßnahmen beigefügt.

### **Sachstand Konjunkturprogramm II**

#### **Städtische Maßnahmen**

Der Baubeginn **Kunstrasenspielfeld Höhenberger Sportpark** erfolgt am 08.03.2011. Zunächst ist der Kampfmittelräumdienst vor Ort, der Beginn der Sportplatzbauarbeiten ist der 14.03.2011. Der erste Spatenstich mit dem Oberbürgermeister ist für den 15.03.2011 terminiert.

Der Baubeginn auf der **Sportanlage Apenrader Straße** erfolgt am 01. März 2011. Zuerst wird der Kampfmittelräumdienst die Fläche untersuchen, darauf folgend wird die Sportplatzbaufirma mit Ihren Arbeiten beginnen.

Die Pflanzarbeiten für das **Naturrasenkleinspielfeld Roggendorfstraße** sind ausgeschrieben. Ansonsten sind die Arbeiten auf der Sportanlage abgeschlossen.

Die **Bezirkssportanlage Merheimer Straße** befindet sich im Baugenehmigungsverfahren,

die Ausschreibung ist versandt.

**Die Sportanlage Burgwiesenstraße** befindet sich im Baugenehmigungsverfahren, die Ausschreibung wird Anfang März versandt. Im Baugenehmigungsverfahren sind umfangreiche Abstimmungen bezüglich der Erneuerung der Trainingsbeleuchtungs- und der Zaunanlage notwendig.

Die Maßnahme **Kunstrasenspielfeld Bezirkssportanlage Süd** befindet sich im Baugenehmigungsverfahren. Die Ausschreibung wird vorbereitet.

### **Maßnahmen freier Träger**

Fast alle in der Anlage aufgeführten Baumaßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Lediglich hinsichtlich der Maßnahme 52-193 – SC Köln 2000 e. V. Neubau eines Vereinsheims liegen derzeit weder aktuelle Planunterlagen noch eine abschließende Kostenberechnung vor. Die Sportverwaltung ist mit dem Verein im Gespräch um die zeitgerechte Realisierung sicherzustellen. Ferner besteht bei der Maßnahme 52-186 –SC West 1900/11, Errichtung eines Umkleidehauses Gesprächsbedarf, da die Bauarbeiten aufgrund der festgestellten Bodenbelastung noch nicht begonnen haben.

### **Sachstand 4,5 Mio. € Programm, Umbau von Tennen- in Kunstrasenplätze**

Für die Sportanlagen Dr. Simons-Str., Am Pescher Holz und Roggendorfstraße wurden die Landschaftsarchitekten mit den weiteren Leistungsphasen beauftragt. Die Ausschreibung und die Ausführungsplanung sind in Bearbeitung.

### **Sonstige Baumaßnahmen**

#### **Bezirkssportanlage Sürther Feld**

Der Lager- und Sanitärbereich für die Sportanlage ist ausgeschrieben. Alle sonstigen Gewerke bis auf die Sportplatzbauarbeiten sind vergeben. Die Sportplatzbauarbeiten befinden sich in der Vergabepfung. Das Baugenehmigungsverfahren steht vor dem Abschluss und die Baugenehmigung wird kurzfristig erwartet. Baubeginn für die Maßnahme ist Frühjahr 2011.

#### **Generalsanierung Sporthalle Bocklemünd**

Das externe Architekturbüro bearbeitet die Ausführungsplanung. Es ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Als Baubeginn ist ca. Herbst 2011 geplant, Fertigstellung zu Ende 2012.

gez. Dr. Klein