

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011
Stand:
28.02.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand																
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + <u>3 TH</u>		X	5.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Neubau: Wettbewerb läuft
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb hat begonnen. Ende vorauss. IV/2011
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + <u>TH</u> + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie abgestimmt; Planungsauftrag 40 fehlt!
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, <u>TH</u>		X	- EUR					0					Neuer Auftrag von 40 für Machbarkeitsstudie erforderlich.
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS <u>mit TH</u> und Kita			2.150.000 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			NEU AUFGENOMMEN, DA AUCH TURNHALLE IN MASSNAHME ENTHALTEN / Baugenehmigung liegt vor.
5	Gymn	Blücherstr.	<u>GI Turnhalle</u> / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Jul. 12	Apr. 11	Aug. 12	Baubeschluss soll im März 2011 erfolgen. Um zeitliche Verzögerungen aus der Planung (Ausfall Architekt) wieder einzuholen, liefern bereits Ausschreibungen.
5	GS	Garthestr.	Erweiterung			2.950.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Aug. 08	Mrz. 11			TH kann wegen Wasserschaden nicht in Betrieb gehen. Z.Z. Ursachenklärung mit Gutachter.
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau <u>inkl. TH</u>			2.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Mai. 14			* in Lph. 2
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt <u>planerisch vorgezogen</u>)			1.200.000,00 EUR	X	X	X		85	Sep. 10	Feb. 11		Apr. 11	* Ausführungszeiten fradlich Verzögerung der Fertigstellung aufgrund des Wintereinbruchs. (Versehentlich war bislang Feb. 12 als Fertigstellungstermin ausgewiesen, gemeint war Feb. 11)
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Erw. GT + <u>Turnhalle</u>		X	2.000.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Dez. 12	Sep. 11	Mai. 13	Überarbeitung der Planung wg. Passivhaus-Standard, dadurch
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, <u>Neubau TH</u> / Kita / JE			1.674.728,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Jun. 13		Dez. 13	Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011
Stand:
28.02.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung																
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Neubau: Wettbewerb läuft
1	Gymn./BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / <u>evtl. zusätzl. 2 TH</u> (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		0	NN	NN			Ausführung der GI Turnhalle noch unklar. Wenn die GI kommt, dann erst nach Abschluss Sanierung Schulgebäude
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb hat begonnen. Ende vorauss. IV/2011
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.
2	GGS / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb wird durchgeführt
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie abgestimmt; Planungsauftrag 40 fehlt!
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		95	Okt. 07	Mrz. 11			* Wetterbedingt werden die Außenanlagen erst später fertig * Lieferschwierigkeiten Sportboden und Klettergerüst
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					Neuer Auftrag von 40 für Machbarkeitsstudie erforderlich.
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X		20	Mai. 10	Nov. 11			bisher versehentlich falsches Fertigstellungsdatum
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS mit TH und Kita			2.150.000 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			NEU AUFGENOMMEN, DA AUCH TURNHALLE IN MASSNAHME ENTHALTEN / Bauenehmiauna lieat vor.
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X		40	Apr. 10	Feb. 12			Kostenänderung erfolgte aufgrund geprüfter Kostenberechnung
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planfeststellungsverfahren (Bebauungsplan)
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X				0	Mrz. 11	Jul. 12	Apr. 11	Aug. 12	Baubeschluss soll im März 2011 erfolgen. Um zeitliche Verzögerungen aus der Planung (Ausfall Architekt) wieder einzuholen, liefern bereits Ausschreibungen.

