

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand														
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000,00 EUR	X	X	X		1	NN	NN	Feb. 11	Mrz. 12	Baubeginn war Mitte Feb. 2011.
3	Kita	Wendelinstr	Neubau	1.400.000,00 EUR	X				0					Der Neubau erfolgt nach Entscheidung von 40 und 51 eingeschossig. Planung wurde entsprechend aufgenommen. Kostenschätzung wird überarbeitet.
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	11.893.000,00 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			Kostenänderung aufgrund genehmigter Kostenberechnung. / Baugenehmigung liegt vor.
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	2.900.000,00 EUR	X				0	Jul. 11	Jan. 13			Baubeschluss ist am 19.01.2011 eingeholt worden
6	Kita	St. Tönnis Str.	Neubau	3.270.000,00 EUR										Reduzierung von sechs auf drei Gruppen. Zur Zeit Machbarkeitsstudie in Vorbereitung, anschl. Anpassung der Baukosten. Die drei entfallenden Gruppen werden am Alternativstandort Kriebelpfad kompensatorisch realisiert.
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					* in Lph. 3 * Kostenberechnung durch Bezirksregierung bestätigt * Förderzusage noch unter Vorbehalt * noch keine Ausführungsdaten bekannt
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	Nov. 11	Dez. 12			* Kosten von 2,5 Mio. € sind Ergebnis der <u>geprüften</u> Kostenberechnung * Baugenehmigung ist erteilt * IVC-Verfahren abgeschlossen * Baubeschluss für 16.05.11 vorgesehen
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / <u>Kita</u> / JE	2.273.964,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Jun. 13		Dez. 13	Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013
6	Kita	Eschenbachstr.	Neubau											ANDERER STANDORT: Köpinger Straße mit 5 Gruppen als Investorenmodell; Auftrag durch 40

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung														
3	Kita	Elzstr. 8	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Jun. 13			* Baurecht liegt noch nicht vor, wird 04.2011 erwartet * Ausführungsdaten noch unsicher * Kosten angepasst gemäß Kostenschätzung * Weiterplanungsbeschluss ist erfolgt.
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000,00 EUR	X	X	X		1	NN	NN	Feb. 11	Mrz. 12	Baubeginn war Mitte Feb. 2011.
3	Kita	Wendelinstr	Neubau	1.400.000,00 EUR	X				0					Der Neubau erfolgt nach Entscheidung von 40 und 51 eingeschossig. Planung wurde entsprechend aufgenommen. Kostenschätzung wird überarbeitet.
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	11.893.000,00 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			Kostenänderung aufgrund genehmigter Kostenberechnung. / Baugenehmigung liegt vor.
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau	3.250.000,00 EUR					0					Planungsbeschluss wird von 40 eingeholt. Kosten erhöht aufgrund des neuen Passivhaus-Standards.
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	2.900.000,00 EUR	X				0	Jul. 11	Jan. 13			Baubeschluss ist am 19.01.2011 eingeholt worden
6	Kita	St. Tönnis Str.	Neubau	3.270.000,00 EUR										Reduzierung von sechs auf drei Gruppen. Zur Zeit Machbarkeitsstudie in Vorbereitung, anschl. Anpassung der Baukosten. Die drei entfallenden Gruppen werden am Alternativstandort Kriebelspfad kompensatorisch realisiert.
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000,00 EUR	X				0					* in Lph. 3 * Kostenberechnung durch Bezirksregierung bestätigt * Förderzusage noch unter Vorbehalt * noch keine Ausführungsdaten bekannt
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	2.500.000,00 EUR	X				0	Nov. 11	Dez. 12			* Kosten von 2,5 Mio. € sind Ergebnis der <u>geprüften</u> Kostenberechnung * Baugenehmigung ist erteilt * IVC-Verfahren abgeschlossen * Baubeschluss für 16.05.11 vorgesehen
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau	3.625.000,00 EUR	X					Aug. 12	Jan. 14			
9	Kita	Europaring 59-61	Neubau	2.500.000,00 EUR					0					z.Z. Machbarkeitsstudie
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / <u>Kita</u> / JE	2.273.964,00 EUR	X	X	X		5	Jul. 10	Jun. 13		Dez. 13	Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
6	Kita	Eschenbachstr.	Neubau											ANDERER STANDORT: Köppinger Straße mit 5 Gruppen als Investorenmodell; Auftrag durch 40