



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Rechnungsprüfungsausschuss	05.05.2011	
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	30.05.2011	
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	09.06.2011	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

**Anfrage aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 17.03.2011
hier: TOP 8.4 - Sachstand Holzbrücke am Aachener Weiher**

Zur Frage nach dem aktuellen Sachstand des o. g. Projektes nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die erste Ausschreibung im Sommer 2010 musste auf Grund fehlerhafter Angebote gemäß VOB aufgehoben werden. Im Anschluss fand eine erneute Ausschreibung statt. Nach Submission wurden dann die Bauaufträge im September 2010 erteilt.

Auf Grund der langen Lieferzeit des Eichenholzes war der geplante Baubeginn für die Baustelleneinrichtung, den Abriss der alten Brücke, die Sanierung der Bestandsstützen und den Einbau der neuen Längsträger für November / Dezember 2010 geplant.

Bedingt durch die extremen Winterverhältnisse musste der Baubeginn verschoben werden, da unter Frostbedingungen keine Betonsanierungen im Außenbereich vorgenommen werden können.

Der Bau der neuen Brücke findet inzwischen statt. Zurzeit werden Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Fertigstellung der neuen Brücke sowie der Abbau des Provisoriums ist vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse für Mai 2011 geplant.

Gez. Streitberger