

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2011 Stand 20.04.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Baubeginn- Beginn bisher	Baubauausführung- Fertig bisher	Baubauausführung- Beginn aktuell	Baubauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10 WE 21071	21071 Austausch Leuchtmittel (Energiespa)	x					Jul. 09	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Sanierung der Sporthalle	x	x				Jan. 11	Dez. 11	Apr. 11		Baubeginn noch nicht erfolgt Planung in Ausführung	x
1	BK	Eitorfer Str. 16-24 WE 21099	21099 Dachsan. HG+Fenstersan.m Sonnensch	x					Jun. 11	Okt. 11	Jul 11	Okt 12	Planungsverzögerung	x
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	Brandschutzverbesserung Bestand - Prio	x	x	x		15	Apr. 11	Dez. 11				x
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	Dachsanierung - KPII	x	x	x		25	Apr. 11	Aug. 11				x
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	Pausengänge - Prioanteil zum KPII	x					Apr. 11	Dez. 11	Jul 11		Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW	x
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	KPII, Gereons.GS/Dach, Fenster+Sonnensch	x	x	x		10	Jul. 10	Apr. 11		Sep 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung	x
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	Gereonswall Instandsetzung zu KPII	x	x	x		10	Jul. 10	Apr. 11		Jun 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung	x
1	GS	Gilbachstr. 20 WE 21116	21116 San. Toilettenanlage Mädchen+Junge	x					Jan. 11	Sep. 11	Jun 11		Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW	x
1	HS	Großer Griechenmarkt 76 21119	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung						Apr. 11	Apr. 11	N.N.	N.N.	Verzögerung Personalkapazität / Neuterminierung	x
1	GYMN	Hansaring 56 WE 21122	Umsetzung Schulhofgestaltung	x	x	x		50	Jan. 10	Sep. 10	Apr 11	Sep 11	Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW	x
1	BK	Humboldtstr. 41 WE 21124	Humboldtstraße Brandschutzmaßnahmen	x	x	x		87	Sep. 08	Feb. 11		Mai 11	aktualisierter Bauzeitenplan	x
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6 21040	21040 Erneuerung der Dachkonstruktion At	x	x	x		50	Okt. 10	Mai. 11	N.N.			x
1	BK	Kartäuserwall 30 WE 21237	Dämmung Dächer Kartäuserwall30	x	x	x		50	Nov. 10	Jan. 11		Dez 11	geänderter Planungsauftrag / Terminüberarbeitung	x
1	BK	Kartäuserwall 30 WE 21237	Sanierung Labortrakt Kartäuserwall 14.07	x	x	x		20	Sep. 10	Dez. 11				x
1	BK	Neuhöfferstr.12 Pavillons freiste	Abbruch Fertigbaueinheit	x	x				Dez. 10	Feb. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
1	RS	Severinswall 40/40a WE 21187	GTS Severinswall (GWPS1331908)	x	x	x		80	Okt. 10	Nov. 10		N.N.	Neuterminierung Fertigstellung erforderlich	x
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	GGG Trierer Str. 8 GI Turnhalle	x	x	x		60	Sep. 10	Apr. 11				x
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	IH Prallschutz und Schwingtore	x	x						N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführungs-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	Personaltoilette OGTS	x	x						N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
1	GS	Zwirnerstr. 15-17 WE 21207	Erneuerung Warmwasserspeicher	x	x				Okt. 10	Mrz. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
2	GS	Ketteler Str. 14 21182	Sanierung TH und Solitärbaubau KP II	x	x	x		45	Jul. 10	Dez. 11				x
2	GS	Mainstr. 75 21060	Erneuerung Fußboden Turnhalle Mainstr	x	x	x		60	Okt. 09	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
2	GS	Mainstr. 75 21060	Sanierung TH und Altbau KP II	x	x	x		40	Jul. 10	Aug. 11				x
2	GS	Sürther Hauptstr. 149 21236	Erneuerung der Beleuchtung						Mrz. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GYMN	Biggestr. 2 21090	Biggestr. 2 Erneuerung der TH-Beleuchtung	x	x				Okt. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Breslauer Str. 11 21160	Breslauerstr. TH Duschräume/Toiletten	x	x				Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. KP II Denkmal	x	x	x		20	Jun. 10	Jun. 11			Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr. Erneuerung Wasserverteil	x	x				Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr ELA	x	x				Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Geilenkircherstr. Elektro (Lampen/Unterv	x	x	x		50	Okt. 09	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Geilenkircherstr. Heizungsregelung/Heizk	x	x	x		70	Jun. 10	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Geilenkircherstr. KP II Fenster	x	x	x		80	Mrz. 10	Mrz. 11		Jul. 11	Nachtrag in Liste	x
3	GS	Im Kamp 14 21125	Im Kamp 14 WC-Sanierung	x	x				Jun. 10	Dez. 10	Apr 11	Jun 11	Neuterminiert	x
3	GS	Kirchweg 138 21129	Kirchweg ELA-Altbau	x	x				Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Kölner Str. 37 21132	Kölnerstr. ELA Altbau	x	x	x			Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GYMN	Leybergstr. 1 21137	Leybergstr. Toilettenanlage Aula	x	x	x	x	20	Jun. 10	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GYMN	Leybergstr. 1 21137	Akustikdecken im Service	x	x	x	x	98	Mai. 10	Okt. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Lindenburger Allee 38-40 21140	Lindenburger Allee ELA Erweiterung	x	x				Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. Trakt F KP II	x	x	x		30	Jun. 10	Jun. 11			Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55 21163	Nikolausstr. EVT/Schiller Erneuerung der	x	x	x			Jun. 10	Dez. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	SOS	Redwitzstr. 80 21175	Redwitzstr. MSR/Heizung	x	x	x		90	Sep. 09	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
3	GS	Wendelinstr. 64 21211	Wendelinstr 64 Pavilion	x	x				Jul. 10	Okt. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
4	HS	Borsigstr. 13 21093	Borsigstr. 13, Mittagsversorg. im Sek. I	x	x	x		90	Sep. 10	Mrz. 11		Jun. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
4	RS	Dechenstr. 1 21172	Dechenstr. 1, Baulicher Brandschutz	x					Apr. 12	Dez. 12			entfällt aus dieser Liste	x
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45 21118	Görlinger Zentrum, Duschräume Turnh.	x	x	x		60	Okt. 10	Mrz. 11		Jun. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 21138	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	x	x	x		70	Jul. 10	Jul. 11				x
4	GS	Lindenbornstr. 15-19 WE 21139	Lindenbornstr., KP II Energ. Sanierung	x	x	x		95	Jul. 10	Dez. 10		Mai 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
4	GYMN	Ottostr. 87 21167	Ottostr., Fahrradstellplätze	x	x				Okt. 10	Mrz. 11	N.N.	Mai 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
4	GYMN	Rochusstr. 145-147 WE 21239	Rochusstr. 145, Brandschutz	x	x	x		95	Jul. 10	Okt. 11				x
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr. KP II Sanierung Fassade	x	x	x		95	Jul. 10	Jan. 11		Mai 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
5	GS	Altonaer Str. 32 WE 21073	CAS-Verkabelung Altonaer Str.						Mrz. 10	Apr. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	Alzeyer Str., Sanierung Fenster, Dach, F	x	x	x		60	Mrz. 10	Jul. 11				x
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	Dachdämmung ungenutzter Dachboden	x	x	x		66	Mrz. 10	Apr. 11				x
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	WC-Sanierung Alzeyer Str.	x	x	x		5	Mrz. 11	Aug. 11			Neuterminierung / Personalkapazität	x
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	Containeranmietung Alzeyer Str.	x	x	x		75	Apr. 10	Jul. 11				x
5	GYMN	Blücher Str. 15-17 21091	Blücher Str. Umbau Direktorenvilla	x	x	x		80	Jan. 07	Mrz. 11		Mai 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
5	GYMN	Blücher Str. 15-17 21091	Blücherstr.17 GI Kohlenkeller+WC Anl+TH	x	x	x		20	Mrz. 10	Aug. 12			Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
5	HS	Brehmstr. 2 WE 21994	Schulhofsanierung Brehmstr.	x	x	x		70	Apr. 10	Aug. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
5	HS	Brehmstr. 2 WE 21994	Toilettensanierung Brehmstr.	x	x	x		80	Jun. 10	Nov. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
5	GYMN	Castroper Str. 7 21096	Castroper Str., Dachsanierung Ursprüngli	x	x	x		15	Dez. 09	Apr. 11		N.N.		x
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21074	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	x	x	x		20	Jul. 10	Sep. 11			Ergänzung aus Zielvereinbarung 2011	x
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Brandschutztüren Nesselrodestr.	x	x	x		70	Okt. 10	Jan. 11		Jun. 11	Neuterminierung erforderlich / Bauverzögerung Personalkapazität GW	x
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13 WE 21170	Paul-Humburg Str.13 GI Trakt B(Aula+5Kl)	x	x	x		70	Jan. 10	Mrz. 11		Jun. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13 WE 21170	Fachraumerneuerungen/Verwaltung Paul-Hum	x	x	x		75	Mrz. 10	Dez. 10		Jun. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
6	GS	An den Kaulen 62-64 WE 21076	Sanierung TH Nebenräume An den Kaulen	x	x	x		70	Jun. 10	Feb. 11		Mai. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Fühlinger Weg 4, Dachsanierung	x	x	x		95	Jul. 10	Apr. 11				x
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Erweiterung Lehrerzimmer Fühlinger Weg 4	x					Apr. 11	Mai. 11	Jul. 11	Sep. 11	Neuterminierung / Ausführung in den Sommerferien	x
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	x	x	x		40	Feb. 10	Mrz. 11		Jun. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	Karl-Marx-Allee 3 WC Sanierung	x	x	x		5	Apr. 11	Sep. 11				x
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	NW Räume erneuern Karl-Marx-Allee 3 Gemä	x	x	x		10	Apr. 11	Jun. 11				x
6	RS	Karl-Marx-Allee 43 WE 21234	Fenster- Fassadensan. Karl-Marx-Allee 43	x	x	x		25	Okt. 10	Sep. 11			Ergänzung aus Zielvereinbarung 2011	x
6	RS	Karl-Marx-Allee 43 WE 21235	Innen WC Sanierung Karl-Marx-Allee 43	x	x	x	x	95	Jul. 10	Okt. 10		N.N.	Restarbeiten / Neuterminierung erforderlich	x
6	GS	Lebensbaumweg 51 WE 21136	Pausenhallendächer u. Rinnen Lebensbaumw	x	x	x		5	Jul. 10	Sep. 11		Dez. 11	Personalkapazität GW	x
6	GS	Lebensbaumweg 51 WE 21136	TH Duschräume sanieren Lebensbaumweg 51	x	x	x		92	Jul. 10	Feb. 11		Jun. 11	Firmenkündigung / Neuausschreibung	x
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE	Heizkörper Trakt A u. C Volkhovener weg	x	x	x		10	Apr. 11	Okt. 11			Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Albert-Schweitzer-Str. TH-Decken, Umkleid	x	x				Dez. 10	Mrz. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Albert-Schweitzer-Str Toiletensanierung	x	x	x		65	Dez. 10	Mrz. 11		Jul 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14 21011	Am Altenberger Kreuz, Fassade, Fenster	x	x	x		15	Okt. 10	Jun. 11			Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	SOS	Auf dem Sandberg 120 21213	FöS Auf dem Sandberg Umbau WC-Anlage	x	x	x		85	Aug. 09	Apr 11				x
7	GS	Breitenbachstr. 2 21011	Breitenbachstr. 2 Hausanschlusskanal	x					Aug. 10	Okt. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
7	BK	Hauptstr. 426-428 21030	Hauptstr. 426, BK 10 Kesselerneuerung	x	x	x	x	96	Okt. 09	Jan. 11		Apr. 11	Restarbeiten	x
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	GS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	x	x	x		10	Okt. 10	Apr. 11		Jun 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	x	x	x		85	Jul. 10	Jul. 11				x
7	SOS	Mörrikeweg 2-6 21047	FöS Mörrikeweg, GTS	x	x	x		80	Aug. 10	Mai. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21 21256	Nachtigallenstr. 19-21 Sanierung Außen W	x	x	x		65	Okt. 10	Jan. 11		Jul. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65 21087	Poller Hauptstr. Fassaden-Dachsanierung	x	x	x		55	Nov. 09	Dez. 10	Jun 10	Okt 11	Neuterminiert	x
7	GS	Schmittgasse 66 21057	Schmittgasse, Kesselreparatur, Regelung	x	x	x		30	Jun. 11	Jul. 11	Mrz. 11		Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
7	GS	Schulstr. 23 WE 21058	Schulstr. 23 Dach- und Fassadensanierung	x	x	x		90	Nov. 09	Feb. 11		Jun 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Dachsanierung Pausengang u.Sportbereich	x	x				Mrz. 11	Mrz. 12	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Erneuerung RS-Türen	x	x				Mrz. 11	Sep. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Toilettensanierung	x					Mrz. 11	Dez. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Boden, Decke in den TH						Mrz. 11	Dez. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36, Sanierung nach Brand	x	x	x		50	Aug. 10	Mai. 11			Ergänzung aus Zielvereinbarung 2011	x
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider 21151	Adalbertstr. - Mensaerweiterung	x					Mrz. 11	Jul. 12	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Andr-Hermes-Str. 2-4 21008	Andreas Hermes Str. WC Sanierung	x	x	x		15	Feb. 11	Sep. 11				x
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	Edisonstr.-Fachraumerneu. Werkräume	x	x				Mrz. 10	Sep. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	Edisonstr./ Zehnthofstr. Kesselregelung	x					Jul. 10	Sep. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Forststr. 20 21241	Forststr. 20 Erneuerung Trinkwasserleitu	x					Jul. 10	Sep. 11	N.N.		Neutermminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Fussfallstr. 55 21026	Fussfallstr. 55-Flachdachsanierung	x	x				Jun. 10	Sep. 11	Jul 11	Okt 11	Neutermminiert / Personalkapazität GW	x
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 21218	Hardt. Kirchweg - Erneuerung TH-Fenster	x	x	x		80	Jul. 09	Apr. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 21218	Hardt. Kirchweg WC San./TW Erneuerung	x	x	x		52	Jun. 10	Aug. 11				x
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 21218	Hardtg. Kirchweg 100 CAS	x	x	x		85	Okt. 10	Apr. 11				x
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 21218	Hardt. Kirchweg TH BMA /Beleuchtung	x	x				Mai. 11	Sep. 11			Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
8	HS	Helene Weber Platz 3 21049	Helene Weber Platz 3 - Aufzugerneuerung	x	x	x		30	Jul. 10	Jan. 11		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	HS	Helene Weber Platz 3 21049	Helene Weber Platz FRE WerkenKunstMetall	x					Jan. 11	Feb. 11	Jul 11	Sep 11	Neuterminierung / Ausführung in den Sommerferien	x
8	HS	Helene Weber Platz 3 21049	Helene Weber Platz WC Sanierung	x	x	x		15	Feb. 11	Jun. 11				x
8	GYMN	Kantstr. 3 WE 21224	Kantstr. Zu- und Abluftanlage Aula	x					Jul. 09	Sep. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. 24-26, Abbruch Pavillon	x					Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW	x
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr. 21191	Nürnbergstr.-Abbruch versch. Gebäude	x	x	x		10	Jul. 09	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
8	GS	Olpener Str. 930 21053	Olpener Str. Gl Klassentrakt A/2.RTW /Pa	x	x	x		50	Mrz. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
8	GS	Olpener Str. 930 21053	Olpener Str. Sanierung Turnhalle	x	x	x		70	Sep. 10	Mrz. 11		Mai. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
8	GS	Olpener Str. 930 21053	Olpener Str. 930 WC Sanierung	x	x	x		40	Dez. 10	Mrz. 11		Mai. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
8	GS	Westerwaldstr. 90 WE 21146	Westerwaldstr. 90 WC Sanierung	x	x	x		15	Feb. 11	Jun. 11		Nov. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
9	GS	Alte Wipperfürther Str. 49 21004	Schulhof- u. Kanalsanierung	x					Mrz. 11	Mai. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
9	GS	Am Feldrain 10 21020	Am Feldrain 10 Gl	x	x	x		25	Jul. 10	Dez. 11				x
9	GYMN	Bergischer Ring 40 (Sporthalle) 21501	Erneuerung Hallenbelag	x					Mrz. 11	Mai. 11	Jul. 11	Sep. 11	Neuterminierung / Ausführung in den Sommerferien	x
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Burgwiesenstr.- Sanierung Toilettenanlag	x					Jul. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 21013	Buschfeldstr. Sanierung WC Anlagen	x	x				Sep. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Diependahlstr.12 Gl Schulgebäude und HM-	x	x	x		62	Jul. 09	Okt. 11				x
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Toilettensanierung Düsseldorfer Str.	x	x	x		95	Jul. 10	Dez. 10		Jun. 11	Neuterminierung erforderlich / Fortschreibung Bauzeitenplan	x
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Sanierung Hausmeisterhaus Düsseldorfer	x	x	x		5	Feb. 11	Apr 11				x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführungs-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Fenstersanierung Gymnasium Düsseldorfer	x	x				Jul. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
9	GYMN	Genovevastr. 58-62 21027	Toilettensanierung Genovevastr.	x	x	x		85	Jul. 10	Mrz. 11		Mai. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	Holweidestr. 2 GI TH Sanierung Fenster,	x	x	x		60	Jul. 10	Jul. 11				x
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	CAS Verkabelung Holweider Str.	x					Mrz. 11	Apr. 11		Sep. 11	Neuterminierung / Ausführung in den Sommerferien	x
9	GS	Honschaftsstr.312	Toilettensanierung	x					Sep. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW	x
9	GS	Honschaftstr. 312 WE 2122	Sanierung TH /Aula Honschaftsstr.	x					Sep. 10	Dez. 11	N.N.		Neu aus Zielvereinbarung 2011	x
9	GS	Kopernikusstr. 40-42 21043	Sanierung OGTS-Küche	x	x	x		50	Jul. 11	Dez. 11				x
9	HS	Tiefentalstr. 66 WE 21063	Toilettensanierung Tiefentalstr.	x	x	x		95	Jul. 10	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich	x
9	HS	Tiefentalstr. 66 WE 21063	Sanierung Dach Turnhalle	x	x	x		15	Feb. 11	Apr. 11				x
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	GGs Urnenstr.7 GI Turnhalle- *KPII*	x	x	x		75	Okt. 10	Apr. 11				x
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptge	x	x	x		40	Jul. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	x
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Toilettensanierung Wuppertaler Str.	x	x	x		35	Okt. 10	Apr. 11		Jun. 11	Firmeninsolvenz / Neuausschreibung	x
9	HS	Wuppertaler Str. 19 WE 21069	Instandsetzung Pausengang	x	x	x		20	Okt. 10	Apr. 11				x
1	GYMN	Alte Wallgasse 10 WE 21071	Erneuerung der HK Ventile	x	x				Apr. 11	Apr. 11			Neuaufnahme in die Zielvereinbarung 2011	
1	GS	Balthasarstr. 87 WE 21084	21084 Außen- WC Anlagen, Sporthalle un	x	x	x		5	Jan. 11	Sep. 11				
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12 WE 21092	Aufenthaltsräume Ganztagsbetrieb	x	x				Apr. 11	Dez. 11				
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich- WE 21097	21097 Dachsan Sporth, Ern. Deckenverkl+B	x	x	x		30	Jul. 10	Apr. 11				
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich- WE 21097	Dagobertstr. Instandsetzungsmaßnahmen	x	x	x		30	Jul. 10	Apr. 11				
1	RS	Dagobertstr.79/Niederich- WE 21097	21097 San Außen WC- Anlagen Jungen + M	x					Apr. 11	Dez. 11				
1	BK	Eitorfer Str. 16-24 21099	21099 Erneuerung der Sporthallenbeleucht						Jun. 11	Jul. 11		N.N.		
1	BK	Eumeniusstr. 4 WE 21021	21021 Alarmierung-s u. Sicherheitsbel. +	x					Apr. 11	Sep. 11				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
1	RS	Frankstr. 26 WE 21104	GTS Frankstr. (Provisorium)	x	x	x			Mai. 10	Aug. 10	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich	
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	Gereonswall 57 Flurabschlusstüren	x	x	x		95	Jun. 09	Jul. 11				
1	GS	Gotenring 5 WE 21028	Gotenring 5 Gl, Elektro u.Fassade + WC	x	x	x		10	Jul. 10	Dez. 11				
1	HS	Großer Griechenmarkt 76 21119	Erneuerung Lehrküche u. Lager	x	x				Jul. 11	Dez. 11				
1	RS	Im Hasental 41 WE 21054	Ümi Versorgung Im Hasental	x					Feb. 11	Dez. 11	N.N.		Baubeginn noch nicht erfolgt Planung in Ausführung	
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6 21040	21040 Erneuerung der Fassade und Fenster	x					Jul. 10	Dez 12	N.N.			
1	BK	Kartäuserwall 30 WE 21237	KW 30 - Erneuerung eines Chemielagererraum	x	x	x		50	Jun. 10	Dez. 11				
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	x	x	x	x	40	Jul. 09	Dez. 11	Mrz. 10			
1	GS	Loreleystr. 3-5 21145	GGs Loreleystr.3-5 Rauchschutztüren	x	x	x		80	Jun. 08	Apr. 11				
1	BK	Eumeniusstr.Schulgebäude mit Toilettenanlagen	Toilettenanierung Altbau Lehrer u Schül	x					Apr. 11	Dez. 11				
1	GYMN	Vogelsangerstr.Schulgebäude Trakte A, B, E	21197 San.d. WC-Außenanl. + WC's in der	x					Apr. 11	Dez. 11				
1	GYMN	Severinstr.241 21186	G Severinstr. 241 Sanierung	x	x	x		10	Okt. 10	Jun. 11				
1	GYMN	Thusneldastr.15-17 21061	GWSE Thusneldastr Einb. Einbruchmeldeanl	x					Jul. 11	Sep. 11				
1	SOS	Blumenthalstr Toilettenpavillon	21092 San. Außen WC-Anl. Jungen + Mädch	x					Apr. 11	Dez. 11				
1	GYMN	Vogelsanger Str.1 WE 21197	Kreuzgasse/Vogelsangerstr Energiesparmaß	x					Jun. 11	Dez. 11				
1	GYMN	Vogelsanger Str.1 WE 21197	VogelsangerStr.Erneu.Notstromvers . Siche	x					Apr. 11	Mai. 11				
1	GYMN	Vogelsanger Str.1 WE 21199	21197 San.d. WC-Außenanl. + WC's in der	x					Apr. 11	Dez. 11			Neuaufnahme in die Zielvereinbarung 2011	
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	Zugweg 42 - GI WC-Pavillon	x	x	x		30	Okt. 10	Mai. 11				
1	BK	Zugweg 48 / Wormser Str. WE 21203	Sanierung Fenster Trakt B u. alle Dächer	x	x	x		25	Aug. 10	Okt. 11				
2	GS	Bernkasteler Str. 9 21085	Erneuerung der Beleuchtung						Apr. 11	Dez. 11				
2	BK	Brüggener Str. 1 21035	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	x	x	x		25	Jul. 10	Aug. 11				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
2	BK	Brüggener Str. 1 21035	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II	x	x	x		20	Jul. 10	Aug. 11				
3	GS	Kirchweg 138 21129	Kirchweg Brandschutztüren/Paneldecken	x	x	x	x	95	Okt. 09	Nov. 10		N.N.	Restarbeiten	
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7 21192	Stenzelbergstr. Unterverteilung etc. Der	x	x	x	x	95	Nov. 09	Nov. 10		N.N.	Restarbeiten	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45 21118	Görl Zentrum Trakt H Dachsanierung	x	x	x		5	Okt. 10	Sep. 11				
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45 21118	IGS/GS Görlinger Zentrum 45-NW Container	x	x	x		10	Jul. 10	Mrz. 13			Ergänzung aus Zielvereinbarung 2011	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45 21118	Görlinger Zentr.; Schließanlage H-Trakt	x					Okt. 10	Mai. 11	N.N.			
4	SOS	Kolkrahenweg 8-10 21131	Kolkrahenweg 8-10, San. innenlieg. WC' s	x					Apr. 11	Sep. 11				
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22 21138	FöS Leyendecker Str. - OGTS-Erweit	x					Jun. 10	Jun. 11	N.N.			
4	GYMN	Ottostr. 87 21167	GI TH u Gymnastikhalle Gym Ottostr. 87	x	x	x		45	Jan. 10	Apr. 12				
4	GYMN	Rochusstr. 145-147 WE 21239	Rochusstr. 145, Energ. San. Dach, Fenst	x	x	x		20	Okt. 10	Sep. 11				
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr., Erneuerung Heizung MSR	x	x	x		90	Mrz. 10	Apr. 11				
5	GS	Garthestr. 20-24 21109	Beseitigung Brandschutzmängel	x	x	x		5	Apr. 11	Jun. 11				
5	GS	Garthestr. 20-24 21109	Abriss WC-Anlage Garthestr.	x	x				Apr. 11	Jun. 11				
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	x	x	x		70	Jul. 10	Sep. 11				
5	GS	Steinberger Str. 40 WE 21133	Nutzungsänderung Steinbergerstr.	x	x	x		20	Mrz. 10	Nov. 11				
6	GS	Amandusstr. 22 21075	Amandusstr. Heizungserneuerung	x	x				Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Projektverschiebung	
6	GS	An den Kaulen 62-64 WE 21076	Heizung erneuern An den Kaulen 62	x	x				Jul. 11	Sep. 11				
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Sonnenschutz und Fenstersan. Fühlinger W						Jul. 11	Sep. 11				
6	GYMN	Schulstr. 16 21208	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	x	x	x		85	Okt. 09	Apr. 11				
6	GYMN	Schulstr. 16 21208	Instandsetzung Lüftung Schulstr.	x					Apr. 11	Apr. 12				
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	Heizung WW Regelung Karl-Marx-Allee 3	x	x				Jul. 11	Sep. 11				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
6	RS	Karl-Marx-Allee 43 WE 21235	Karl-Marx-Allee 43, Abhangdecke erneuern	x	x				Jul. 11	Aug. 11				
6	GS	Lebensbaumweg 51 WE 21136	Fernwärmeübergabe/Reglung Lebensbaumweg	x					Jul. 11	Sep. 11				
6	GS	Martinusstr. 28 21995	Martinusstr. Instandsetzung TH	x					Jul. 11	Dez. 11				
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Merianstr. 11, Fachraumerneuerung	x	x	x	x	10	Jul. 10	Apr. 11	Okt. 10	Dez. 11	Bauverzögerung / Personalkapazität GW	
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Lüftung TH erneuern Merianstr. 11	x					Jul. 11	Sep. 11				
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Sanierung WC TH Merianstr. 11	x					Mai. 11	Sep. 11				
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE 21199	Fenster/Fassade Volkhovener Weg 140	x	x	x		35	Jul. 10	Jun. 11				
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Alb.-Schw.-Str. Fenster, Fassade, Brands	x	x	x		80	Jun. 09	Apr. 11				
7	SOS	Auf dem Sandberg 120 21213	Auf dem Sandberg Brandschutzsanierung	x	x	x		95	Okt. 09	Apr. 11				
7		Berliner Str. 36 11007	Berliner Str. Auslager. Stresemannstr 15	x	x	x		80	Aug. 09	Dez. 11				
7	GS	Hohestr. 77-79 21034	Hohe Str. 77, Fassadensanierung	x					Nov. 10	Dez. 11	N.N.			
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Beton, Fugensanierung						Apr. 11	Dez. 11				
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider 21151	Adalbertstr. 17 - Abbruch Mensa	x					Jul. 11	Sep. 11				
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	EdisonZehnthofstr. KPII FeFaDachSanieru	x	x	x		6	Okt. 10	Jul. 11				
8	GS	Hesshofstr.45 21032	Hesshofstr. Fensteranlage RA Anlage - Rü	x					Jul. 11	Sep. 11				
8	GYMN	Kantstr. 3 WE 21224	Kantstr.3 - Umbauten im Bestand	x	x	x	x	95	Jul. 10	Jan. 11		N.N.	Restarbeiten	
8	GYMN	Kantstr. 3 WE 21224	Kantstr. 3, WC Sanierung	x					Jul. 11	Dez. 11			Neuaufnahme in die Zielvereinbarung 2011	
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. Brandschutzmaßnahmen	x	x	x		20	Jul. 09	Apr. 11				
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. 24-26, WC Sanierung	x					Jul. 11	Dez. 11			Neuaufnahme in die Zielvereinbarung 2011	
8	GS	Lohmarer Str. 11 21238	Lohmarer Str. 11 WC Sanierung	x	x	x		3	Feb. 11	Jun. 11				
8	GS	Westerwaldstr. 90 WE 21146	Westerwaldstr. 90 - Schallschutzmaßnahme	x	x	x		10	Jul. 11	Sep. 11				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
8	BK	Westerwaldstr. 92 21148	Westerwaldstr. 92 BK Sonnenschutz / Fens	x	x				Jul. 09	Apr. 11	N.N.	N.N.	Neuterminierung erforderlich	
9	GS	Alte Wipperfürther Str. 49 21004	Geschossdämmung Alte Wipperfürther str.	x					Sep. 11	Dez. 11				
9	GYMN	Bergischer Ring 40 (Sporthalle) 21501	Umkleide u. Duschensanierung (Schimmel)	x	x	x		20	Dez. 09	Okt. 11				
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Energet. Sanierung Sporthalle+ Erneuerun	x	x	x	x	95	Sep. 08	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Restarbeiten	
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Ern Abhangdecken +Sanitäranl Turnhalle	x	x	x		80	Okt. 09	Okt. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich	
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 21013	Betonsanierung pausengang	x	x	x		50	Okt. 09	Dez. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich	
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Ern. Dach, Fenster, Fassade Aula u.	x	x	x		50	Jul. 10	Dez. 11				
9	GS	Ferdinandstr. 43 21038	Altbau Herstellung 2.baul.Rettungsweg	x					Jul. 11	Dez. 11				
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59 WE 21217	CAS Verkabelung Graf-Adolf-Str.	x	x	x		95	Jul. 10	Apr. 11				
9	IGS	Im Weidenbruch 214 21039	Kesselsanierung- IGS Im Weidenbruch	x					Jul. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung / Personalkapazität	
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52 WE 21041	Anmietung Klassencontainer	x	x	x	x	95	Aug. 10	Jul. 12			Restarbeiten	
9	GS	Leuchterstr. 25 21045	Umbau Feuerwehrhaus in OGTS Erw. Leuchte	x					Sep. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich	
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	x	x				Mai. 11	Dez. 11				
9	HS	Rendsburger Platz 1 21240	TH Akustikdecke + Beleuchtung erneuern	x					Jul. 11	Aug. 11				
9	SOS	Thymianweg 1a WE 21062	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	x	x	x	x	95	Mai. 09	Okt. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich / Restarbeiten	
9	SOS	Thymianweg 1a WE 21062	Thymianweg1a Abriß (Trakt B+D) Umbau (T	x	x	x		20	Jul. 10	Nov. 12				
9	HS	Tiefentalstr. 66 WE 21063	Schwimmbadsanierung	x	x				Jul. 11	Jun. 12				
9	IGS	Willy-Brandt-Gesamtschule	WC-Anlagen Treppen Kern A009+010 / B017+0	x					Aug. 10	Dez. 11	N.N.		Neuterminierung erforderlich	
9	HS	v. Bodelschwinghstr.24	Erneuerung eines Heizkessels	x	x	x		50	Mai. 10	Okt. 10		N.N.	Neuterminierung erforderlich	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführungs- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund	Veränderung gegenüber letzter Meldung
--------	------------	---------------	----------	---------	---------------	--------	--------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum

1	BK	Eitorfer Str. 16-24 21099	BK 17,Eitorfer 20-24, Kompetenzzentrum	x	x	x		100	Jun. 10	Mrz. 11		Mrz. 11	Fertig	
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	21114 San. d. Mädchen + Jungen WC Anlagen	x	x	x		100	Jul. 10	Jan. 11		Mrz. 11	Fertig	
1		Josef-Haubrich Hof 2 11025	VHS Fenstersanierung KP II	x	x	x		100	Jun. 10	Mrz. 11		Mrz. 11	Fertig	
3	GS	Kirchweg 138 21129	Kirchweg 138 Erneuerung Heizkörper	x	x	x		100	Jun. 10	Dez. 10		Mrz. 11	Fertig	
4	GYMN	Rochusstr. 145-147 WE 21239	Rochusstr. 145, WC- Sanierung	x	x	x		100	Jul. 10	Mrz. 11		Mrz. 11	Fertig	
5	GS	Bülowstr. 90 WE 21094	Auslagerung während der Gl	x	x	x		100	Jun. 10	Jun. 12		Mrz. 11	Fertig	
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Ern. Trennvorhänge TH Merianstr. 11	x	x	x		100	Jul. 10	Feb. 11		Mrz. 11	Fertig	
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Erneuerung der Lehrküche	x	x	x		100	Nov. 10	Mrz. 11		Mrz. 11	Fertig	
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr. 21191	Nürnberger Str. 10 Holzkesselinstandsetz	x	x	x		100	Nov. 10	Jan. 11		Mrz. 11	Fertig	
9	GS	Am Rosenmaar	Erneuerung der Heizzentrale	x	x	x		100	Mai. 10	Dez. 10		Mrz. 11	Fertig	
9	GS	Ferdinandstr. 43 21038	San Dach GS/HS Ferdinandstr	x	x	x		100	Okt. 10	Mrz. 11		Mrz. 11	Fertig	
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	Anmietung Klassencontainer Holweider	x	x	x		100	Jul. 10	Jul. 12		Mrz. 11	Fertig	
9	GS	Kopernikusstr. 40-42 21043	Kopernikusstr.42 Energet. Erneuerung	x	x	x		100	Apr. 11	Dez. 11		Mrz. 11	Fertig	
9	GS	Kopernikusstr. 40-42 21043	Küchencontainer und Speiseraum Koperniku	x	x	x		100	Dez. 10	Dez. 10		Mrz. 11	Fertig	