

# **ANLAGE 08**

**Teilumplanung Gründung  
Rahmenterminplanung**

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

**RAHMENTERMINPLANUNG UMPANUNG GRÜNDUNG**

ENTWURF: Stand 26.04.2011

	Dauer [Monate]	2010												2011												2012												2013												2014												2015												2016																					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<b>1. BA Dammrückbau + HWS (IST-Termine):</b>																																																																																															
Ausführung																																																																																															
Beschlüsse, Finanzierung, Ausschreibung																																																																																															
Großgrabung																																																																																															
<b>2. BA Ufertreppe (SOLL-Termine)</b>																																																																																															
Planung																																																																																															
Ausschreibung + Vergabe	6																																																																																														
Ausführung	24																																																																																														
<b>2. BA Ufertreppe (zeitliche Entkoppelung der Lose 2a und 2b)</b>																																																																																															
<b>A Vorabmaßnahme (Los 2a)</b>																																																																																															
Herbeiführen Ratsbeschluss (14.07.2011)	7																																																																																														
ergänzende Untersuchungen (Bodenmechanik, Geohydraulik, Kampfmittel)	4																																																																																														
VOF-Verfahren Ingenieurleistungen (OP/TWP/PS)	6																																																																																														
Planungsphase (Einarbeitung + Planung)	1+3																																																																																														
Baurecht (wesentliche Änderung mit Offenlage)	4																																																																																														
Prüfungen (Prüfstatik, Fachamt)	4																																																																																														
Ausschreibung + Vergabe Bauleistungen	3+3																																																																																														
Ausführung Vorabmaßnahme	6																																																																																														
<b>B Hauptmaßnahme (Los 2b)</b>																																																																																															
Planungsphase	4																																																																																														
Baurecht (wesentliche Änderung mit Offenlage)	5																																																																																														
Prüfungen (Prüfstatik, Fachamt)	6																																																																																														
Ausschreibung + Vergabe Bauleistungen	3+3																																																																																														
Ausführung Hauptmaßnahme	18																																																																																														
<b>3. BA Boulevard</b>																																																																																															
Planung	6																																																																																														
Ausschreibung + Vergabe	6																																																																																														
Ausführung	9																																																																																														