

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011
Stand: 20.04.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagssoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17 (+ BK Eumeniusstr.)	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs		X	8.512.000,00 EUR					0					* Wettbewerb hat begonnen. Ende vorauss. IV/2011 * Kostenermittlung anhand von Kostenkennwerten	x
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Sporthalle 22x44m			4.500.000,00 EUR	X	X	X		98	Okt. 07	Mrz. 11		Mai. 11	z.Z. letzte Abstimmungen mit der Bauaufsicht	x
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus			2.000.000,00 EUR	X	X	X		45	Apr. 10	Feb. 12		Dez. 11	Neue Fertigstellungstermine: * Aula: 08/2011, TH: 12/2011	x
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			1.200.000,00 EUR	X	X			0	Apr. 11	Aug. 12	Mai. 11	Sep. 12	Baugenehmigung liegt noch nicht vor.	x
5	GS	Garthestr.	Erweiterung			2.950.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Aug. 08	Mrz. 11		Mai. 11	TH kann wegen Wasserschaden nicht in Betrieb gehen. Zur Zeit Mängelbeseitigung!	x
5	GES	Ossietzkystr.	Neubau inkl. TH			5.500.000,00 EUR					0	NN	NN			* NEUES PROJEKT * Machbarkeitsstudie abgeschlossen * Architektenwettbewerb bis Dez. 2011 * Kosten für TH-Neubau grob geschätzt	x
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. TH			2.200.000,00 EUR	X				0	Apr. 12	Mai. 14	Nov. 12	Dez. 14	* in Lph. 2 * Ausführungszeiten angepasst	x
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalsanierung (Turnhalle als eig. Projekt planerisch vorgezogen)			1.200.000,00 EUR	X	X	X	X	95	Sep. 10	Apr. 11		Mai. 11	Verzögerung der Fertigstellung aufgrund des Wintereinbruchs.	x
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH		X	- EUR					0					* Planung von 2004 für das aktuelle Raumprogramm kann nicht verwendet werden * VOF-Verfahren ist abgeschlossen	x
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung TH / Schadstoffsan.			1.500.000,00 EUR	X	X	X		20	Mrz. 10	Jan. 12		Jun. 12	Vergabebeschwerde (Metallbau / Fenster), dadurch 5 Monate Verzug	x
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH		X	5.000.000,00 EUR					0	NN	NN			Neubau: Wettbewerb läuft	
1	Gymn./BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)		X	- EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung TH			1.500.000,00 EUR	X	X	X		0	NN	NN			Ausführung der GI Turnhalle noch unklar. Wenn die GI kommt, dann erst nach Abschluss Sanierung Schulgebäude	
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa			7.500.000,00 EUR					0					Planungsauftrag wird von 40 überarbeitet.	
2	GGG / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH			3.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb wird durchgeführt	
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung		X	- EUR										Machbarkeitsstudie abgestimmt; Planungsauftrag 40 fehlt!	

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN 262/5 - 2011
Stand: 20.04.2011

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	ÖPP	Ganztagsoffensive Sek. I	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH		X	- EUR					0					Neuer Auftrag von 40 für Machbarkeitsstudie erforderlich.	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			5.100.000,00 EUR	X	X	X		25	Mai. 10	Nov. 11				
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS mit TH und Kita			2.150.000 EUR	X				0	Jun. 11	Jun. 13			Baugenehmigung liegt vor.	
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle			3.300.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Planfeststellungsverfahren (Bebauungsplan)	
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH		X	4.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb läuft	
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI		X	5.500.000,00 EUR					0					Wettbewerb RS/BK läuft, Turnhalle in Abstimmung	
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH			- EUR	X				0	NN	NN			40 hat noch keinen Planungsbeschluss herbeigeführt	
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Erw. GT + Turnhalle		X	2.000.000,00 EUR	X				0	Sep. 11	Mai. 13			Überarbeitung der Planung wg. Passivhaus- Standard, dadurch verspäteter Baubeginn (frühestens Sept. 2011); Kostenerhöhung wahrscheinlich.	
9	Gymn	Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH		X	- EUR					0					40 prüft Raumprogramm, evtl. Verringerung der Zügigkeit.	
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE			1.674.728,00 EUR	X	X	X		7	Jul. 10	Dez. 13			Nach aktualisiertem Zeitplan erfolgt die komplette Inbetriebnahme im Dezember 2013	

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum

9	GS	Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle			2.000.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Feb. 09	Apr. 11			fertiggestellt	x
---	----	------------------	--	--	--	------------------	---	---	---	---	-----	---------	---------	--	--	----------------	---