

Prio-Liste Schulbau 2011											Stand:				31.08.2011
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen	
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe		
1	GYMN	Alte Wallgasse 10, Altstadt/Nord; Königin-Luise-Schule	Austausch Leuchtmittel (Energiesparl.)		x					N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich	
1	GS	Balthasarstr. 87, Neustadt/ Nord	Außen- WC Anlagen an der Sporthalle		x	x	x		30	Jan. 11	Sep. 11				
1	KGS	Berhard-Letterhaus-Str. 17, Altstadt/Nord Nikolaus-Groß-Schule	Sanierung der Sporthalle	400.000 €	X	X	X		1	Jun. 11	Mai. 12			Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt, da hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit Mängel festgestellt wurden. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen	
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12, Neustadt/Nord	Aufenthaltsräume Ganztagsbetrieb San. Außen WC-Anl. Jungen + Mädchen		x	x				Apr. 11 N.N.	Dez. 11 Dez. 11	Sep. 11 Okt. 11		Personalkapazität GW Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW / Baubeginn terminiert	
1	RS	Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord; Abend-RS	Dachsan Sporth, Ern. Deckenverkl + Boden (KP II)	1.250.000 €	X	X	X		98	Jul. 10	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan / aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen im Winter	
			Instandsetzungsmaßnahmen	1.002.872 €	x	x	x		60	Jul. 10	Aug. 11		Okt. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	
			San Außen WC- Anlagen Jungen + Mädchen		x	X	X		20	N.N.	Dez. 11	Jul. 11		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW / Baubeginn terminiert	
1	BK	Eitorfer Str.16-24, Deutz; Nicolaus-August-Otto-BK / W.-von-Siemens-BK	Dachsanierung, Fassade/ Fenster-sanierung mit Sonnenschutz		x	X	X		10	Jul 11	Okt 12				
1	BK	Eumeniusstr. 4, Deutz; BK Deutzer Freiheit	Alarmierung-s u. Sicherheitsbel. Toilettensanierung Altbau Lehrer u Schüler		x	X	X		30	N.N.	Sep. 11 Dez. 11	Jul. 11		Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW	
1	RS	Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.-Adenauer-Schule	Prallschutz und Schwingtore Provisorium		X	X	X		80	Mai. 11	Aug. 11		Okt. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan Baubeginn terminiert	
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord Nebenstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebenstelle des Hansagymnasiums	Brandschutzverbesserung Bestand - Prio		x	x	x		45	Apr. 11	Dez. 11				
			Dachsanierung und Pausengänge - KP II Pausengänge - Prioanteil zum KP II	600.000 €	x	x	x		85	Apr. 11	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan / aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen im Winter Ausführung nach Fertigstellung KP II	
1	HS	Gereonswall 57, Altstadt/Nord	Dach, Fenster+Sonnenschutz KP II	1.100.000 €	X	X	X		65	Aug. 10	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan / aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen im Winter	
			Flurabschlussüren		x	x	x		95	Jun. 09	Jul. 11		Okt. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	
			Instandsetzung zu KP II		x	x	x		50	Jul. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan / aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen im Winter	
1	GS	Gilbachstr. 20, Neustadt/Nord; Montessori-Grundschule	San. Toilettenanlage Mädchen + Jungen		x	x	X		15	Jun 11	Sep. 11				
1	GGs + KGS	Gotenring 5, Deutz	GI Hauptgeb., WC-Anlagen und TH (Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro)	400.000 €	X	X	X		30	Jul. 10	Dez. 11				
1	HS	Großer Griechenmarkt, Altstadt/Süd	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung Erneuerung Lehrküche u. Lager		x	x	X		35	Jul. 11	Dez. 11			Terminierung erforderlich	
1	GYMN	Hansaring 56, Neustadt/Nord; Hansa-Gymnasium	Umsetzung Schulhofgestaltung		x	x	x		50	Apr 11	Sep 11				
1	BK	Humboldtstr. 41, Altstadt/Süd	Brandschutzmaßnahmen		x	x	x		87	Sep 08	Nov. 11			aktualisierter Bauzeitenplan	
1	RS	Im Hasental 41, Deutz	Übermittagsversorgung		x	X	X		12	N.N.		Jul. 11	Dez. 11	Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW / Terminiert	
1	BK	Judenkirchhofsweg 6, Deutz; Köln-Kolleg	Erneuerung der Dachkonstruktion		x	x	x		50	Okt. 11	NN		Dez. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	
			Erneuerung der Fassade und Fenster		x						N.N.		Sep. 11	Nov. 11	Terminiert
1	BK	Kartäuserwall 30, Altstadt/Süd	Dämmung Dächer		x	x	x		65	Nov. 10	Dez 11				
			Erneuerung eines Chemielageraums		x	x	x		50	Jun. 10	Dez. 11				
			Sanierung Labortrakt		x	x	x		35	Sep. 10	Dez. 11				
1	GYMN	Kartäuserwall 40, Altstadt/Süd; Humboldt-Gymnasium	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000 €	X	X	X		50	Jul. 10	Dez. 11				
			Prallschutz und Schwingtore	125.000 €	X	X					Dez. 11			Terminierung Bauende erforderlich	
1	GS	Loreleystr. 3-5, Altstadt/ Süd	Rauchschutztüren		x	x	x		80	Jun. 08	N.N.		Okt. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan	
1	GYMN	Severinstr. 241, Altstadt/Süd; Friedrich-Wilhelm-Gymn. (FWG)	Sanierung		x	x	x		10	Okt. 10	Jun. 11		N.N.	Fortschreibung Bauzeitenplan / geänderter Planungsauftrag / Neuterminierung erforderlich	
1	RS	Severinswall 40, Altstadt/Süd; Theo-Burauen-Schule	GGTS		x	x	x		80	Okt. 10	NN			geänderter Planungsauftrag / Neuterminierung erforderlich	

Prio-Liste Schulbau 2011														Stand: 31.08.2011			
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen			
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe				
1	GYMN	Thusneldastr. 15-17, Deutz; (+ BK Eumeniusstr.)	Einbau Einbruchmeldeanlage		x					Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neuterminierung erforderlich			
1	GS	Trierer Str. 8, Altstadt /Süd	Energetische Sanierung (KP II) der gesamten Sporthalle. Dämmung Dach und Fassade, Erneuerung Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X		95	Sep. 10	Aug. 11		Sep. 11	geänderter Planungsauftrag			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1, Neustadt/ Nord; Gymn. Kreuzgasse	Energiesparmaßnahmen Erneuerung Notstromversorgung Umsetzung von Klassencontainer San.d. WC-Außenanl. + WC's in der Schule		x	X	X		10	Jun. 11	Dez. 11			Personalkapazität GW			
					x					Apr. 11	Apr. 12	Okt. 11		Restarbeiten / Nachtrag aus Zielvereinbarung 2011			
					X	X	X	X	99	Mai. 11	Aug. 11			Neuterminierung Baubeginn Personalkapazität GW			
					x	X	X		5	N.N.	Dez. 11		Jul. 11				
1	GS	Zugweg 42-44, Neustadt/Süd	GI WC-Pavillon IH Prallschutz und Schwingtore Personaltoilette OGTS		x	x	x	X	98	Okt. 10	N.N.		Jul. 11	Fortschreibung Baueitenplan / Restarbeiten			
					x	x				N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
					x	x	X		30	N.N.	N.N.	Mai. 11	Sep. 11	Terminiert			
1	BK	Zugweg 48 / Wormser Str., Neustadt/Süd	Sanierung Fenster Trakt B u. alle Dächer		x	x	x		25	Aug. 10	Okt. 11						
1	GS	Zwirnerstr. 15-17, Altstadt/Süd	Erneuerung Warmwasserspeicher Toilettensanierung		x	x	x	X	95	Apr. 11	Jul. 11		Sep. 11	Restarbeiten			
					X	X	X		20			Aug. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
2	GS	Bernkasteler Str. 9, Zollstock; Sankt-Nikolaus-Schule	Erneuerung der Beleuchtung							N.N.	Dez. 11			Neuterminierung erforderlich / Baubeginn Personalkapazität GW			
2	BK	Brüggener Str. 1, Zollstock; Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II Sanierung Dach, Fenster, Fassade	600.000 €	X	X	X		75	Jul. 10	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Baueitenplan			
					x	x	x		25	Jul. 10	Aug. 11		Mrz. 12	Firmeninsolvenz			
2	GGs	Kettelerstr. 14, Meschenich; Kettlerschule	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X		90	Jul. 10	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Baueitenplan			
2	GS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst-Moritz-Arndt-	energetische Sanierung TH und Altbau KP II Erneuerung Fußboden Turnhalle	3.000.000 €	X	X	X		50	Sep. 10	Sep. 11			Terminierung Bauende erforderlich			
					x	x	x		60	Okt. 09	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
2	IGS	Raderthalgürtel	Sanierung Toiletten		X	X	X		95			Mai. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149, Sürth; Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung der Beleuchtung							N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
3	GS	Berrenratherstr.352	Toilettensanierung		X	X	X		10			Mai. 11	Okt. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
3	GS	Breslauer Str. 11, Weiden; Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung Schüler WC		X	X	X		10			Jun. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
3	GS	Freiligrathstr. 60, Lindenthal; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS) / GGS	Erneuerung Wasserverteilung		x	x				N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
3	GS	Geilenkircher Str. 52, Braunsfeld	Elektro Heizungsregelung/Heizkörper		x	x	x		50	Okt. 09	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
					x	x	x		70	Jun. 10	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
3	GS	Kirchweg 138, Junkersdorf; Ildefons-Herwegen-Schule	Einbruchmeldeanlage Altbau		x	x				N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
3	GS	Kölnener Str. 37, Lövenich; Johanniter-Schule	Einbruchmeldeanlage Altbau		x	x	x			N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
3	GYMN	Leybergstr. 1, Sülz; Hildegard-von-Bingen-Schule	Akustikdecken im Service Toilettenanlage Aula		x	x	x	x	98	Mai. 10	N.N.			Restarbeiten			
					x	x	x		20	Jun. 10	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
3	GS	Lindener Allee 38-40, Lindenthal	Erweiterung Einbruchmeldeanlage		x	x				N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich			
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55, Sülz; Schiller-Gymn. / Elisabeth von Thüringen-Schule	Erneuerung der Brandmelde- / Alarmanlage Klassenraumbeleuchtung		x	x	x		40	N.N.	N.N.	Jun. 11	Dez. 11				
					X	X	X		50			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7, Klettenberg	Unterverteilung etc.		x	x	x	x	95	Nov. 09	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
3	GS	Wendelinstr. 64, Müngersdorf	Pavilion		x	x				Jul. 10	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich			
4	GS	AM Pistorhof	Sanierung Außenanlagen		X	X	X		2			Aug. 11	Sep. 12	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
4	RS	Dechenstr. 1, Neuehrenfeld; Eichendorff-Schule	Baulicher Brandschutz		x					Apr. 12	Dez. 12			entfällt aus Liste, wird in 2012 wieder gelistet			

Prio-Liste Schulbau 2011											Stand:				31.08.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen		
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45, Bocklemünd; Max-Ernst-Gesamtschule	Duschräume Turnhalle		x	x	x		60	Okt. 10	Jun. 11		Sep. 11	Personalkapazität GW		
			Naturwissenschafts-Container		x	x	x		90	Jul. 10	Mrz. 13			Terminierung erforderlich		
			Schließanlage H- Trakt		x					N.N.						
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10, Vogelsang; Kolkrabenschule	San. innenlieg. WC' s		x	X	X		5	N.N.	Sep. 11	Jul. 11		Neuauaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
			2. RTW+Beseitigung Brandschutzmängel		X	X	X		5			Aug. 11	Aug. 12	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22, Ehrenfeld; Wilh.-Leyendecker-Schule	OGTS-Erweiterung		x					N.N.				Terminierung erforderlich		
4	GYMN	Ottostraße 87, Ehrenfeld; Albertus-Magnus-Gymn.	Fahrradstellplätze		x	x				N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich		
			GI Turn- und Gymnastikhalle		x	x	x		45	Jan. 10	Apr. 12					
			Brandschutz		x	x	x		95	Jul. 10	Okt. 11					
4	GYMN	Rochusstr. 145-147, Bickendorf; Montessori-Gymnasium	Abriss Pavillon P4		X	X	X		70			Mrz. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
			Energ. Sanierung Dach, Fenster		x	x	x		20	Okt. 10	Sep. 11		Mrz. 11	Vergabehindernisse		
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85, Ehrenfeld	Erneuerung Heizung inkl. Regelung		x	x	x		90	Mrz. 10	Jul. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
4	GS	Wilhelm-Schreiber-Str.	Erneuerung Heizung		X	X	X		70			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
5	GS	Altonaer Str. 32, Longerich; Marienschule (KGS) / GGS)	CAS (cologne-area-schoolnet)-Verkabelung							N.N.	N.N.			Terminierung erforderlich		
			Kohlenkeller Betonsanierung		X	X	X		10			Apr. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
			Containeranmietung		x	x	x		75	Apr. 10	Jul. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
			Dachdämmung ungenutzter Dachboden		x	x	x		66	Mrz. 10	Jul. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
5	GS	Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; Lukas-Schule (KGS) / GGS	Sanierung Fenster, Dach, Fassade, auch TH, KP II	2.500.000 €	X	X	X		98	Mrz. 10	Jul. 11		Sep. 11	Stand TH 20 %, Fertigstellung Sep 11, Verzögerung wegen zusätzlichen Arbeiten (Erneuerung Turnhalleninnendecke)		
			Sanierung TH innen		X	X	X		40			Mrz. 11	Okt. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
			WC-Sanierung		x	x	x		27	Mrz. 11	Aug. 11		Sep. 11	geänderter Planungsauftrag		
5	GYMN	Blücher Str. 15-17, Nippes; Leonardo-da-Vinci-Gymn.	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten seit dem 07.01.2010 gesperrt.	2.000.000 €	X	X	X		20	Apr. 11	Aug. 12					
			GI Kohlenkeller+WC Anl+TH		x	x	x		30	Mrz. 10	Aug. 12					
			Umbau Direktorenvilla		x	x	x		80	Jan. 07	Jul. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
5	HS	Brehmstr. 2/Eingang Esenbeckstr., Riehl	Toilettsanierung		x	x	x	X	99	Jun. 10	N.N.		Aug. 11	Restarbeiten		
5	GS/HS	Bülowlstr., Nippes; Maternus-GS/Kath. HS Bülowlstr.	Generalsanierung TH	1.000.000 €	X	X	X		5	Jan. 11	Jan. 12					
5	GYMN	Castroper Str. 7, Niehl; Erich Kästner-Gymnasium	Dachsanierung		x	x	x		15	Dez. 09	N.N.			Terminierung Bauende erforderlich		
5	GYMN	Escherstr.24	Chemieraum erneuern		X	X	X		25			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
5	GS	Garthestr., Riehl; Otfried-Preußler-Schule (KGS) / GGS	Abriss WC-Anlage		x	x	x		50	Apr. 11	Jun. 11		Sep. 11	Personalkapazität GW		
			Beseitigung Brandschutzmängel		x	x	x		70	Apr. 11	Jun. 11		Sep. 11	Personalkapazität GW		
5	GS	Nesselrodestr. 15, Niehl	Brandschutztüren im Treppenhaus		x	x	x		90	Okt. 10	Jun. 11			Terminierung Bauende erforderlich / Neutermiierung erforderlich / Bauverzögerung Personalkapazität GW		
			CAS-Verkabelung		X	X	X		30			Jul. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
			Fenster/Fassade/Dach KP II	1.800.000 €	X	X	X		65	Dez. 10	Dez. 11			Auftragserweiterung / erschwerte Bedingungen beim Bauen im laufenden Betrieb		
5	RS	Neusser Str. 421, Nippes; Peter-Ustinov-Schule	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anlage KP II	700.000 €	X	X	X		80	Aug. 10	Sep. 11					
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13, Longerich	Fachraumerneuerungen/Verwaltung		x	x	x		75	Mrz. 10	Jun. 11			Terminierung Bauende erforderlich		
			GI Trakt B (Aula und 5 Klassen)		x	x	x		95	Jan. 10	Jun. 11			Terminierung Bauende erforderlich		
5	GS	Steinberger Str. 40, Nippes	Nutzungsänderung		x	x	x		20	Mrz. 10	Nov. 11					
6	GS	Amandusstr. 22, Merkenich; Außenstelle der GGS Spörkelhof	Heizungserneuerung		x	x	X		20	Jul. 11	Sep. 11					
6	GS	An den Kaulen 62-64, Worringen	Heizung erneuern		x	x				Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neutermiierung erforderlich		
6	GYMN	Fühlinger Weg 4, Volkhoven/Weiler; Heinrich-Mann-Gymn.	Erweiterung Lehrzimmer		x					Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neutermiierung erforderlich		
			Sonnenschutz und Fenstersanierung		X	X	X		60	Jul. 11	Sep. 11					
			Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle		x	x	x		40	Feb. 10	Jun. 11			Terminierung Bauende erforderlich		
			Heizung WW Regelung		x	x				Jul. 11	Sep. 11	Nov. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW		
6	HS	Karl-Marx-Allee 3, Seeberg Gustav-Heinemann-Schule	Naturwissenschaftsräume erneuern		x	x	x		25	Apr. 11	Jun. 11		Sep. 11	geänderter Planungsauftrag		
			WC Sanierung		x	x	x		45	Apr. 11	Sep. 11					

Prio-Liste Schulbau 2011											Stand:				31.08.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen		
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe			
6	RS	Karl-Marx-Allee 43, Seeberg; Henry-Ford-RS	Abhangdecke erneuern Fenster- Fassadensanierung		x	x	X		80	Jul. 11	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
					x	x	x		70	Okt. 10	Sep. 11					
6	GS	Lebensbaumweg 51, Heimersdorf; Anna-Langohr-Schule (GGS) / KGS	Fernwärmeübergabe/Regelung Pausenhallendächer u. Rinnen		x					Jul. 11	Sep. 11	Nov. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW		
					x	x	x		5	Jul. 10	Dez. 11		Mai. 12	Personalkapazität GW		
6	GS	Martinusstr. 26, Esch; Konrad-Adenauer-Schule	Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren)	500.000 €	X	X				Jul. 11	Dez. 11	Okt. 12	Dez. 12	entfällt aus Liste, wird in 2012 wieder gelistet		
6	IGS	Merianstr. 11, Chorweiler	Fachraumerneuerung Lüftung TH erneuern Sanierung WC TH		x	x	x		10	Okt. 10	Dez. 11			Bauverzögerung / Personalkapazität GW		
					x					Jul. 11	Sep. 11	N.N.	N.N.	Personalkapazität GW		
					x	X				Jul. 11	Jan. 12	Okt. 11	Mrz. 12	Personalkapazität GW		
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-Schule	Instandsetzung Lüftung		x					N.N.	Apr. 12			Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW		
6	HS	Volkhovener Weg 140, Heimersdorf; Ursula-Kuhr-Schule	Fenster/Fassade Heizkörper Trakt A u. C		x	x	x		60	Jul. 10	Feb. 12			Personalkapazität GW		
					x	x	x		45	Apr. 11	Okt. 11					
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8 / Nachtigallenstr., Porz-Wahn; Otto-Lilienthal-Schule	Fenster, Fassade, Brandschutz TH-Decken, Umkleiden	1.500.000 €	X	X	X		20	Apr. 11	Dez. 11			Okt. 11 Fortschreibung Bauzeitenplan / Firmenkündigung - Neuausschreibung Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis zu den Sommerferien nicht möglich		
					x	x	x		85	Dez. 10	Jul. 11		Okt. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan / Personalkapazität GW		
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14, Poll; Janusz-Korczak-Schule	Fassade, Fenster KP III	800.000 €	x	x	x		90	Okt. 10	Aug. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
7	SOS	Auf dem Sandberg 120, Poll	Brandschutzsanierung		x	x	x	x	95	Okt. 09	Jul. 11		Okt. 11	Restarbeiten		
7		Berliner Str. 36, Mülheim; Finkenbergschule	Auslager. Stresemannstr 15		x	x	x		80	Aug. 09	Dez. 11					
7	GS	Breitenbachstr.	Küche für OGTS		X	X	X		85			Nov. 10	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
					X	X	X		10			Apr. 11	Sep. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
7	BK	Hauptstr. 426-432, Porz	Kesselerneuerung		x	x	x	x	96	Okt. 09	Jul. 11		Sep. 11	Personalkapazität GW		
7	GS	Hinter der Kirche 3-7, Langel	Dach u. Fassade KP II	1.500.000 €	X	X	X		75	Okt. 10	Aug. 11		Okt. 11	geänderter Planungsauftrag		
7	GS	Hohestr. 77-79, Ensen	Fassadensanierung		x					N.N.		Nov. 11	Mrz. 12	Vergabehindernisse		
7	GYMN	Humboldtstr.2-8; Stadtgymnasium Porz	Generalinstandsetzung	4.700.000 €	X	X	X		90	Jul. 10	Sep. 11					
7	SOS	Mörlikeweg 2-6, Gregel; Eduard-Mörike-Schule	GTS		x	x	x		85	Aug. 10	Sep. 11					
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21, Wahn; Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Sanierung Außen WC		x	x	x		95	Okt. 10	Jul. 11		Sep. 11	Personalkapazität GW		
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65, Poll	Fassaden-Dachsanieung		x	x	x		75	Jun 10	Okt. 11					
7	GS	Schmittgasse 66, Zündorf	Kesselreparatur, Regelung		x	x	x		45	Mrz. 11				Terminierung Bauende erforderlich		
7	GS	Schulstr. 23, Porz-Eil, Unter Birken	Sanierung der Turnhalle, Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	800.000 €	X	X	X		85	Jul. 10	Jul. 11			Fortschreibung Bauzeitenplan / Innen fertig, Photovoltaikanlage im Juli		
7	IGS	Stresemannstr.30-40, Finkenbergschule; Lise-Meitner-Gesamtschule	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prall-schutz in allen 5 Hallen. Sanierung der Umkleide- und Duschbereiche, für die weiter Nutzung soll ein Provisorium geschaffen werden.	2.600.000 €	X	X	X		1	Jun. 11	Mai. 12			Lieferproblem Material Wärmedämmung Dach; Gerüstaufbau erfolgt zur Zeit		
					X					N.N.	Dez. 11	Jan. 12	Dez. 12	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW - entfällt aus Liste, wird in 2012 wieder gelistet		
					x	x	X		15	N.N.		Mrz. 11	Mrz. 12			
					x	x				N.N.		Jan. 12	Jul. 12	Personalkapazität GW - entfällt aus Liste, wird in 2012 wieder gelistet		
					X	X	X		25			Aug. 11	Okt. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
					x	X	X		45	N.N.		Mrz. 11	Dez. 11			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider Str., Höhenberg; Katharina-Henoth-Gesamtschule	Abbruch Mensa Mensaerweiterung		x					Jul. 11	Sep. 11			zurückgestellt Neuplanung erforderlich		
8	GS	Andreas-Hermes-Str. 2-4, Neubrück	WC Sanierung		x	x	x		18	Feb. 11	Sep. 11			zurückgestellt Neuplanung erforderlich		

Prio-Liste Schulbau 2011											Stand:				31.08.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen		
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr., Ostheim	Fachraumerneu. Werkräume		x	x				N.N.		Mrz. 11	Sep. 11	geänderter Planungsauftrag		
			Fenster, Fassade-, Dachsanierung KP II	1.500.000 €	X	X	X		95	Nov. 10	Sep. 11					
			Kesselregelung		x					N.N.		Sep. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW		
8	GS	Forststr. 20, Rath/Heumar	Erneuerung Trinkwasserleitung		x					N.N.		Sep. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW		
8	GS	Fußfallstr. 55, Merheim	Flachdachsanierung		x	x	X		5	Jul. 11	Okt. 11					
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100, Schulzentrum Ostheim	Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung Nebenräume	1.760.000 €	X	X	X		91	Jul. 09	Sep. 11					
			CAS (cologne-area-schoolnet)-Verkabelung		x	x	x		90	Okt. 10	Jul. 11		Sep. 11	Fortschreibung Bauzeitenplan		
			TH BMA /Beleuchtung		x	x	X		60	Jun. 11	Sep. 11		Dez. 11	Personalkapazität Gebäudewirtschaft		
			WC San-/TW Erneuerung		x	x	x		70	Jun. 10	Aug. 11		Dez. 11	geänderter Planungsauftrag		
8	HS	Helene-Weber-Platz 3-5, Neubrück; Kurt-Tucholsky-Schule	Aufzugerneuerung		x	x	x		95	Jul. 10	N.N.		Sep. 11	Personalkapazität GW		
			Fachraumerneuerung WerkenKunstMetall		x					Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neuterminierung erforderlich		
			WC Sanierung		x	x	x		30	Mai. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW		
8	GS	Heßhofstr.45, Vingst; GGS Heinzelmännchen-Schule / KGS	Fensteranlage, RA Anlage		x					Jul. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neuterminierung erforderlich		
8	GYMN	Kantstr. 3, Kalk; Kaiserin-Theophanu-Schule	Umbauten im Bestand		x	x	x	x	95	Jul. 10	Okt. 11			geänderter Planungsauftrag		
			WC Sanierung		x					Jul. 11	Dez. 11	Sep. 11		Personalkapazität GW		
			Zu- und Abluftanlage Aula		x					N.N.				Terminierung erforderlich		
8	GS	Kapitelstr. 24-26, Kalk; GGS Grüneberg-Schule / KGS	Abbruch Pavillon		x					Jul. 11	Sep. 11	Okt. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW		
			Brandschutzmaßnahmen		x	x	x		20	Jul. 09	Dez. 11			Personalkapazität GW		
			WC Sanierung		x					Jul. 11	Dez. 11	Okt. 11		Personalkapazität GW		
8	GS	Lohmarer Str. 11, Humboldt/Gremberg	WC Sanierung		x	x	x		5	Feb. 11	Jun. 11		Dez. 11	Personalkapazität GW		
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr., Höhenberg	Abbruch versch. Gebäude		x	x	x		10	Jul. 09	N.N.		N.N.	geänderter Planungsauftrag		
8	GS	Olpener Str. 930, Brück	Sanierung TH Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	787.000 €	X	X	X		90	Sep. 10	Jul. 11		Okt. 11	Firmenkündigung		
			GI Klassentrakt A/2.RTW /Pa		x	x	x		90	Mrz. 10	Sep. 11					
			WC Sanierung		x	x	x		80	Dez. 10	Aug. 11		Sep. 11	Vergabehindernisse		
8	GS	Westerwaldstr. 90, Humboldt/Gremberg	Schallschutzmaßnahme		x	x	x		70	Jul. 11	Sep. 11					
			WC Sanierung		x	x	x		30	Feb. 11	Nov. 11					
8	BK	Westerwaldstr. 92, Humboldt/Gremberg; Georg-Simon-Ohm-Schule	Sonnenschutz / Fenster		x	x			80	N.N.	N.N.	Mrz. 11	Okt. 11	Neuterminierung erforderlich		
9	GS	Alte Wipperfürther Str. 49, Buchheim; Sankt-Mauritius-Schule (KGS) / GGS	Geschossdämmung		x					Sep. 11	Dez. 11					
			Schulhof- u. Kanalsanierung		x	X	X		50	Jul. 11	Nov. 11			Personalkapazität GW		
9	GS	Am Feldrain 10, Flittard	GI		x	x	x		30	Jul. 10	Dez. 11					
9	TH	Bergischer Ring, Mülheim	Erneuerung Hallenboden		x				90	Jul. 11	Sep. 11					
			Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		20	Dez. 09	Okt. 12			Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit dem Bezirk so, dass die Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport auf ein Minimum reduziert werden, dadurch ergibt sich eine längere Zeit bis zur endgültigen Fertigstellung.		
9	IGS	Burgwiesenstr. 125, Gesamtschule Holweide	Sanierung Toilettenanlage		x	X	X		60	N.N.		Jul. 11	Dez. 11	Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW		
			Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X	X	98	Sep. 08	Jun. 11		Okt. 11	Restarbeiten		
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5, Holweide; Berthold-Otto-Schule	Betonsanierung Pausengang		x	x	x		50	N.N.				Neuterminierung erforderlich		
			Sanierung WC Anlagen		x	x				N.N.				Neuterminierung erforderlich / Personalkapazität GW		
9	GS	Diependahlstr. 12, Stammheim	GI Schulgebäude und HM-Whg. KP II	3.000.000 €	X	X	X		66	Jul. 09	Okt. 11					
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13, Mülheim; Rhein-Gymnasium	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade		x	x	x		90	Jul. 10	Dez. 11					
			Fensteranierung		x	x	X		10	N.N.		Jul. 11	Dez. 11			
			Sanierung Hausmeisterhaus		x	x	x		60	Feb. 11	Aug. 11		Okt. 11	Vergabehindernisse		
9	GS	Ferdinandstr. 43, Mülheim; Montessori Grundschule	Altbau - Herstellung 2. baul. Rettungsweg		x	X	X		30	Jul. 11	Dez. 11					
			Kanalsanierung		X	X	X		90			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011		
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59, Mülheim; Hölderlin-Gymn.	CAS Verkabelung		x	x	x	x	95	Jul. 10	Jul. 11		Sep. 11	Restarbeiten		
9	SOS	Holweider Str., Mülheim; Andre-Thomkins-Schule	CAS Verkabelung		x					Mrz. 11	Sep. 11			Personalkapazität GW / Neuterminierung erforderlich		
9	GS	Honschaftstr. 312, Höhenhaus	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						Jul. 11	Dez. 11			Personalkapazität GW / Neuterminierung erforderlich		
			Toilettensanierung		x	X	X		20	Jul. 11	Dez. 11			geänderter Planungsauftrag		

Prio-Liste Schulbau 2011														Stand: 31.08.2011			
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen			
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe				
9	IGS	Im Weidenbruch 214/ Auf dem Flachsacker 5, Höhenhaus; Willy-Brandt-Gesamtschule	Kesselsanierung WC-Anlagen Treppen Kern		x	X			70	N.N.		Nov. 11	Mrz. 12	Personalkapazität GW			
9	GS	Kopernikusstr. 40-42, Buchforst	Sanierung OGTS-Küche Toilettensanierung		x	x	x		50	Jul. 11	Dez. 11		Jul. 12	Personalkapazität GW			
9	GS	Leuchterstr. 25, Dünwald	Umbau Feuerwehrhaus in OGTS Erweiterung		x					N.N.				Neuterminierung erforderlich			
9	BK	Modemannstr.25, Buchheim; Erich-Gutenberg-BK	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung		x	x				Jan. 12	Dez. 12			Personalkapazität GW			
9	GS	Mulheimer Freiheit	Toilettensanierung		X	X	X		40			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
9	HS	Rendsburger Platz 1, Mülheim	TH Akustikdecke + Beleuchtung erneuern		x					Jul. 11	Aug. 11			Aufgrund Neubau einer Halle, wird die Sanierung nach 2012/13 verschoben - entfällt aus dieser Liste			
9	GS	Ricarda-Huch-Str.	Toilettensanierung		X	X	X		20			Jul. 11	Dez. 11	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2011			
9	SOS	Thymianweg 1a, Höhenhaus; Förderschule Lernen	Abriß (Trakt B+D) Umbau (Trakt A+C)		x	x	x		20	Jul. 10	Aug. 11		Nov. 12	Fortschreibung Bauzeitenplan			
9	HS	Tiefentalstr. 66, Mülheim	Schwimmbadsanierung		x	x				Jul. 11	Jun. 12	Sep. 11	Dez. 12	Personalkapazität GW			

im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen:

1	GYMN	Alte Wallgasse 10, Altstadt/Nord; Königin-Luise-Schule	Erneuerung der HK Ventile		x	x	x	x	100	Apr. 11	Apr. 11		Apr. 11	Fertig
3	GYMN	Biggestr. 2, Lindenthal; Apostelgymnasium	Erneuerung der TH-Beleuchtung		x	x	X		100	N.N.	N.N.	Apr. 11	Mai. 11	Fertig
3	GS	Breslauer Str. 11, Weiden; Albert-Schweitzer-Schule	TH Duschräume/Toiletten		x	x	X		100	N.N.	N.N.	Mrz. 11	Aug. 11	Fertig
3	GS	Freiligrathstr. 60, Lindenthal; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS) / GGS	Fenster-, Fassade-, Dach-sanierung, denkmalgeschütztes Gebäude KP II	1.500.000 €	x	x	x		100	Jun. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fertig
3	GS	Geilenkircher Str. 52, Braunsfeld	1. Tranche Fenster KP II	2.100.000 €	X	X	X		100	Mrz. 10	Jul. 11		Aug. 11	Fertig
3	GS	Im Kamp 14, Widdersdorf; Pater-Delp-Schule	WC-Sanierung		x	x	X		100	N.N.	N.N.	Apr. 11	Jun. 11	Fertig
3	GS	Kirchweg 138, Junkersdorf; Ildefons-Herwegen-Schule	Brandschutztüren/Paneldecken		x	x	x	x	100	Okt. 09	N.N.		Aug. 11	Fertig
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55, Sülz; Schiller-Gymn. / Elisabeth von Thüringen-Schule	Trakt F - Fenstererneuerung, Fassaden-, Flachdachdämmung, Photovoltaikanlage, Zweiter Rettungsweg KP II	1.500.000 €	X	X	X		100	Jun. 10	Jun. 11		Jun. 11	Fertig
3	SOS	Redwitzstr. 80, Sülz	Heizung inkl. Regelungstechnik		x	x	x		100	Sep. 09	N.N.		Jun. 11	Fertig
4	HS	Borsigstr. 13, Ehrenfeld	Mittagsversorg. im Sek. I		x	x	x		100	Sep. 10	Jun. 11		Jun. 11	Fertig
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45, Bocklemünd; Max-Ernst-Gesamtschule	Trakt H Dachsanierung		x	x	x		100	Okt. 10	Sep. 11		Aug. 11	Fertig
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22, ; Wilh.-Leyendecker-Schule	Fenster, Fassade KP II	1.200.000 €	X	X	X		100	Jul. 10	Jul. 11		Jul. 11	Fertig
5	HS	Brehmstr. 2/Eingang Esenbeckstr., Riehl	Schulhofsanierung		x	x	x		100	Apr. 10	N.N.		Aug. 11	Fertig
5	GYMN	Escher Str. 247, Bilderstöckchen; Dreikönigsgymnasium	GI Turnhalle KP II	1.700.000 €	X	X	X		100	Mrz. 10	Jul. 11		Jul. 11	Fertig
6	RS	Karl-Marx-Allee 43, Seeberg; Henry-Ford-RS	Innen WC Sanierung		x	x	x	x	100	Jul. 10	N.N.		Jul. 11	Fertig
6	GS	Lebensbaumweg 51, Heimersdorf; Anna-Langohr-Schule (GGS) / KGS	TH Duschräume sanieren		x	x	x		100	Jul. 10	Jul. 11			Fertig
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-Schule	Dachsanierung Hauptgebäude u. Thgang KP II	1.100.000 €	X	X	X		100	Okt. 09	Jun. 11		Jul. 11	Fertig
7	SOS	Auf dem Sandberg 120, Poll	Umbau WC-Anlage		x	x	x	x	100	Aug. 09	Jul. 11			Fertig
7	GS	Breitenbachstr. 2, Gremberghoven; Friedrich-List-Schule;	Hausanschlusskanal		x	X	X		100	N.N.	N.N.	Jul. 10	Jul. 11	Fertig

Prio-Liste Schulbau 2011														Stand: 31.08.2011			
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen			
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe				
9	IGS	Burgwiesenstr. 125; Gesamtschule Holweide	Erneuerung Abhangdecken + Sanitäranlage Turnhalle, Umkleiden, Toiletten, Gänge, Foyer, Außenbereich	225.000 €	X	X	X		100	Jun. 11			Aug. 11	Fertig			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13, Mülheim; Rhein- Gymnasium	Toilettensanierung		x	x	x		100	Jul. 10	Jun. 11		Jul. 11	Fertig			
9	GYMN	Genovevastr. 58-62, Mülheim; Genoveva- Gymnasium	Toilettensanierung		x	x	x		100	Jul. 10	Jul. 11			Fertig			
9	SOS	Holweider Str., Mülheim; Andre-Thomkins- Schule	GI TH Sanierung Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X	X	100	Jul. 10	Jul. 11		Aug. 11	Fertig			
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52, Buchheim; Johann- Gottfried-Herder-Gymn.	Anmietung Klassencontainer		x	x	x	x	100	Aug. 10	Jun. 11		Jul. 11	Fertig			
9	SOS	Thymianweg 1a, Höhenhaus; Förderschule Lernen	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus		x	x	x	x	100	Mai. 09	Jul. 11			Fertig			
9	HS	Tiefentalstr. 66, Mülheim	Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X	X	X	X	100	Feb. 11	Jun. 11			Fertig			
9	HS	Tiefentalstr. 66, Mülheim	Toilettensanierung		x	x	x		100	Jul. 10	N.N.		Jul. 11	Fertig			
9	HS	Von-Bodelschwingh-Str., Höhenhaus	Erneuerung eines Heizkessels		x	x	x		100	Mai. 10	N.N.		Jul. 11	Fertig			
9	HS	Wuppertaler Str. 19, Buchheim	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung Hauptgebäude KP II	1.300.000 €	X	X	X		100	Sep. 10	Jul. 11		Aug. 11	Fertig			
9	HS	Wuppertaler Str. 19, Buchheim	Instandsetzung Pausengang		x	x	x		100	Okt. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fertig			
9	HS	Wuppertaler Str. 19, Buchheim	Toilettensanierung		x	x	x		100	Okt. 10	Jun. 11		Sep. 11	Fertig			