

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen											
<b>Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenerträge -</b>												<b>2.487.500,00 €</b>																							
10	Adolf-Fischer-Str. 1	6 x Umkleideraum, 2 x Allgemein	1	0	8	0			x			10.000,00 €		4	x	x	x	x	100		Jul 10			2010	Fertig, im Rahmen Toilettensanierungsprogramm IH 1346340 keine Kosten angefallen, da im Rahmen der Gay Games IH 1350954 bereits saniert.										
10	Antwerpener Str. GS	HG KG Jungen	1	12	3	0			x			5.000,00 €		1					0		<b>Dez 11</b>				Personalkapazität GW										
10	Antwerpener Str. GS	HG KG Mädchen	1	0	3	3			x			5.000,00 €		1	x					<b>Okt 11</b>															
10	Antwerpener Str. GS	Turnhalle Mädchen	1	0	1	0			x			5.000,00 €		1																					
10	Antwerpener Str. GS	Turnhalle Jungen	1	2	1	0			x			5.000,00 €		1																					
10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Mädchen	1	0	2	0			x			9.000,00 €		1	x	x	x		30	Mai 11	Sep 11														
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 BK	Außen-WC, Anlage Jungen	1	15 (Trockenurinale)	2	0			x			50.000,00 €		7					100					2009	Fertig										
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 BK	Außen-WC, Anlage Mädchen	1	0	2	0			x			50.000,00 €		7	x	x	x	x																	
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 FS	Außen-WC, Anlage Jungen	1	7 (Trockenurinale)	2	0			x			50.000,00 €		7					0							Bauunterhaltung liegt bei der Freien Schule									
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 FS	Außen-WC, Anlage Mädchen	1	0	2	0			x			50.000,00 €		7																					
10	Dagobertstr. 79	Lehrertoiletten im 1. OG	1			2	0		x			1.000,00 €		1	x	x	x		20	Jul 11	Dez 11					Personalkapazität GW, siehe auch Prio 2									
10	Eitorfer Str. 16	Trakt E, Jungen-WC	1	20	4	0			x			1.000,00 €		7	x	x	x	x	100					2009	Fertig										
10	Eitorfer Str. 16-24	Sporthalle Reitweg, Jungen-WC	1	3	1	1			x			1.000,00 €		7					100	Nov 10	Mrz 11				Fertig										
10	Eitorfer Str. 16-24	Sporthalle Reitweg, Mädchen-WC	1	0	1	0			x			500,00 €		7	x	x	x																		
10	Eitorfer Str. 18	Trakt K, Jungen	1	8	4	1			x			1.000,00 €		7	x	x	x	x	100					2009	Fertig										
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt A, Jungen-WC	1	2	4	1			x			1.000,00 €		7	x	x	x	x	100					2009	Fertig										
10	Eumeniusstraße 4	Altbau, EG, Lehrer- WC	1	2	1	0			x			3.000,00 €		7								<b>Dez 11</b>													
10	Eumeniusstraße 4	Altbau EG, Lehrerinnen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		7	x	x	x		30	Jul 11						siehe auch Prio 3+4									
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, 2. OG - Jungen/Mädchen-WC	1	0	1	0			x			5.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 10	Mrz 11					Fertig, siehe auch Prio 3									
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, EG, Mädchen-WC	1	0	2	1			x			600,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 10	Mrz 11					Fertig, siehe auch Prio 3									
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, KG - Jungen/Mädchen-WC	1	0	2	0			x			5.000,00 €		4	x	x	x	x	100				Jul. 09			Fertig									

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Damen-WC	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1							Dez 11				
10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Herren-WC	1	0	1	0			x			1.500,00 €		1											
10	Gilbachstr. 20	HG EG Damen- u. Herren-WC	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0			x			1.000,00 €		1	x	x	x		15	Jul 11					
10	Gilbachstr. 20	HG 5. OG., Mädchen-WC	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0			x			2.000,00 €		1											
10	Hansaring GYM	Außenanlage Mädchen	1	0	3	0			x			4.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Aug 10	Mrz 11		Feb. 11	Fertig	
10	Judenkirchhofsweg 6	UG, Schüler-WC	1	8	2	1			x			5.000,00 €		4							Jul 11				
10	Judenkirchhofsweg 6	UG, Schülerinnen-WC	1	0	2	0			x			7.500,00 €		4	x	x	x		100	Aug 10					Fertig, siehe Prio 4
10	Judenkirchhofsweg 6	OG, Schüler-WC	1	2	1	0			x			6.000,00 €		4											
10	Judenkirchhofsweg 6	OG, Schülerinnen-WC	1	0	2	0			x			5.000,00 €		4											
10	Neuhöfferstr. 12	Schulhof Mädchentoilette	1	0	1	0			x			200,00 €		7							Mrz 11				
10	Neuhöfferstr. 12	Schulhof Jungen	1	12	1	0			x			1.000,00 €		7	x	x	x	x	100	Jul 10				Feb 11	Fertig, in Turnhalle war kein Bedarf
10	Neuhöfferstr. 12	1. OG Lehrertoilette	1	2	2	0			x			1.000,00 €		7											
10	Neuhöfferstr. 12	Turnhalle	1	2	2	0			x			3.000,00 €		7											
10	Palmstr. 1 GS	EG Mädchen	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1											
10	Palmstr. 1 GS	EG Jungen	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1											
10	Palmstr. 1 GS	Außenanlage Mädchen	1	0	2	0			x			2.000,00 €		1	x	x	x	x	100						2008 Fertig
10	Palmstr. 1 GS	Außenanlage Jungen	1	0	2	0			x			2.000,00 €		1											
10	Palmstr. 1 GS	OG Jungen	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1											
10	Palmstr. 1 GS	OG Mädchen WC	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1											
10	Thusneldastr. 15-17	Turnhalle UG, WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		4							Mrz 11				
10	Thusneldastr. 15-17	Aula, UG, WC-Herren	1	0	3	0			x			25.000,00 €		4											
10	Thusneldastr. 15-17	Verwaltungstrakt EG, Lehrer-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Aug 10				Apr 11	Fertig, siehe auch Prio 3
10	Thusneldastr. 15-17	Verwaltungstrakt EG, Lehrerinnen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		4											
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen/Jungen/Lehrer-WC Trakt E	1	0	6	0			x			5.000,00 €		4	x	x	x		5	Jul 11	Dez 11				
11	Frankstr.	1. OG Anbau	1	0	1	0			x			2.000,00 €		3					100			Mai 11	Mai 11	Fertig	
11	Frankstr.	EG Anbau Damen	1	0	1	0			x			2.000,00 €		3					100			Mai 11	Mai 11	Fertig	
11	Frankstr.	EG Anbau Herren	1	1	1	0			x			3.000,00 €		3					100			Mai 11	Mai 11	Fertig	
11	Frankstr.	EG Damen	1	0	1	0			x			10.000,00 €		3					100	Jul 11	Okt 11				Fertig
11	Frankstr.	Gymnastikhalle	1	0	1	0			x			5.000,00 €	Sanierung Gymnastikhalle geplant	3					100	Jul 05	Jul 05	Mai 11	Mai 11	Pinselsanierung	
11	Frankstr.	Turnhalle Damen	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			500,00 €	Abriss für Neubau	3											entfällt / Abriss für Neubau
11	Frankstr.	Turnhalle Herren	1	1	1	0			x			5.000,00 €	Abriss für Neubau	3											entfällt / Abriss für Neubau
11	Georgsplatz	1. OG Lehrer	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			200,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
11	Georgsplatz	3. OG Damen	1	0	1	0			x			1.000,00 €		4	x	x	x		15	Jul 11	Okt 11				
11	Georgsplatz	4. OG Damen	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			5.000,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgsplatz	EG Lehrer	1	0	1 + 1 Putz-WT				x			3.000,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgsplatz	Pavillon Damen	1	0	1 + 1 Putz-WT				x			3.000,00 €		4	x										entfällt / Abriss für Neubau
11	Georgsplatz	Pavillon Herren	1	1	1	0			x			3.000,00 €		4	x										entfällt / Abriss für Neubau
11	Georgsplatz	Turnhalle Herren	1	0	5 im Waschraum	0			x			3.000,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgstr. 9 - 13	Damen-Außenanlage	1	0	3erWT	0			x			1.500,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgstr. 9 - 13	Herren Außenanlage	1	Rinnenurin al	3erWT	0			x			1.500,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Damen 1. OG	1	0	1	0			x			500,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 1. OG	1	1	1	0			x			500,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 2. OG	1	0	1	0			x			500,00 €		4	x				0	Jul 11	Okt 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Lehrer Damen / HG 1. OG	1	0	1	0			x			2.000,00 €		2	x				10	Okt 11	Dez 11				
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Lehrer Herren / HG 1. OG	1	1	1	0			x			2.000,00 €		2	x				10	Okt 11	Dez 11				
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	OG / Pavillon 2	1	2	2	0			x			7.500,00 €		2					0						Abriss Pavillon ca. 2015, Pinselsanierung
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Damen / Turnhalle 1. OG	1	0	2	0			x			7.500,00 €		2	x	x	x	x	100					2010	Fertig, erfolgte im Rahmen Sanierung Duschen
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Herren / Turnhalle 1. OG	1	2	2	0			x			7.500,00 €		2	x	x	x	x	100					2010	Fertig, erfolgte im Rahmen Sanierung Duschen
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	EG ausgebaut; OG/Pavillon 1	1	2	2	0			x			7.500,00 €		2	x				0	Nov 11	Dez 11				Abriss Pavillon ca. 2015, Pinselsanierung
11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Pausenhof WC- Jungen	1	15	1xWaschr. 1,50 m	0			x			6.000,00 €		4					100					2008	Fertig im Rahmen der Instandhaltung
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Lehrer WC Damen	1	0	4	0			x			6.000,00 €		4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	1	0	0	0			x			12.000,00 €		4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
11	Lindenstr. 78	Außen WC-Jungen	1	11	1	1			x			25.000,00 €		7					100						
11	Lindenstr. 78	Trakt C 3. OG	1	0	1	0			x			2.500,00 €		7					100						
11	Lindenstr. 78	Trakt C EG, Lehrer	1	0	1	0			x			2.500,00 €		7					100						
11	Lindenstr. 78	Trakt C EG, Lehrerin	1	0	1	0			x			2.500,00 €		7					100						
11	Lindenstr. 78	Turnhalle EG Jungen R003	1	0	1	0			x			2.500,00 €		7					100					2008	Fertig im Rahmen der Instandhaltung
11	Lindenstr. 78	Turnhalle 1. OG WC Mädchen	1	0	1	0			x			2.500,00 €		7					100						
11	Lindenstr. 78	Außen Mädchen-WC	1	0	1	1			x			2.500,00 €		7					100						

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
11	Loreleystr. KGS	Lehrer	1	?					x			7.000,00 €		1					20	Jul 11	Dez 11			Restarbeiten Fenster - Brandschutzsanierung
11	Marienplatz 2	Jungen-WC Außenanlage	1	4	2erWT	0			x			3.000,00 €		8	x				0	Okt 11	Dez 11			
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	1	0	1	0			x			7.500,00 €		7							Nov 10			
11	Perlengraben 101 BK		1	0	1	0			x			7.500,00 €		7										
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Damen/B-Trakt 1. OG	1	0	1	0			x			7.500,00 €		7										
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	1	0	1	0			x			7.500,00 €		7	x	x	x	x	100	Jul 10				Pinselsanierung fertig. Gesamtes Objekt als GI angemeldet.
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	1	0	1	0			x			7.500,00 €		7										
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Damen/B-Trakt 1. OG	1	0	1	0			x			7.500,00 €		7										
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Hofanlage	1	6	2	0			x			100.000,00 €		1	x				5	Sep 11	Dez 11			Geringerer Bedarf-Änderung Zielvereinbarung
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Hofanlage	1	0	2	0			x			100.000,00 €		1	x				5	Sep 11	Dez 11			Geringerer Bedarf-Änderung Zielvereinbarung
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Turnhalle	1	2	1	0			x			40.000,00 €	Im Rahmen der GI	1							Jul 05			Im Rahmen der GI
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Turnhalle	1	0	1	0			x			40.000,00 €	Im Rahmen der GI	1							Jul 05			Im Rahmen der GI
11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Jungen Hofanlage	1	6	2	0			x			100.000,00 €		8	x				5	Sep 11	Dez 11			Geringerer Bedarf-Änderung Zielvereinbarung
11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Mädchen Hofanlage	1	0	2	0			x			100.000,00 €		8	x				5	Sep 11	Dez 11			Geringerer Bedarf-Änderung Zielvereinbarung
11	Severinswall	1. OG Lehrer	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			4.000,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		
11	Severinswall	2. OG Lehrer	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			5.000,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		
11	Severinswall	EG Lehrer Damen	1	0		1	0		x			1.000,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		vorläufig Pinselsanierung; Sanierung im Rahmen der GI 2013/14, Bauausführung fertig
11	Severinswall	EG Lehrer Herren	1	2		1	0		x			1.000,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		
11	Severinswall	Turnhalle Damen	1	0	1 + 1 Putz-WT	0			x			500,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		
11	Severinswall	Turnhalle Herren	1	2		1	0		x			10.000,00 €	Im Rahmen der GI	4					0	Jul 11	Dez 11	Okt 11		
11	Zwirnerstraße	Jungen-WC (Außenanlage)	1	10	1 2erWT	0			x			10.000,00 €		1	x	x			20	Jul 11	Dez 11			
11	Zwirnerstraße	Mädchen-WC (Außenanlage)	1	0	1 2erWT	0			x			10.000,00 €		1	x	x			20	Jul 11	Dez 11			
12	Annastr. 63 GS	Gebäude Mädchen-WC	1	0	1	0			x			4.000,00 €		1					0	Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
12	Annastr. 63 GS	Gebäude Jungen-WC	1	1	1	0			x			4.000,00 €		1					0	Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Mädchen	1	0	2	0			x			10.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Jungen	1	4 m Trockenurinale	2	0			x			10.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Mädchen-WC	1	0	2	0			x			7.500,00 €	im Rahmen Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude (alt) enthalten	7	x	x	x	50	Jul 10					Terminänderung bedingt durch Insolvenz der Metallbaufirma Fenster/Fassade)
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Jungen-WC	1	1	2	0			x		7.500,00 €	7												
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Mädchen	1	0	1	0			x		7.500,00 €	7												
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Jungen	1	1	1	0			x		7.500,00 €	7												
12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	1	0			x			5.000,00 €	1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Jungen-WC	1	1	1	0			x			5.000,00 €	1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Lehrer-WC	1	0	1	0			x			10.000,00 €	im Rahmen KP II Maßnahme Sanierung TH enthalten	1	x	x	x	90	Jul 10					im Rahmen der KP-II TH
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	1	0			x		10.000,00 €	1												
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Jungen-WC	1	0	1	0			x		10.000,00 €	1												
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Lehrer-WC	1	0	1	0			x			10.000,00 €	3						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	1	0			x			10.000,00 €	3						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Jungen-WC	1	0	1	0			x			10.000,00 €	3						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	6	0			x			15.000,00 €	6						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Jungen-WC	1	2	6	0			x			15.000,00 €	6						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Mädchen-WC	1	0	6	0			x			10.000,00 €	1						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Jungen-WC	1	3	6	0			x			10.000,00 €	1						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	1	0			x			7.500,00 €	1						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Jungen-WC	1	0	1	0			x			7.500,00 €	1						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	1	0	3	0			x			7.500,00 €	4						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	1	3	3	0			x			7.500,00 €	4						Sep 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Mädchen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €	1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Jungen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €	1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Lehrer-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Jungen-WC	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES Damen B058	1	0	2	0			x			500,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	AF EG Damen E039	1	0	2	1			x			3.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	1	3	2	0			x			3.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	1	3	2	0			x			3.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Damen C020	1	0	1	1			x			1.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Herren C025	1	0	1	1			x			500,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES Herren B024	1	0	2	0			x			500,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES OG B124 + 126	1	0	1	0			x			2.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Alter Militärring 96	ES+AF Turnhalle 2, WC Herren	1	0	2	0			x			1.000,00 €		3	x	x				Jun 11	Dez 11	Sep 11		Baubeginn terminiert
13	Berrenrather Str. 179	Turnhalle WC Herren	1	2	1	0			x			1.000,00 €		1										Nach erneuter Besichtigung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Berrenrather Str. 179	Turnhalle WC Dammen	1	0	1	0			x			1.000,00 €		1										Nach erneuter Besichtigung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Berrenrather Str. 179	Außen-WC Herren	1	Rinne 4 m	1 Stck. à 1,50 m				x			12.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
13	Berrenrather Str. 179	Außen-WC Damen	1	0	1 Stck. à 1,50 m				x			2.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
13	Berrenrather Str. 352	Schüler-WC Herren	1	Rinne 4 m	2 Becken				x			10.000,00 €		1	x	x	x		10	Aug 11	Dez 11			
13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Herren	1	Rinne 5 m	2 Stck. à 1,50 m				x			15.000,00 €		1	x	x	x		10	Aug 11	Dez 11			
13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Damen	1	0	2 Stck. à 1,50 m				x			5.000,00 €		1	x	x	x		10	Aug 11	Dez 11			
13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide gemischt	1	0	1	0			x			1.500,00 €		4	x	x	x		92	Nov 07	Feb 11		Dez 11	derzeit von der Neubaumaßnahme betroffen
13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide Damen	1	0	0	0			x			500,00 €		4	x	x	x		92	Nov 07	Feb 11		Dez 11	derzeit von der Neubaumaßnahme betroffen
13	Geilenkirchener Str. 52	Außen-WC	1	Urinal u Rinne 6 m	4	0			x			10.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Herren C 013	1	0	1	0			x			500,00 €		1	x	x				Jul 11	Dez 11			wird mit der Schülertoiletten-sanierung durchgeführt
13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Damen C013	1	0	1	0			x			500,00 €		1	x	x				Jul 11	Dez 11			wird mit der Schülertoiletten-sanierung durchgeführt
13	Kölner Straße	Turnhalle Damen	1	0	2	0			x			250,00 €		1						Jul 11	Dez 11			wird mit der Schülertoiletten-sanierung durchgeführt
13	Leybergstr. 1	Gymnastikhalle Herren, G 004	1	0	1	0			x			1.500,00 €		4										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Leybergstr. 1	Gymnastikhalle Damen	1	0	1	0			x			1.500,00 €		4										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
13	Leybergstr. 1	2. OG Damen C 201	1	0	1	0			x			10.000,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	1	1	1	0			x			5.000,00 €		1						Nov 11	Dez 11				wird mit der Schülertoilettensanierung durchgeführt
13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	1	0	1	0			x			5.000,00 €		1						Nov 11	Dez 11				wird mit der Schülertoilettensanierung durchgeführt
13	Lohrbergstraße 46	Turnhalle Herren B002	1	0	1	0			x			2.500,00 €		1											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Lohrbergstraße 46	Turnhalle Damen B 002	1	0	1	0			x			2.500,00 €		1											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Nikolausstr. 51-53	Gymnastikhalle Gemeinschafts-WC	1	2	1	0			x			500,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle EG Herren	1	2	1	0			x			300,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle EG Damen	1	0	1	0			x			2.500,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle OG in Umkleide	1	0	1 x 3 m	0			x			500,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Ostlandstr. 39	Erdgeschoss	1						x			10.000,00 €	6 WC-Anlagen ?????	5											PPP
13	Redwitzstr. 80	D108 Saniraum	1	0	1	1			x			5.000,00 €		8											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Redwitzstr. 80	WC D 107	1	0	1	0			x			500,00 €		8											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Wendelinstr. 64	Turnhalle Damen + Herren	1	2/0	je 1	0			x			5.000,00 €		1											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Wendelinstr. 64	3. OG WC 1. Klasse	1	0	1	0			x			2.000,00 €		1											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich
13	Wendelinstr. 64	3. OG WC 1. Klasse	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1											
14	Baadenberger Str. 111 GHS	Außenl.	1	12	4	0			x			3.000,00 €		2	x		x	x	100	Mrz 11	Apr 11		ja		Fertig / Kleinere Rep.- Arb./ Pinselsanierg.
14	Baadenberger Str. 111 GS	Außenl.	1	10	4	0			x			3.000,00 €		1											Keine Maßnahme erforderlich
14	Borsigstr. 13/Herbigstr. 14	Außenl. ( GGS )	1	10	4	0			x			40.000,00 €		2	x	x	x		25	Jul 11	Sep 11				mit Umbau der Urinalanlage, Trennwände, Fliesen, etc.
14	Görlinger Zentrum	Trakt K WC Herren	1	10	2	1			x			5.000,00 €		6					100	Feb 11	Sep 11		ja		Fertig / Pinselsanierung
14	Görlinger Zentrum	Trakt K WC Damen	1	0	2	0			x			10.000,00 €		6					100	Feb 11	Sep 11		ja		Fertig / Pinselsanierung
14	Görlinger Zentrum	Trakt K	1	10	4	1			x			5.000,00 €		6					100	Feb 11	Sep 11		ja		Fertig / Pinselsanierung
14	Gravenreuthstr. 5-7, 10 RS	Außenl.	1	8	4	0			x			2.400,00 €	neben der Turnhalle	3	x	x	x	x	100		Jul 05		ja		Fertig
14	Kolkrabenweg 8-10 SLB	Außenl. Mädchen + Jungen	1	10	3	0			x			6.500,00 €		8	x	x	x		25	Jul 11	Sep 11				mit Umbau der Urinalanlage, Fliesen, Anstrich etc.
14	Kolkrabenweg 8-10 SLB	Außenl. Mädchen + Jungen	1	2	2	0			x			4.800,00 €		8	x	x	x		25	Jul 11	Sep 11				
14	Montessori Gym. Rochusstr.	Innenl.	1	6	12	0			x			6.000,00 €		5	x	x	x		25	Feb 11	Apr 11		ja		funktionsfähige Instandsetzung aller innenliegender WC- Anlagen, GI
14	Montessori HS Rochusstr. 145	Innenl.	1	0	2	0			x			4.500,00 €		5	x	x	x		25	Feb 11	Apr 11		ja		miuß erfolgen gem. ZV- Änderung vom 09.05.11 ( PS 14- 21239- 011 )

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
14	Platenstr. 7- 9	Aussen- WC- Anlagen ( Jungen/ Mädchen )												1	X		X	X	100			Jan 11	ja	Fertig / WC- Sanierung war in der ursprünglichen Liste nicht enthalten ( Umbau der Urinalanlage, Änderung der Raumaufteilung, Anstrich, etc.)
14	Rochusstr. 145	Pausen-WC Jungen	1	5	3	0			x			10.000,00 €		5	X	X	X	X	100	Jul 10	Mrz 11		ja	Fertig
14	Rochusstr. 145	Pausen-WC Mädchen	1	0	3	0			x			10.000,00 €		5	X	X	X	X	100	Jul 10	Mrz 11		ja	Fertig
14	Vogelsanger Str. 453	Aussen- WC- Anlagen ( Jungen/ Mädchen )	1											1	X		X	X	100			Jan 11	ja	Fertig / WC- Sanierung war in der ursprünglichen Liste nicht enthalten ( Sanitär, Anstrich, etc.)
14	Weinsbergstr. 72 BK 20	Außenl.	1	4	12	1			x			2.000,00 €		7						Aug 11	Okt 11			Pinselsanierung
15	Escher Str. 245-247	Trakt A	1	Rinnenurinal	8	0			x			5.000,00 €		4	X	0	0	0	0	Okt 11	Nov 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
15	Nesselrodestr. 15	Hauptgebäude	1	14	8	0			x			10.000,00 €		1	X	95	30	0	0	Okt 11	Nov 11			Pinselsanierung
15	Nibelungenstr. 50a	Hauptgebäude	1	10	10	0			x			3.000,00 €		1	0	0	0	0	0	Okt. 2011	Nov. 2011			Pinselsanierung mit PS Projekt Turnhalle, neu terminiert
15	Niehler Kirchweg 118	Hauptgebäude	1	2+2*3,5m Trockenurinal	11	0			x			5.000,00 €		7	X	0	0	0	0	Okt 11	Nov 11			Pinselsanierung
16	Balsaminenweg 52	Trakt TH, Mädchen/Jungen	1	0	2	0			x			5.000,00 €		1	X	X	X	X	100				2010	Fertig
16	Schulstr. 18 SZ		1	20	15	2			x			30.000,00 €		5	X	X	X	X	100				2009	Fertig
17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Jungen	1	6	1	0			x			4.000,00 €		1	X				0	Sep 11	Nov 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Mädchen	1	0	2	0			x			3.000,00 €		1	X				0	Sep 11	Nov 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Bonner Str. 40 HS	Außen-WC Jungen	1	Reihe	1	0			x			2.500,00 €		2	X				0	Jul 11	Sep 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Bonner Str. 40 HS	Außen-WC Mädchen	1	0	2	0			x			2.500,00 €		2	X				0	Jul 11	Sep 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Friedensstr. 41-45	TH WC Jungen	1	2	1	0			x					1					0					Keine Maßnahme erforderlich
17	Friedensstr. 41-45	TH WC Mädchen	1	0	1	0			x			5.000,00 €		1	X				0	Sep 11	Nov 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Hohe Straße 77-79 GS	im Gebäude Jungen	1	0	3	0			x					1			X		100				2010	Fertig
17	Hohe Straße 77-79 GS	Im Gebäude Mädchen	1	6	3	0			x			5.500,00 €		1			X		100				2010	Fertig
17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	1	10	5	0			x			2.500,00 €		4	x				0	Sep 11	Nov 11			Neu terminiert (Personalkapazität der ausführenden Firma in den Sommerferien ausgebucht; Pinselsanierung
17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	1	0	1	0			x			2.500,00 €		4	x				0	Sep 11	Nov 11			Neu terminiert (Personalkapazität der ausführenden Firma in den Sommerferien ausgebucht; Pinselsanierung
17	Humboldtstr. 80 HS	WC HS Jungen	1	5	6	0			x			2.500,00 €		2	x				0	Jul 11	Sep 11			Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Humboldtstr. 80 HS	WC HS Mädchen	1	0	3	0			x			2.500,00 €		2	x				0	Jul 11	Sep 11			Neu terminiert; Pinselsanierung



Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
17	Konrad-Adenauer-Str. 20 GS	Außen-WC Jungen	1	10	1	0			x			3.000,00 €		1				X	100				2010	Fertig	
17	Konrad-Adenauer-Str. 20 GS	Außen-WC Mädchen	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1				X	100				2010	Fertig	
17	Kupfergasse 5-11 GS	Nutzung über 2009 unklar	1						x			4.000,00 €	Nutzung über 2009 unklar	1											Nutzung über 2009 unklar
17	Mörkeweg 2-6	Lehrer-WC B	1	0	1	0			x			2.000,00 €		8	X				0	Sep 11	Nov 11				Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Mörkeweg 2-6	Lehrer-WC B	1	0	1	0			x			2.000,00 €		8	X				0	Sep 11	Nov 11				Neu terminiert; Pinselsanierung
17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	9	10	3	0			x			5.000,00 €		1	X				0	Apr 12	Dez 12	Apr. 12	Dez. 12		Neu terminiert, Ausführung in 2012 wegen Erweiterung des Sanierungsumfanges (nunmehr komplette Instandsetzung), Schule und TH werden derzeit saniert.
17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	14	0	3	0			x			5.000,00 €		1	X				0	Apr 12	Dez 12	Apr. 12	Dez. 12		Neu terminiert, Ausführung in 2012 wegen Erweiterung des Sanierungsumfanges (nunmehr komplette Instandsetzung), Schule und TH werden derzeit saniert.
17	Schulstr. 23 GS	Außen und Innen WC Jungen	1	15	2	0	X	x				3.500,00 €		1	x	x			80	Jul 11	Sep 11				Pinselsanierung
17	Schulstr. 23 GS	Außen und Innen WC Mädchen	1	0	2	0	X	x				5.000,00 €		1	x	x			80	Jul 11	Sep 11				Pinselsanierung
17	Stresemannstr. 15 FSL	EG WC Jungen	1	Reihe	2	0			x			2.500,00 €		8	x				0	Jul 11	Sep 11				Pinselsanierung
17	Stresemannstr. 15 FSL	EG WC Mädchen	1	0	1	1			x			2.500,00 €		8	x				0	Jul 11	Sep 11				Pinselsanierung
18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen	1	2	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen	1	0	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	D 114	1	0	3	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	D 113	1	2	2	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	D 214	1	0	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	D 215	1	2	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen	1	3	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen	1	0	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen	1	0	4	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen	1	14	4	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen	1	0	2	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	TH alt Jungen	1	4	1	0			x					6											
18	Adalbertstr. 17	Th alt Mädchen	1	0	1	0			x			46.000,00 €		6											
18	Albermannstr. 21	3. OG Raum 301	1	0	1	0			x			3.000,00 €		2											Schließung Jul. 2012
18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	1	1	5	1			x			3.000,00 €		1											
18	Europaring	Außentoiletten Jungen	1	14	2	0			x					1											
18	Europaring	Außentoiletten Mädchen	1	0	2	0			x					1											
18	Europaring	EG Jungen	1	1	1	0			x					1											
18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen	1	1	1	0			x					1											

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer	1	0	1	0			x			10.000,00 €		1											
18	Falkensteinstr. 34	Schule KG Jungen	1	1	1	0			x					2	x	x		x	5		Dez 11				
18	Falkensteinstr. 34	Schule 1. OG Schüler	1	0	1	0			x					2	x	x		x	5						
18	Falkensteinstr. 34	Schule 2. OG Lehrer	1	0	1	0			x					2	x	x		x	5	Jun 11					
18	Falkensteinstr. 34	TH Jungen	1	0	1	0			x					2	x	x		x	5						
18	Falkensteinstr. 34	TH Mädchen	1	0	1	0			x					2	x	x		x	5						
18	Falkensteinstr. 34	Außen-WC Mädchen	1	0	2	0			x			11.900,00 €		2	x	x		x	5						
18	Fußballstr.	Mädchen	1	0	2 lange	0			x					1							Dez 11				
18	Fußballstr.	Jungen	1	15	2 lange	0			x					1											
18	Fußballstr.	Mädchen	1	0	1+1 Ausgussbecken	0			x					1							Jul 11				
18	Fußballstr.	Jungen	1	1	1	0			x					1											
18	Fußballstr.	Personal	1	0	1	0			x			7.500,00 €		1											
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Lehrer Herren	1	2	1	0			x					2	x	x	x		30		Dez 11				
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Umkleide Mädchen	1	2	1	0			x					2	x	x	x		30	Jun 11					
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Umkleide Jungen	1	2	1	2			x			850,00 €		2	x	x	x		30						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG E012	1	0	3	0			x					5	x	x			0	Okt 11	Dez 11				Beginn Herbst 2011 geplant
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG E09	1	0	3	0			x					5	x	x				Jul 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG C110	1	0	1	0			x					5	x	x			0	Dez 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG C108	1	2	1	0			x					5	x	x			0	Dez 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B113	1	2	1	0			x					5	x	x				Jul 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B114	1	0	1	0			x					5	x	x				Jul 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B122	1	2	1	0			x					5	x	x				Jul 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B123	1	0	1	0			x					5	x	x				Jul 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG A110	1	0	1	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG A108	1	2	1	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG A210	1	2	1	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG A208	1	0	1	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG C200	1	0	1	0			x					5	x	x									prüfen, nicht gelistet

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG C206	1	2	1	0			x					5	x	x									prüfen, nicht gelistet
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B224	1	0	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B223	1	2	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B213	1	2	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B214	1	0	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	3. OG B307	1	2	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	3. OG B308	1	0	1	0			x					5	x	x					Jul 11	Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG A006	1	0	2	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG A005	1	4	2	0			x					5	x	x	x		0	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	PZ C007	1	9	4	0			x					5	x	x			0	Dez 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	PZC 008	1	0	4	0			x					5	x	x			0	Dez 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 013	1	2	1	0			x					5	x	x	x		40			Dez 11			
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 019	1	2	2	0			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 020	1	0	1	1			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 006	1	0	1	1			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 010	1	0	1	0			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 014	1	0	1	0			x					5	x	x	x		40	Jun 11					
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 028	1	2	2	0			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 03	1	0	2	0			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 10	1	0	2	0			x					5	x	x	x		40						
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 17	1	0	2	0			x			159.000,00 €		5	x	x	x		40						
18	Helene Weber Platz	1. und 2. OG	1	0	6+1 Ausguss	0			x			4.500,00 €		2	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula	1	0	0	0			x					1							Dez 11				

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGs Mädchen	1	0	4	0			x					1											
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen	1	0	4	0			x					1											
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen	1	?	?				x					1											
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer	1	?	?				x					1											
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGs Turnhalle Jungen	1	1	1	0			x					1											
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGs Turnhalle Mädchen	1	0	1	0			x			27.500,00 €		1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	UG KGS Jungen	1	16	2	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen EG	1	8	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen EG	1	0	2	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG	1	2	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG	1	0	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer	1	0	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen	1	0	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG	1	2	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG	1	0	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG	1	0	1	0			x					1											
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG	1	0	1	0			x			24.000,00 €		1											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E EG Herren	1	1	1	0			x					2											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E EG Damen	1	0	1	0			x					2											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Herren	1	0	1	0			x					2											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Damen	1	0	1	0			x					2											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 2. OG unisex	1	0	1	0			x					2											
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Herren	1	0	1	0			x					2											

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Damen	1	0	1	0			x					2							N.N.				
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Herren	1	1	0	0			x					2							N.N.				
18	Nürnberg Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Damen	1	0	1	0			x			3.050,00 €		2							N.N.				
18	Olpener Str. GS	EG Altbau Lehrer	1	0	2	1	Ausguss		x			1.000,00 €		1	x	x	x		15	Mrz 10	Jul 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen	1	0	1 Doppeltisch	0			x					7						Okt 11	Dez 11				
18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen	1	10	1 Doppeltisch	x			x			1.600,00 €		7											
18	Vietostr.	Pausentoiletten Mädchen	1	0	1	0			x					8						N.N.	Dez 11			Schließung in 2013 beabsichtigt	
18	Vietostr.	Pausentoiletten Jungen	1	4	2	0			x			14.500,00 €		8											
18	Volberger Weg	EG Aula/Lehrer/Mädchen/Jungen	1	1	1	0			x			4.000,00 €		1										fertiggestellt im Rahmen energet. Sanierung	
18	Westerwaldstr. 90	Damen EG., 1. OG, 2. OG je 1	1	0	3	0			x			1.500,00 €		1	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
18	Zehnthofstr./Edison str.	Turnhalle Mädchen/Jungen	1	1	2	0			x					1							Dez 11				
18	Zehnthofstr./Edison str.	Verwaltung	1	0	2	0			x					1						Okt 11					
18	Zehnthofstr./Edison str.	Trakt C, KG, Lehrer	1	0	1	0			x					1											
18	Zehnthofstr./Edison str.	Trakt A, Lehrer, 1. OG	1	1	3	0			x			2.500,00 €		1											
19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	1	0	4	0			x			7.000,00 €		1	x	x	x		30	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC LVR	1	1	4	0			x			8.000,00 €		8	x	x	x		30	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC GS	1	1	4	0			x			9.000,00 €		1	x	x	x		30	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Am Feldrain	Verwaltung	1	3	6	0			x			1.000,00 €		1	x	x	x		30	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	An St. Theresia	Trakt A / Außentoiletten Mädchen/Jungen	1	4	2	0			x			15.000,00 €		1	x	x	x		100	Mrz 11	Mrz 11			Fertig	
19	An St. Theresia	Trakt B-C Klassen WC	1	0	12+3 Ausgussbecken	x			x			2.500,00 €		1	x	x	x		100	Mrz 11	Mrz 11			Fertig	
19	Diependahlstr.	Trakt C / Außentoilette	1	6	6	0			x			9.000,00 €		1	x	x	x		35	Jul 09	Okt 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Diependahlstr.	Trakt B - Turnhalle	1	0	2	0			x			8.000,00 €		1						Jul 05	Jul 05			Durch die GI sowie die Kanalsanierung und die Maßnahmen zum Brandschutz in der Turnhalle in 2011 besteht keine Möglichkeit die Turnhallen WC zu sanieren.	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Außentoilette	1	16	4	0			x			500,00 €		4	x	x	x	x	100				2010	Fertig
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Aula	1	0	2	0			x			500,00 €		4							Jul 05		2012	Maßnahme wird im Zuge der Sanierung der Aula abgearbeitet.
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Lehrer-WC Hauptschule	1	0	4+1 Ausgussbecken	0			x			5.000,00 €		2						Jul 05	Jul 05	2012	2013	Durch die Vielzahl der laufenden Maßnahmen in der Ferdinandstr. In 2011 besteht keine Möglichkeit diese
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Turnhalle	1	1	2	0			x			9.000,00 €		2								2013		
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Außentoilette Grundschule	1	5	4	0			x			200,00 €		1									2010	Fertig
19	Ferdinandstr.	Außentoilette Hauptschule	1	6	4	0			x			6.000,00 €		2	x	x			0	Sep 11	Dez 11			
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Mädchen-WC	1	0	1	0			x			5.000,00 €		3										PPP
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Jungen-WC	1	3	1	0			x			5.000,00 €		3										PPP
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Pavillon Fürstenbergstr.	1	0	2	0			x			5.000,00 €		3										PPP
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Pavillon Lassallestr.	1	0	6	0			x			5.000,00 €		3										PPP
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Turnhalle Jungen	1	3		1 0			x			5.000,00 €		3										PPP
19	Genoveastr. 58-62	Außen-WC Jungen	1	31	4	0			x			15.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 10	Apr 11			Fertig, siehe auch Prio 4
19	Genoveastr. 58-62	Außen-WC Mädchen	1	0	3	0			x			10.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 10	Apr 11			Fertig, siehe auch Prio 4
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 3. OG links	1	0	1	0			x			15.000,00 €		4	x	x	x	x	100				2010	Fertig, siehe auch Prio 4
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 3. OG rechts	1	0	1	0			x			10.000,00 €		4	x	x	x	x	100				2010	Fertig, siehe auch Prio 4
19	Graf-Adolf-Str. 59	Lehrer-WC Damen/Herren EG	1	4		4 0			x			1.000,00 €		4										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Graf-Adolf-Str. 59	Außen-WC's (Pausen-WC) Damen/Herren	1	6		10 0			x			15.000,00 €		4						Sep 11	Dez 11			Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Holweider Str. 2	Toilette Verwaltung Herren	1	1	1	0			x			5.000,00 €		8						Jul 05	Jul 05			Im Zuge des KPll werden die Außentoiletten und die Toiletten in der Turnhalle in 2011 saniert. Da kein Platz für Toilettencontainer auf dem Schulgelände vorhanden ist und ausreichend Toiletten für Lehrer und Schüler zur Verfügung stehen müssen ist eine Sanierung in 2011 nicht möglich.
19	Horststr. 1	Altbau Turnhalle	1	5	8	0			x			2.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Dez 11			Turnhalle wird zur GI angemeldet
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt B - Putzfrauen	1	0	1	0			x			5.000,00 €		4										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt C - Außentoilette	1	4 Reihen	4 große (8Stellen)	0			x			8.000,00 €		4							N.N.			Zur Zeit erfolgt Machbarkeitsstudie für einen Neubau

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt C - Turnhalle	1	0	1	0			x			7.000,00 €		4							N.N.			Zur Zeit erfolgt Machbarkeitsstudie für einen Neubau
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt A - Aula/Gymnastikhalle	1	2	2	0			x			350,00 €		4	x	x	x	x	100	Mrz 11	Dez 11		Mrz. 11	Fertig
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt E - 1. OG	1	0	2	0			x			500,00 €		4	x	x	x	x	100	Mrz 11	Dez 11		Mrz. 11	Fertig
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt E - 1. OG	1	3	2	0			x			500,00 €		4	x	x	x	x	100	Mrz 11	Dez 11		Mrz. 11	Fertig
19	Kopernikusstr. GS	Pausen WC's Mädchen/Jungen	1	7	4	0			x			5.000,00 €		1	X	X	X		25	Jul 11	Dez 11			
19	Kopernikusstr. GS	WC-Trakt Lehrer	1	1	1+1 Ausgussbecken	0			x			2.500,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Kopernikusstr. GS	WC 's Turnhalle	1	3	4+1 Ausgussbecken	0			x			2.000,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Langemass	Außentoiletten	1	22	6	0			x			1.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Mrz 11	Feb 11		Mrz 11	Fertig
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A Außentoiletten Mädchen/Jungen	1	9	12 Waschrinnen				x			5.000,00 €		7	x	X			0	Jul 11	Dez 11	Sep. 11		
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt E Turnhalle	1	0	2	0			x			2.000,00 €		7										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt C Aulavorraum WC-Anlagen	1	6	6+2 Ausgussbecken	0			x			8.000,00 €		7										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A - EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG	1	2	6+1 Ausgussbecken	1			x			2.000,00 €		7										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt D Putzfrauen-WC	1	0	2	0			x			1.500,00 €		7										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Mülheimer Freiheit GS	Außentoilette	1	12	4	0			x			6.000,00 €		1	x	X	X		25	Jul 11	Dez 11			
19	Mülheimer Freiheit GS	Toilette im Keller	1	2	2	0			x			2.000,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Peter-Gries-Str.	Trakt B / Lehrer-WC	1	0	1+1 Ausguss	0			x			100,00 €		1									2008	Sanierung ist vor 2008 erfolgt keine weiteren Maßnahmen notwendig
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Aula / Gymnastikhalle	1	2	2	0			x			350,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Verwaltung / Lehrer WC	1	2	2	0			x			350,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Außentoilette	1	4	2	0			x			5.000,00 €		1	x	X	X		25	Jul 11	Dez 11	Okt. 11		
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt EG	1	2	2+2 Ausgussbecken	0			x			5.000,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt 1. OG	1	2	2+2 Ausgussbecken	0			x			5.000,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt 2. OG	1	keine Angaben					x			5.000,00 €		1										Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Turnhalle	1	2	2	0			x			9.000,00 €		1	x	X	x		25	Jul 11	Dez 11	Okt. 11		siehe Kosten Trakt A Außentoilette
19	SG Berg.-Ring 40	Alle WC-Anlagen Damen/Herren	1	10	7	3			x			2.000,00 €		9	x	x	x		30	Jan 10	Dez 11	Jan. 10		wird im Rahmen Turnhallen Sanierung abgewickelt

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Trakt Pausen-WC Jungen	1	8	4	0			x			1.000,00 €		2	x	x	x	x	100						
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Trakt Pausen-WC Mädchen	1	0	4	0			x			2.000,00 €		2	x	x	x	x	100					2010	Fertig
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Mädchen EG	1	0	1	0			x			4.000,00 €		2	x	x	x	x	100						
19	Tiefentalstr. 66 HS	Lehrer WC Herren 1. OG	1	2	2	0			x			1.000,00 €		2	x	x	x	x	100						
19	Tiefentalstr. 66 HS	Lehrer WC Damen 1. OG	1	0	2	0			x			1.000,00 €		2	x	x	x	x	100						
19	Wuppertaler Str.	Trakt Verwaltung-WC Lehrer	1	2		2	0		x			2.000,00 €		2	x	x	x		90	Okt 10	Sep 11				Firmeninsolvenz
19	Wuppertaler Str.	Trakt Turnhalle	1	1	<sup>3+1</sup> Ausgussbecken	0			x			5.000,00 €		2	x	x	x		90	Okt 10	Sep 11				Firmeninsolvenz
20	Am Rosenmaar GS	Aula (Damen/Herren)	1	1	2 + 1 Ausguss				x			5.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig
20	Am Rosenmaar GS	Turnhalle (im Bereich Duschräume)	1	0	im Duschraum	0			x			3.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig
20	Berliner Str. 975	Lehrer-WC Damen/Herren 1. OG	1	2	2	0			x			5.000,00 €		8	x				0	Okt 11	Dez 11				
20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen)	1	2	1	0			x			5.000,00 €		8	x				0	Jul 11	Dez 11				
20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen)	1	0	1	0			x			5.000,00 €		8	x				0			40878			
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 203 w. Lehrerinnen	1	0	2	0			x			10.000,00 €		6	x				0						entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 204 Lehrer	1	2	2	0			x			10.000,00 €		6	x				0						entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - UG, Raum CK01 Jungen	1	6 Stände	3	0			x			5.000,00 €		6	x				0						entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - UG, Raum CK02 Mädchen	1	0	3	0			x			5.000,00 €		6	x				0						entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 1. OG, Raum C 107 Mädchen	1	0	2	0			x			20.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. EG Raum 056 Mädchen	1	0	2	0			x			5.000,00 €		6	x	x	x	x	100						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. EG, Raum 055, Jungen	1	7 Stellplätze	2	0			x			5.000,00 €		6	x	x	x	x	100					2010	Fertig
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. 1.OG, R. 103, Jungen	1	3	2	0			x			20.000,00 €		6	x	x	x	x	100						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. 1.OG, R. 101, Mädchen	1	0	2	0			x			20.000,00 €		6	x	x	x	x	100						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	1	0	1	0			x			3.000,00 €		1	x	x			100	Sep 11	Dez 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS Lehrerinnen	1	0	1	0			x			2.000,00 €		1	x	x	x	x							Fertig
20	Honschaftsstr. 312	Lehrer-WC (Damen/Herren) GGS	1	2	2	0			x			15.000,00 €		1	x	x	x		20	Jul 11	Dez 11				ggf. Verzögerung d. def. Kanal



Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen GGS	1	2 Trockenrinnen à 3,2m	4 Waschrinnen	0			x			5.000,00 €		1	x	x	X		20	Jul 11	Dez 11			"	
20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen GGS	1	0	4 Waschrinnen	0			x			5.000,00 €		1	x	x	X			Jul 11	40878			"	
20	Leuchterstr. GS	Außen-WC-Anlage Mädchen	1	0	1 Waschrinne 3 Zapfstellen	0			x			3.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	1	0	1	0			x			5.000,00 €		8	x	x						Jun 12			Sanierung im Rahmen GI
20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0			x			5.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	1	0	1	0			x			3.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	1	0	1	0			x			3.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	1	0	1	0			x			3.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0			x			1.000,00 € "		8	x	x			0	Nov 11					
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	1	0	1	0			x			8.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0			x			1.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	1	0	1	0			x			5.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	1	0	1	0			x			5.000,00 €	gemäß Bauzeitenplan 05/2011	8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	1	0	1	0			x			5.000,00 € "		8	x	x									
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	1	0	1	0			x			5.000,00 € "		8	x	x									
20	von-Bodelschwingh-Str.	WC-Anlagen Lehrküche	1	0	2 mit 2 Waschrinnen	0			x			2.000,00 €		1					0						Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
20	von-Bodelschwingh-Str.	WC-Klassentrakt EG, 1. OG (B- und D-Trakt)	1	0	4	0			x			5.000,00 €		1					0						Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahme erforderlich
<b>Prio 2 selektiert nach GI und GS</b>												<b>2.265.000,00 €</b>													
10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Mädchen	1		2	0					x	50.000,00 €		1	x	x	x		20	Jul 11	Dez 11				Personalkapazität GW, siehe auch Prio 1
10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Jungen	1		2	0					x	70.000,00 €		1	x	x	x		20						
10	Gereonswall 57	Grundschule, Mädchen-WC	1	0	2	0					x	90.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jul 09	Okt 09				Fertig, siehe auch Prio 4

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginnn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginnn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
10	Gotenring 5	Außen-WC Jungen	1	14	2	0					x	160.000,00 €		1	x	x	x		60	Okt 10				Überarbeitung Bauzeitenplan, wird im Rahmen GI abgewickelt, daher keine GWM3 Kosten	
10	Gotenring 5	Außen-WC Mädchen	1	0	1	0					x	160.000,00 €		1								Sep 11			
11	Trierer Str. 8	Turnhalle, EG, WC-Jungen	1	2		2	0				x	30.000,00 €	Im Rahmen der KP II- Maßnahme	1	x	x	x	x	90	Jul 10	Aug 11		Sep 11	Im Zuge der GI Turnhalle KPII; daher komplett Investiv	
11	Trierer Str. 8	Turnhalle, KG, WC Mädchen	1	0		1	0				x	30.000,00 €	Im Rahmen der KP II- Maßnahme	1	x	x	x	x	90	Jul 10	Aug 11		Sep 11	Im Zuge der GI Turnhalle KPII; daher komplett Investiv	
13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Herren	1	2 x 3 m	2 x 1,5 m	0					x	25.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Dez 11				
13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Damen	1	0	2 x 1,5 m	0					x	25.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Dez 11				
13	Breslauer Str. 11	Turnhalle Herren	1	1	1	0					x	10.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jan 11	Mai 11		Aug. 11	fertig	
13	Breslauer Str. 11	Turnhalle Damen	1	0	1	0					x	10.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jan 11	Mai 11		Aug. 11	fertig	
13	Breslauer Str. 11	EG, Herren	1	1 x 6 m	5	0					x	30.000,00 €		1	x	x	x		10	Jun 11	Dez 11				
13	Breslauer Str. 11	EG, Damen	1	0	5	0					x	30.000,00 €		1	x	x	x		10	Jun 11	Dez 11				
13	Im Kamp 14	Schüler-WC, Herren	1	1 x 3 m	2	0					x	50.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Apr 11	Aug 11			Fertig	
13	Im Kamp 14	Schüler-WC, Damen	1	0	2	0					x	50.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Apr 11	Aug 11			Fertig	
13	Kirchweg 138	EG, Herren, B011	1	1 x 5 m	3	0					x	35.000,00 €		1	x				0	Aug 11	Dez 11				
13	Kirchweg 138	EG, Damen B012	1	0	3	0					x	25.000,00 €		1	x				0	Aug 11	Dez 11				
13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	1	0	5	0					x	10.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich	
13	Stenzelbergstr. 3-7	Außen-WC Damen	1	0	1 x 1,20 m	0					x	40.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
13	Stenzelbergstr. 3-7	Außen-WC Herren	1	1 x 5 m	1 x 1,20 m	0					x	40.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Damen	1	0	1	0					x	10.000,00 €		1	x	x	x		10	Aug 11	Dez 11				
13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Herren B 006	1	1	1	0					x	10.000,00 €		1	x	x	x		10	Aug 11	Dez 11				
14	Borsigstr. 13/Herbisgstr. 14	Außen- WC HS	1	40	12	0				x	x	240.000,00 €		2	x	x	x		5	Jul 11	Dez 11	Aug. 11		Aussen- WC- Anlagen müssen generalsaniert werden, aktuell total überdimensioniert, Umbau in Verbindung mit Veränderungen des Schulkiosk ( Serviceauftrag -40- )	
14	Erlenweg 16	Außen- WC	1	2	2	0				x	x	250.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Feb 12			262/ 5 ( im Zuge der GI )	
14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen									X	200.000,--	war nicht in der Ratsliste enthalten ( aber ZV 2011 )	3	x				0	Jul 11	Mrz 12			Aussen- WC- Anlagen müssen generalsaniert werden, aktuell total überdimensioniert, Schaffung eines barrierefreien WC's, zusätzl. Lagerraum	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
14	Nußbaumer Str.-254	Außen- WC	1	6	4	0				x	x	50.000,00 €		1	x				0	Nov 11	Apr 12			Aussen- WC- Anlagen müssen generalsaniert werden, aktuell überdimensioniert, Umbau in Verbindung mit Veränderungen des OGTS- Bereichs ( Serviceauftrag -40- )	
15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Mädchen	1	0	1	0						240.000,00 €		1	x	x	x	0	27	Mrz 11	Nov 11			Vergabeverzögerungen,	
15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Jungen	1	10	1	0								1	x	x	x	0	27	Mrz 11	Nov 11				
15	Bülowstr. 88-90		1											1						N.N.	Dez 11		Dez 12	Sanierung im Rahmen GI; verantwortlich 262/5	
15	Nibelungenstr. 50a	Turnhalle	1	3	4	0						75.000,00 €		1	x	0	0	0	0	Okt 11	Nov 11				
16	Riphanstr. 40 a GS	Innen-WC's im Rahmen Generalsanierung	1	2	10	0						- €		1	x				0	Jul 05	Jul 05			Sanierung im Rahmen GI	
16	Riphanstr. 40 a GS	Außen-WC's	1	12	4	0						- €		1	x	x	x	x	100	Sep 10	Mai 11			Fertig	
16	Riphanstr. 40 a GS	TH	1	0	2	0						- €		1	x	x	x	x	100	Sep 10	Mai 11			Fertig	
17	Breitenbachstr. 2 GGS	KG - OGTS	1	0	1	0						- €	wird nicht mehr genutzt -	1										wird nicht mehr genutzt	
17	Schmittgasse GS	WC Jungen	1	10	4	0						90.000,00 €		1	x				0	Aug 11	Dez 11	Okt. 11	Feb. 12	Vergabeverzögerungen,	
17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	1	10	4	0						90.000,00 €		1	x				0	Aug 11	Dez 11	Okt. 11	Feb. 12	Vergabeverzögerungen,	
18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGG Jungen	1	12	4	0						35.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Aug 11	Okt. 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	1	?	?							70.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Aug 11	Okt. 11	Dez 11	Personalkapazität GW	
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	1									70.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Aug 11			offensichtlich doppelt eingetragen	
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt KGS 1. OG Lehrerinnen	1	0	1+1 Ausgussbecken	0						5.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Feb 11	Feb 11			Fertig / Kosten Rat f. Prio 1 angerechnet	
20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen KGS	1	0	1 Waschrinne	0						30.000,00 €		1	x	x	x		20	Apr 11	Okt 11		Dez 11	Kosten Rat f. Prio 1 angerechnet	
20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen KGS	1	3 m Trockenurinale	1 Waschrinne	0						30.000,00 €		1	x	x	x		20	Apr 11	Okt 11		Dez 11	Kosten Rat f. Prio 1 angerechnet	
<b>Prio 3 selektiert nach GI ohne GS</b>												<b>3.508.099,00 €</b>													
10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Jungen	1	14	1	0						70.000,00 €		8	x	x				Okt 11	Dez 11			Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Entscheidung 40 zur OGTSb steht aus. Nach Entscheidung von 261 Herrn Franzen soll die OGTS abgetrennt werden bis zu einem Planungsauftrag 40. Die Toilettensanierung soll jetzt in einem gesonderten Bauabschnitt geplant und ausgeschrieben werden.	
10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Mädchen	1	0	2	0						90.000,00 €		8											

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
10	Eumeniusstraße 4	Altbau, EG, Jungen-WC	1	10	1	0					x	65.000,00 €		7	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11			Personalkapazität GW. siehe auch Prio 1+4	
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt B, 1. OG-4. OG, Jungen-WC	1	12	8	0					x	100.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 10	Dez 10		Mrz. 11	Fertig, siehe auch Prio 1	
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt B, 1. OG- 4. OG, Mädchen-WC	1	0	8	0					x	90.000,00 €		4											
10	Gereonswall 57	Hauptschule, Mädchen-WC	1	0	2	0					x	70.000,00 €		2	x	x	x	x	100	Aug 10	Jan 11		Jan. 11	Fertig	
10	Gereonswall 57	Hauptschule, Jungen-WC	1	8	2	0					x	70.000,00 €		2											
10	Im Hasental 41	Hauptgebäude, Lehrer-WC	1								x	60.000,00 €		2	x	x	x	x	100	Okt 10	Jun 11		Jun. 11	Fertig / siehe auch Prio 4	
10	Thusneldastr. 15-17	Aula, UG, WC-Damen	1	0	3	0					x	25.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Aug 10	Mrz 11		Apr. 11	Fertig, siehe auch Prio 1	
10	Thusneldastr. 15-17	Außen, Schüler-WC	1	1 (12 m)	2	0					x	85.000,00 €		4											
10	Thusneldastr. 15-17	Außen, Schülerinnen-WC	1	0	2	0					x	75.000,00 €		4											
11	Perlengraben 101 BK	Damen / A-Trakt 1. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €	Pinselsanierung, da Gebäudeteil zur GI ansteht, gilt für WC's in A-, B- u. C-Trakt	7	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Herren/B-Trakt 1. OG	1	0	1	0					x	25.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	2	0					x	25.000,00 €		7						Jul 05	Jul 05				im Rahmen GI
11	Perlengraben 101 BK	Herren/D-Trakt 1. OG Aula	1	5	1 im Vorraum/Flurbereich	0					x	25.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Bühne/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	1	0					x	4.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 2. OG	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/D-Trakt EG Turnhalle	1	2	1	0					x	15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außen	1	20	2 als Trog mit 4 Auslaufventilen	0					x	180.000,00 €		7	x				0	Jul 11	Dez 11	Jan 12	Jul 12	Personalkapazität GW	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen		
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7	ist do pp elt in Lis te vor ha nd en											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	2	0					x	25.000,00 €		7	ist do pp elt in Lis te vor ha nd en											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/D-Trakt 1. OG Aula	1	5	1 Vorraum	0					x	25.000,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Bühne/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	1	0					x	4.000,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 2. OG	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7												
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Herren/B-Trakt 1. OG	1	0	1	0					x	25.000,00 €		7	x	x	x	x	100					2010	Fertig	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG	1	0	1	0					x	15.000,00 €		7	ist doppelt in Liste vorhanden										
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG Turnhalle	1	0	1	0					x	7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/D-Trakt EG Turnhalle	1	2	1	0					x	15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außen	1	20	2 als Trog	0					x	180.000,00 €		7	Liste vorhanden										
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Außentoilette Mädchen-WC	1	0	6	0					x	- €	2008 Fertigstellung	6	x	x	x	x	100					2008	Fertig (wurde über geplante Instandhaltung finanziert)
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Außentoilette Jungen-WC	1	21 Trockenurinale	8	0					x	- €	2008 Fertigstellung	6	x	x	x	x	100					2008	Fertig (wurde über geplante Instandhaltung finanziert)
13	Leybergstr. 1	Aula-WC Herren D 907	1	4	1	0					x	25.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jan 11	Mai 11	Mrz 11	Aug 11	Fertig	
13	Leybergstr. 1	Aula-WC Damen D 908	1	0	1	0					x	25.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jan 11	Mai 11	Mrz 11	Aug 11	Fertig	
13	Leybergstr. 1	1.OG Damen C 101	1	4	1	0					x	10.000,00 €		4											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich.
13	Lotharstr. 14-18	EG rechts Herren	1	0	12	0					x	- €		7											keine Schule; Verwaltungsgebäude
13	Lotharstr. 14-18	3. OG rechts	1	0	1	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	3. OG links Herren	1	0	1	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	3. OG links Damen	1	0	1	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	2. OG links	1	4	2	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	2.OG Herren B 201	1	4	2	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	1. OG B 102 Damen	1	0	2	0					x	- €		7											
13	Lotharstr. 14-18	1. OG links Damen	1	0	2	0					x	- €		7											
13	Nikolausstr. 51-53	Außen-WC Herren	1	2 x 8 m	2 x 1,5 m	0					x	50.000,00 €		4											Wird im Rahmne des Neubaus abgerissen.
13	Nikolausstr. 51-53	Außen-WC Damen	1	0	2 x 1,5 m	0					x	50.000,00 €		4											
13	Redwitzstr. 80	Pausenhof Herren	1	1 x 2 m	1 x 1,2 m	0					x	20.000,00 €		8											Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich.
13	Redwitzstr. 80	Pausenhof Damen	1	0	1 x 1,2 m	0					x	20.000,00 €		8											
14	Görlinger Zentrum	Trakt E	1	2 Trockenurinale	2	0					x	- €		6	x	x			0	Aug 11	Mrz 13				Neubau im Zuge der GI
15	Blücherstr.	Einzelgebäude zzgl. Lehrer im HG	1	23	2	0					x	22.599,00 €		4	x	x	x	x	100					2010	Fertig / Aussenanlage für die Dauer der Weiternutzung saniert, im Rahmen Mensaerweiterung erfolgt Neubau

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
15	Blücherstr.	Einzelgebäude, zzgl. Im HG	1	23 (1 fehlt)	2	0					x	25.000,00 €		4	x	0	0	0	0	Jul 11	Sep 11	Okt. 11	Dez. 11	Personalkapazität GW / im Rahmen Neubau Schülertoiletten fertig; Lehrer WC's	
15	Brehmstr. 2	Anbau	1	6	6	0					x	300.000,00 €		2	x	x	x	x	100					Fertig	
15	Niehler Kirchweg 120	Hauptgebäude	1	10 m Trockenurinale	5	0					x	5.000,00 €		3	x	0	0	0	0	Okt 11	Nov 11			GI in 2014 geplant, Pinselsanierung - Schreibfehler	
16	Fühlinger Weg 4 Gymn	HG, Außenanlage, TH	1	12	22	4					x	500.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 08	Dez 08			Fertig	
16	Holzheimer Weg 34 HS	HS	1	15	16 Tische, 4 Rinnen	0					x	50.000,00 €		2										wird nicht ausgeführt da Standort aufgegeben wird.	
16	Karl-Marx-Allee 3 HS	Außen-WC's	1	31	11	3					x	150.000,00 €		2	x	x	x		45	Mrz 11	Sep 11				
16	Karl-Marx-Allee 43 RS	Innen-WC's	1	2	6	0					x	20.000,00 €		3	x	x	x	x	100	Jul 10	Okt 10			Fertig	
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B019 ( B 018 und B 018 a )	1	8	4	0					x			5	x	x	x		100				2010	Fertig	
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B022	1	0	4	0					x	90.000,00 €		5	x	x	x		100				2010	Fertig	
18	Kanststr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	1	28	10	0					x	90.000,00 €		4	x					Okt 11	Dez 11				
18	Petersenstr. 7	Pausentoilette	1	7	6	0					x	- €	Im Rahmen GI	3	x	x	x		5	Apr 10	Jan 12			im Rahmen GI	
18	Petersenstr. 7	Hauptgebäude	1	4	5	0					x	- €	Im Rahmen GI	3	x	x	x		5	Jul 12	Jul 12			im Rahmen GI	
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Außentoiletten Jungen	1	18	4	0					x	100.000,00 €		3										PPP	
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Außentoiletten Mädchen	1	0	4	0					x	100.000,00 €		3										PPP	
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Außenstelle BK 9	1	12	4	0					x	150.000,00 €		7					100				2010	Fertig, bei der Sanierung Außenfassade abgearbeitet	
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Außenstelle BK 9	1	12	4	0					x	150.000,00 €		7					100				2010	Fertig, bei der Sanierung Außenfassade abgearbeitet	
20	Im Weidenbruch IGS	offene WC Jungen-Anlage EG A 010	1	4 m Trockenrinne	2	0					x	25.000,00 €		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11			Komplettsanierung inkl. Abstemmen Boden + Wandfliesen	
20	Im Weidenbruch IGS	offene WC Mädchen-Anlage EG A 009	1	0	2	0					x	25.000,00 €		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11			Komplettsanierung inkl. Abstemmen Boden + Wandfliesen	
<b>Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -</b>												<b>7.952.530,00 €</b>													
10	Alte Wallgasse	Mädchen/Jungen Trakt A	1	5+8 Trockenurinale	6	0					x	170.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 09	Okt 09		2009	Fertig	
10	Alte Wallgasse	Mädchen- und Jungen-WC Trakt A	1								x	170.000,00 €		4											
10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Jungen	1	9	2	0					x	50.000,00 €		1	x	x	x		30	Mai 11	Sep 11				
10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Jungen	1	9	2	0					x	50.000,00 €		1											
10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Mädchen	1	0	2	0					x	60.000,00 €		1											
10	Eitorfer Str. 16-24	Trakt C, Jungen-WC	1	2	2	0					x	10.000,00 €		7	x	x	x	x	100					2009	Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neue	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Mädchen-WC	1	1	0					x		10.000,00 €		7											
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Mädchen-WC	1	0	1	0				x		10.000,00 €		7											
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Jungen-WC	1	2	2	0				x		10.000,00 €		7											
10	Eumeniusstraße 4	Altbau EG, Mädchen-WC	1	0	12	0				x		120.000,00 €		7	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11			Personalkapazität GW, siehe auch Prio 1+3	
10	Gereonswall 57	Grundschule, Jungen-WC	1	6	2	0				x		90.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jul 09	Dez 09		Okt 09	Fertig, siehe auch Prio 2	
10	Gereonswall 57	Jungen WC	1	6	2	0				x		90.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jul 09	Dez 09		Okt 09	Fertig, siehe auch Prio 2	
10	Gilbachstr. 20	HG 1.-5. OG, Mädchen- und Jungen-WC	1	8	0	0				x		90.000,00 €		1	x	x	x		15	Jul 11	Dez 11			siehe Prio 1	
10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Jungen-WC	1	als Lagerraum genutzt	1	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Mädchen-WC	1	0	1 + Ausgussbecken Putzfrau	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Jungen-WC	1	2	1	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Mädchen-WC	1	0	1 + Ausgussbecken Putzfrau	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Jungen-WC	1	als Lagerraum genutzt	1	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Mädchen-WC	1	0	1	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Jungen-WC	1	2	1 + 1 Ausgussbecken	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Mädchen-WC	1	0	1 + 1 Ausgussbecken	0				x		5.000,00 €		1											siehe Prio 1
10	Gotenring 5	Außen-WC, Jungen	1	14	2	0				x		160.000,00 €		1	x	x	x		60	Okt 10	Sep 11			Überarbeitung Bauzeitenplan, wird im Rahmen GI abgewickelt, daher keine GWM3 Kosten	
10	Gotenring 5	Außen-WC, Mädchen	1	0	1	0				x		160.000,00 €		1											
10	Hansaring GYM	2. OG Mädchen	1	0	1	0				x		7.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Aug 10	Mrz 11		Feb. 11	Fertig	
10	Hansaring GYM	1. OG Jungen	1	3	1	0				x		7.000,00 €		4											
10	Hansaring GYM	EG Mädchen	1	0	1	0				x		7.000,00 €		4											
10	Hansaring GYM	Außenanlage Jungen	1	15	3	0				x		10.000,00 €		4											
10	Im Hasental 41	Außen, Schülerinnen-WC	1	0	2	0				x		90.000,00 €		2	x	x	x	x	100	Okt 10	Jun 11		Jun. 11	Fertig / Schule ist für Abriss vorgesehen, daher nur"Pinselsanierung".	
10	Im Hasental 41	Außen, Schüler-WC	1	10	2	0				x		60.000,00 €		2											
10	Im Hasental 41	Turnhalle 1, Schüler WC	1	2	1	0				x		15.000,00 €		2											
10	Im Hasental 41	Turnhalle 1, Schülerinnen-WC	1	0	1	0				x		15.000,00 €		2											
10	Judenkirchhofsweg 6	EG Lehrer-WC	1	1	1	1				x		15.000,00 €		4	x	x	x		100	Aug 10	Jul 11			Fertig / siehe Prio 1	
10	Judenkirchhofsweg 6	EG, Lehrerinnen-WC	1	0	1	0				x		15.000,00 €		4											
10	Judenkirchhofsweg 6	EG, Lehrerinnen-WC	1	0	1	0				x		15.000,00 €		4											
10	Vogelsanger Str. 1	Sporthalle Mädchen- und Jungen-WC	1	0	8	2				x		80.000,00 €		4	x	x	x		5	Jul 11	Dez 11	Jul. 11			
10	Vogelsanger Str. 1	Außentoiletten Mädchen/Jungen	1	17	8	0				x		250.000,00 €		4											
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen und Jungen Sporthalle	1	0	8	2				x		80.000,00 €		4											



Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmeneträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen- und Jungen-WC Trakt A	1	0	6	0				x		60.000,00 €		4	x	x	x	x	100	Jul 09	Dez 09		Nov. 09	Fertig	
11	Frankstr.	2. OG HG Lehrer	1	0	1	0			x			15.000,00 €		3				x	100	Mai 11	Mai 11		Mai. 11	Fertig / Restarbeiten	
11	Frankstr.	EG Herren	1	Trockenurinrinne	3	0				x		20.000,00 €		3	x						Okt 11	Dez 11			entfällt / Abriss für Neubau
11	Georgsplatz	2. OG Herren	1	2	1	0				x		30.000,00 €		4	x				15	Jul 11	Okt 11				
11	Griechenmarkt 76 KHS	Jungen-WC/Außen	1	(16)	4	0				x		50.000,00 €		2					100				2008	Fertig, im Rahmen vorheriger Instandhaltung	
11	Griechenmarkt 76 KHS	Mädchen-WC/Außen	1	0	4	0				x		50.000,00 €		2	x				0	Jan 12	Jul 12			in GI Turnhalle, inv	
11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Treppenhaus - Lehrer-WC's 1.2.3.OG	1	0	3	0				x		18.000,00 €	Pinselsanierung, da Gebäudeteil zur GI ansteht	4	x					Jul 11	Sep 11	Okt. 11	Nov. 11	Personalkapazität GW	
11	Kartäuser Wall 40	Altbau-Turnhalle	1	0	1WT, 1Ausgussb.	0				x		12.000,00 €		4	x				0	Jul 11	Sep 11	Okt. 11	Nov. 11	Personalkapazität GW	
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Herren	1	11	6	0				x		85.000,00 €		4	x	x			15	Jul 11	Dez 11				
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Damen	1	0	5	0				x		95.000,00 €		4	x	x			15	Jul 11	Dez 11				
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	1	0	1	0				x		7.500,00 €	Pinselsanierung, da Gebäudeteil zur GI ansteht, gilt für WC's in A-, B- u. C-Trakt	7	x	x	x	x	100					Fertig	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt KG	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Herren/A-Trakt KG	1	1	1	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 1. OG	1	0	2	0				x		15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 2. OG	1	0	2	0				x		15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt EG	1	0	2	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt KG	1	0	2	0				x		15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG Turnhalle	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7	x	x	x	x	100				2010	Fertig, im Rahmen WW-Bereiter	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt KG	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7	x	x	x	x	100					Fertig	
11	Perlengraben 101 BK	Herren/A-Trakt KG	1	1	1					x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7											

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	1	0	1	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 1. OG	1	0	2	0				x		15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 2. OG	1	0	2	0				x		15.000,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt EG	1	0	2	0				x		7.500,00 €		7											
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt KG	1	2	0	0				x		15.000,00 €		7	x	x	x	x	100						Fertig
11	Severinswall	EG Damen	1	0		2	0			x		40.000,00 €	Pinselsanierung, da Gebäudeteil zur GI ansteht	4	x					Jul 11	Nov 11	Okt. 11	Nov. 11	Personalkapazität GW	
11	Severinswall	EG Herren	1	12	1 Waschrinne 2 Plätze	0				x		40.000,00 €	Pinselsanierung, da Gebäudeteil zur GI ansteht	4	x					Jul 11	Nov 11	Okt. 11	Nov. 11	Personalkapazität GW	
11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	1	P-Rinne		2	0			x		50.000,00 €		1	x				0	Okt 11	Feb 12				Im Zuge der Grundlagenermittlung hat sich der Planungsaufwand auf Seiten der TGA erhöht. D.h. ein Planungsbüro muss hinzugezogen werden.
11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	1	0		2	0			x		72.000,00 €		1	x				0	Okt 11	Feb 12				Im Zuge der Grundlagenermittlung hat sich der Planungsaufwand auf Seiten der TGA erhöht. D.h. ein Planungsbüro muss hinzugezogen werden.
11	Ulrichgasse	Verwaltung	1	0	0	0				x		20.000,00 €		7					0	Okt 11	Dez 11				
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Turnhalle Mädchen	1	0	1	0				x		10.000,00 €		1					0	Jul 11	Mrz 12				wird im Rahmen der Prio-Maßnahme Sanierung TH ausgeführt
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Turnhalle Jungen	1	1	1	0				x		10.000,00 €		1					0	Jul 11	Mrz 12				wird im Rahmen der Prio-Maßnahme Sanierung TH ausgeführt
12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Mädchen	1	0	3	0				x		35.000,00 €		1	x	x			0	Sep 11	Nov 11				
12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Jungen	1	6 m Trockenurinale	3	0				x		35.000,00 €		1	x	x			0	Sep 11	Nov 11				
12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Mädchen-WC	1	0	4	0				x		20.000,00 €		1	x	x			0	Sep 11	Nov 11				
12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Jungen-WC	1	6 m Trockenurinale	4	0				x		40.000,00 €		1	x	x			0	Sep 11	Nov 11				
12	Mainstraße 75 KGS	Pausen-WC Mädchen	1	0	3	0				x		15.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig
12	Mainstraße 75 KGS	Pausen-WC Jungen	1	6 m Trockenurinale	3	0				x		15.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Gebäude Mädchen-WC	1	0	13	0				x		40.000,00 €		6	x	x	x		70	Jul 11	Sep 11				
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Gebäude Jungen-WC	1	26	13	0				x		40.000,00 €		6	x	x	x		70	Jul 11	Sep 11				
12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Mädchen-WC	1	0	4	0				x		20.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Nov 11				
12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Jungen-WC	1	6 m Trockenurinale	4	0				x		20.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Nov 11				
12	Sürther Str. 55 Gym.	Turnhalle Mädchen-WC	1	0	2	0				x		10.000,00 €		4						Okt 10	Dez 11				
12	Sürther Str. 55 Gym.	Turnhalle Jungen-WC	1	0	2	0				x		10.000,00 €		4						Okt 10	Dez 11				
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Mädchen	1	0	8	0				x		25.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Nov 11				
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Jungen	1	6 m Trockenurinale	4	0				x		25.000,00 €		1	x	x			0	Aug 11	Nov 11				
13	Alter Militärring 96	ES OG B107 + 131	1	0	1	0				x		10.000,00 €		3	x									Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme erforderlich	
13	Berrenrather Str. 488	Außen-WC Herren	1	2 Rinnen 6 + 2 m	2 Stck. á 1 m					x		25.000,00 €		3										wird im Rahmen der Neubaumaßnahme entfernt	
13	Berrenrather Str. 488	Außen-WC Damen	1	0	3 Stck. á 1 m					x		25.000,00 €		3	x	x	x	x	100					2010	Fertig
13	Freiligrathstr. 60	Außen-WC	1	6 m Trockenurinal	2 Rinnen ca. 2 m	0				x		40.000,00 €		1	x	x	x	x	100	Jun 10	Dez 11		Aug. 11	Fertig / Sanierung im Rahmen KP II	
13	Kirchweg 138	1.+2.OG 2 x Herren, 2 x Damen	1	0	8	0				x		10.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	1	1 x 5 m	2	0				x		30.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Termin festgelegt	
13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	1	0	2	0				x		20.000,00 €		1						Okt 11	Dez 11			Termin festgelegt	
13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	1	1 x 5 m	3	0				x		20.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
13	Wendelinstr. 64	TZ Außen, Herren	1	0	1	0				x		10.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
13	Wendelinstr. 64	TZ Außen, Damen	1	0	1	0				x		10.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
13	Wendelinstr. 64	Außen, Herren	1	1 x 5 m	1	0				x		10.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
13	Wendelinstr. 64	Außen, Damen	1	0	1	0				x		30.000,00 €		1										Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig	
14	Leyendeckerstr. 20-24 SFL	Außenanlagen. Mädchen + Jungen/ bzw. Lehrer	10	6	7	1				x		30.000,00 €		8	x	x	x	x	100	Jul 10	Mrz 11		Feb. 11	Fertig / Sanierung im Rahmen KP II	
15	Auguststr. 1	Pausenhof, Turnhalle	1	8	6	0				x		50.000,00 €		8	x	##	0	0	100	Jul 11	Sep 11	Juli.11	Sept.11	Fertig	
15	Garthestr. 20-24	Aula, Turnhalle	1	3	4	0				x		195.000,00 €		1					100				2010	Fertig	
15	Halfengasse 25	Anbau	1	10	5	0				x		2.500,00 €		1	x	0	0	0	100				2008	Fertig	

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
15	Kretzerstr. 5-7 StE	Schule	1	6	2	0				x		30.000,00 €		8	X	##	0	0	15	Aug.11	Sep 11			Vergabeverzögerung
15	Longericher Hauptstr. 83	Anbau	1	7	7	0				x		50.000,00 €		1	X	##	0	0	15	Aug.11	Sep 11			Vergabeverzögerung
15	Neusser Str. 605	Etagentoilette	1	1	8	0				x		13.000,00 €		1	X	X	X	X	100				2010	Fertig, Durchführung als Service Auftrag
15	Ossietzkystr. 2	Schulhof, Turnhalle, Aula	1	13	8	0				x		60.000,00 €		2	0	0	0	0						Zurückgestellt, evtl. Abbruch der ges. Schule
15	Osterather Str. 13	Anbau	1	10	8	0				x		50.000,00 €		1	X	##	0	0	15	Jul 11	Sep 11	Juli.11	Sept.11	
15	Paul-Humburg-Str. 13	Anbau	1	10	6	0				x		8.500,00 €		2	X	X	X	X	100				2010	Fertig, im Rahmen GI Aula durchgeführt
15	Reutlinger Str. 49	Außenbereich (Aula)	1	Urinalrinne nass	4	0				x				2	0	0	0	0						wird im Rahmen Erweiterungsbau abgerissen und neu aufgebaut
15	Steinbergstr. 40 GGS	Schulhof	1	18	7	0				x		50.000,00 €		1	X	##	0	0	15	Aug.11	Sep 11	Sept.11	Nov.11	Personalkapazität GW
16	Amandusstr. GS	EG	1	6	2	0				x		30.000,00 €		1	X	X	X	X	100	Okt 10	Jan 11			Fertig
16	An den Kaulen 62-64 GS	Innentoiletten Turnhalle	1	2	2	0				x		35.000,00 €		1	X	X	X	X	100	Jun 10	Apr 11		Mai. 11	Fertig
16	Merianstr. IGS	Sporthalle	1	2	20	0				x		200.000,00 €		6	X	X			0	Jul 11	Jan 12	Okt. 11	Mrz. 12	Verzögerungen in der Planung
16	Schulstr. GS	Pausenhalle EG	1	6	8	0				x		45.000,00 €		1	X	X	X	X	100				2009	Fertig
16	Volkhovener Weg 140 GS	Außentoiletten Verwaltung Lehrertoiletten	1	5	4	0				x		50.000,00 €		1										Wird wegen voraussichtlichem Abriss des Trakts nicht durchgeführt.
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Pausenhofanlage WC Jungen	1	10	3	0				x		90.000,00 €		3	X	X	X		80	Jan 11	Okt 11			Personalkapazität GW
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Pausenhofanlage WC Mädchen	1	0	3	0				x		90.000,00 €		3	X	X	X		80	Jan 11	Okt 11			Personalkapazität GW
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC	1	10	3	0				x		90.000,00 €		3	X				0	Sep 11	Dez 11			
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC	1	0	9	0				x		90.000,00 €		3	X				0	Sep 11	Dez 11			
17	Hauptstr. 426-428 BK 10	Pavillons Jungen	1	0	2	0				x				7	X	X	X	X	100	Sep 10			Nov. 10	Fertig
17	Hauptstr. 426-428 BK 10	Pavillons Mädchen	1	0	2					x		15.000,00 €		7	X	X	X	X	100	Sep 10			Nov. 10	Fertig
17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Jungen	1	5	4	1				x				1	X				0	Mai 12	Sep 12			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Mädchen	1	0	4	0				x		120.000,00 €		1	X				0	Mai 12	Sep 12			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
17	Im Lochgarten 35 TH	Turnhalle Jungen	1	2	1	0				x		37.500,00 €	ausschl. Vereinsnutzung							keine				Wird nicht Saniert, da keine Schulnutzung
17	Im Lochgarten 35 TH	Turnhalle Mädchen	1	0	1	0				x		37.500,00 €	ausschl. Vereinsnutzung							keine				Wird nicht Saniert, da keine Schulnutzung
17	Nachtigallenstr. 19-21	Außen-WC Anlage Jungen	1	20	4	1				x				4	X	X	X		90	Okt 10	Sep 11			
17	Nachtigallenstr. 19-21	Außen-WC Anlage Mädchen	1	0	5	0				x		230.000,00 €		4	X	X	X		90	Okt 10	Sep 11			

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neue	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	1	0	7	0				x		25.000,00 €		6	x	x			0	Apr 11	Dez 11				
17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	1	0	7	0				x		25.000,00 €		6	x	x			0	Apr 11	Dez 11				
17	Stresemannstr. IGS	(EG / C 009)	1	28	4	0				x		90.000,00 €		6	x	x			45	Jul 11	Dez 11				
17	Stresemannstr. IGS	(EG / C 009)	1	0	6	0				x		90.000,00 €		6	x	x			45	Jul 11	Dez 11				
17	Stresemannstr. IGS	(EG / B 009) WC Jungen	1	30	7	0				x		90.000,00 €		6	x	x			0	Apr 11	Aug 11		Sep. 11	Vergabeverzögerung	
17	Stresemannstr. IGS	(EG / B 009) WC Mädchen	1	0	7	0				x		90.000,00 €		6	x	x			0	Apr 11	Aug 11		Sep. 11	Vergabeverzögerung	
18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	1	6	4	0				x		10.000,00 €		1	x	x			0	Nov 11	Dez 11				
18	Forststr.	Turnhalle	1	2	1+1 Ausguss	0				x				1							Mrz 12	Dez 14			geplante GI; Vorab Pinselsanierung
18	Forststr.	Pausenhof Mädchen	1	0	3	0				x				1											
18	Forststr.	Pausenhof Jungen	1	3	3	0				x				1											
18	Forststr.	Trakt B Jungen/Mädchen	1	0	1+Ausguss	0				x				1											
18	Forststr.	Trakt A	1	0	2	0				x		51.000,00 €		1											
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B Jungen ( B002 und 003 )	1	8	4	0				x				5	x	x	x		70	Mrz 11	Dez 11				
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B Mädchen ( B002 und 003 )	1	0	3	0				x		34.000,00 €		5	x	x	x								
18	Helene Weber Platz	Außen-WC Jungen	1	10	4	0				x				2	x	x			0	Nov 11	Dez 11				
18	Helene Weber Platz	Außen-WC Mädchen	1	0	4	0				x		60.000,00 €		2	x	x			0	Nov 11	Dez 11				
18	Lohmarer Straße	Außen	1	18	12	0				x				1	x				0	Dez 11	Dez 11				
18	Lohmarer Straße	OGTS	1	0	1	0				x				1	x	x			10	Dez 11	Dez 11				
18	Lohmarer Straße	2. OG Jungen/Mädchen	1	0	2	0				x				1	x	x			10	Dez 11	Dez 11				
18	Lohmarer Straße	Verwaltung	1	0	2	0				x				1	x	x			5	Dez 11	Dez 11				
18	Lohmarer Straße	Turnhalle	1	2	2	0				x		86.000,00 €		1					0	Jun 12					im Rahmen GI
18	Martin-Köllen-Str.	HG/Turnhalle/Verwaltung	1	7	9	0				x		10.000,00 €		8						Jun 11	Dez 11	Okt 11			im Rahmen GI; Vorab Pinselsanierung
18	Olpener Str. GS	Pausentoilette Mädchen	1	0	4	0				x				1	x	x	x		80	Apr 11	Dez 11				
18	Olpener Str. GS	Pausentoilette Jungen	1	8	4	0				x		12.000,00 €		1	x	x	x		80	Apr 11	Dez 11				
18	Volberger Weg	Pausenhof	1	6	8	0				x				1					100				2010	Fertig	
18	Volberger Weg	Turnhalle	1	1	1	0				x		21.000,00 €		1					100				2010	fertiggestellt im Rahmen energet. Sanierung	
18	Westerwaldstr. 90	Mädchen/EG außen	1	0	2	0				x				1	x	x			0	Nov 11	Dez 11				
18	Westerwaldstr. 90	Jungen/EG außen	1	7	1	0				x		39.030,00 €		1	x	x			0	Nov 11	Dez 11				bei der Grundlagenermittlung wurde eine WC Anlage vergessen
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Schüler	1	0	3	0				x		80.000,00 €		1						Nov 11	Dez 11	Nov 11	Dez 11		Nutzung wird aufgegeben wegen Überkapazität; Rückbau erfolgt in Lagerraum

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette LVR	1	6	2	0				x		10.000,00 €		8	x	x	x		85	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette GS	1	12	3	0				x		12.000,00 €		1	x	x	x		85	Jul 09	Dez 11			Maßnahme erfolgt im Rahmen GI	
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Etagen-WC's	1	6	3	0				x		10.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig, siehe auch Prio 1	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC EG links	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC EG rechts	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 1. OG links	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 1. OG rechts	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 2. OG links	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 2. OG rechts	1	0		1	0			x		30.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Genoveastr. 58-62	Keller-WC	1	0	1	0				x		60.000,00 €		4	x	x	x	x	100					2010 Fertig	
19	Holweider Str. 2	TH WC Jungen	1	8		2	0			x		30.000,00 €		8	x	x	x	X	100	Jul 10	Jul 11		Jul. 11	Fertig	
19	Holweider Str. 2	TH WC Mädchen	1	0		2	0			x		30.000,00 €		8	x	x	x	X	100	Jul 10	Jul 11		Jul. 11	Fertig	
19	Holweider Str. 2	Etagen-WC's	1	0		20	0			x		125.000,00 €		8							Jul 05			2012	Im Zuge des KPII werden die Außentoiletten und die Toiletten in der Turnhalle in 2011 saniert. Da kein Platz für WC-Container auf dem Schulgelände vorhanden ist und ausreichend WC's zur Verfügung stehen müssen wird die Sanierung in verschoben.
19	Holweider Str. 2	TH WC Jungen	1	8	2	0				x		60.000,00 €		8	x	x	x	X	100	Jul 10	Jul 11		Jul. 11	Fertig / wird im Rahmen KPII miterledigt	
19	Holweider Str. 2	TH WC Mädchen	1	0	2	0				x		60.000,00 €		8	x	x	x	X	100	Jul 10	Jul 11		Jul. 11	Fertig / wird im Rahmen KPII miterledigt	
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette West	1	0		1	0			x		5.000,00 €		4	x	x	x		0	Mrz 11	Mrz 11			im Rahmen GTS umgebaut	
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette Ost	1	2 Rinnen		1	0			x		- €		4	x	x	x		0	Mrz 11	Mrz 11				
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette Ost	1	2 Rinnen	1	0				x		- €		4	x	x	x		0	Mrz 11	Mrz 11				
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette West	1	0	1	0				x		- €		4	x	x	x		0	Mrz 11	Mrz 11				
19	Luzerner Str. 72	Mädchen-Außen WC	1	0	2 Waschrinne	0				x		50.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neue	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
19	Luzerner Str. 72	Jungen-Außen WC	1	1	1 Waschrinne	0				x		50.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
19	Peter-Gries-Str.	Trakt C - Außentoilette	1	4	10	0				x		9.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
19	Peter-Gries-Str.	Trakt C / Turnhalle	1	2	2+1 Ausguss	0				x		10.000,00 €		1					100				2010	Fertig	
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Jungen EG	1	5	1	0				x		15.000,00 €		2	x	x	x	x	100				2010	Fertig, siehe auch Prio 1	
19	Wuppertaler Str.	Trakt Verwaltung Mädchen-WC	1	0	2 Waschrinne	0				x		20.000,00 €		2	x	x	x		80	Okt 10	Jun 11		Sep. 11	in Arbeit, siehe auch Prio 1	
19	Wuppertaler Str.	Trakt B / Jungen-WC	1	9 Trockenurinale	2 Waschrinne	0				x		20.000,00 €		2	x	x	x		80	Okt 10	Jun 11		Sep. 11	in Arbeit, siehe auch Prio 1	
20	Am Rosenmaar GS	Pausen-WC Mädchen	1	0	1	1				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
20	Am Rosenmaar GS	Pausen-WC Jungen	1	2,5 m Trockenurinale	1 Waschrinne 2 Zapfstellen	0				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig	
20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	1	11 Reihenurinale	1 Waschrinne m. 2 Waschstellen	0				x		40.000,00 €		8	x				0	Nov 11	Apr 12			Schulleitung wünscht OGTS- Küche neben Aula, d.h. Umbau WC- Anlage im Rahmen OGTS-Küche	
20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	1	0	1 Waschrinne m. 2 Waschstellen	0				x		30.000,00 €		8	x				0	Nov 11	Apr 12			"	
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 1. OG Raum 117 Jungen	1	7 Reihen		2	0			x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 2. OG raum 207 Jungen	1	9 Reihen		2	0			x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 2. OG raum 217 Jungen	1	10 Stände		2	0			x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	<b>Trakt B - EG, Raum B 003 Jungen</b>	1	10 Stände		2	0			x		60.000,00 €		6	x										entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	<b>Trakt B - EG, Raum B 005 Mädchen</b>	1	0		2	1			x		40.000,00 €		6	x										entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	<b>Trakt A - EG, Raum 024, Jungen</b>	1	0	1	0				x		20.000,00 €		6	x										entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum 025, Mädchen	1	0	2	1				x		20.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	<b>Trakt A - EG, Raum 052, Mädchen</b>	1	0	2	0				x		40.000,00 €		6	x										entfällt
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum A055, Jungen	1	4 Edelstahl-Reihenanlage		2	1			x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 2. OG Raum 205 Mädchen	1	0	2	0				x		40.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 1. OG, Raum B 115 Mädchen	1	0	2	2				x		30.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 1. OG Raum B 107 Jungen	1	4 Edelstahl-Reihenanlage		2	1			x		40.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				

Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuerichtig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen	
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 214 Mädchen	1	0	2	0				x		20.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 205 Jungen	1	4 Edelstahl-Reihenurinale	2	0				x		40.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	<b>Trakt C - EG, Raum C 033 Jungen</b>	1	6 Stände	2	1				x		50.000,00 €		6	x									entfällt	
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 1. OG, Raum C 106 Jungen	1	9 Stände	2	0				x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 2. OG Raum 207 Jungen	1	9 Stände	2	0				x		50.000,00 €		6	x	x	x		30	Jul 11	Dez 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	1	0	2	0				x		30.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	1	6 Standplätze	2	0				x		30.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	1	Rinne	2 Becken, 4 Waschplätze	0				x		20.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	1	0	1 Becken, 2 Waschplätze	0				x		20.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Mädchen	1	0	1	0				x		5.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Jungen	1	2 Becken	1	0				x		5.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula	1	0	1	0				x		2.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula Bühne	1	0	1	0				x		1.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Nov 11				
20	Honschaftsstr. 312	Turnhalle (Jungen/Mädchen)	1	2	1	0				x		40.000,00 €		1					0	Jul 11	Nov 11	2012		in 2012 im Rahmen TH Sanierung	
20	Im Weidenbruch IGS	WC Behinderten -WC Mädchen Treppen Kern A 011, EG	1	0	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11			Nutzung bei Veranstaltungen, daher mit aufgenommen	
20	Im Weidenbruch IGS	WC Behinderten-WC Jungen Treppen Kern A 012 EG	1	4 m Trockenurinale	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11			Nutzung bei Veranstaltungen, daher mit aufgenommen	
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern A 124 1. OG	1	0	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11				
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern B 148 1. OG	1	0	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11				
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern A 125 1. OG	1	4 m Trockenurinale	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11				
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern B 150 1. OG	1	4 m Trockenurinale	2	0				x		- € Gesamtzustand		6	x	x	x		70	Jul 11	Dez 11				
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern B 2. OG	1	0	2	0				x		- € Gesamtzustand		6										Zurückgestellt, da Abbruch der ges. Schule	
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern B 2. OG	1	4 m Trockenurinale	2	0				x		- € Gesamtzustand		6											Zurückgestellt, da Abbruch der ges. Schule
20	Leuchterstr. GS	Außen-WC-Anlage Jungen	1	3,5 m Trockenurinale	1 Waschrinne 3 Zapfstellen	0				x		20.000,00 €		1	x	x	x	x	100					2010	Fertig



Bezirk	Straße	Lage WC	Anzahl WC	Anzahl Urinale	Anzahl Waschtische	Anzahl Behinderten WC's	neuwertig	in Ordnung	mit Mängel - Rahmenenerträge	erhebliche Mängel - Ausschreibungen	GI erforderlich	Kosten	Bemerkung	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Bauausführungsbeginn bisher	Bauausführung fertig bisher	Bauausführungsbeginn aktuell	Bauausführung fertig aktuell	Änderungsgrund / Anmerkungen
20	Neufelder Str. 2-4	Außen-WC Mädchen	1	0	1 Waschrinne, 3 Stellen	0				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
20	Neufelder Str. 2-4	Außen-WC Jungen	1	2 Urinalrinnen a 2,5m	1 Waschrinne, 3 Stellen	0				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
20	Neufelder Str. 2-4	Turnhalle (Außen-WC Anlagen Jungen)	1	8	2	0				x		20.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
20	Neufelder Str. 2-4	Turnhalle (Außen-WC-Anlagen Mädchen)	1	0	2	0				x		20.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
20	Thurner Str. GS	Turnhalle (Damen/Herrn)	1	1	2	0				x		10.000,00 €		1					0	Okt 11	Dez 11			
20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	1	0	1	0				x		10.000,00 €	Sanierung im Rahmen der Montagsstiftung	8					0	Nov 11	Jun 12			Bearbeitung im Rahmen GI
20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	1	5 Plätze	2	0				x		15.000,00 €	"	8										
20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	1	0	2 x 2 Plätze	0				x		15.000,00 €	"	8										
20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	1	0	2	0				x		10.000,00 €	"	8										
20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	1	3 m Trockenurinale	2 x 2 Plätze	0				x		20.000,00 €	"	8										
20	Urnenstr. GS	WC-Anlage Jungen	1	3,5 Trockenurinale	1	0				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig- über PS 20-21064-002
20	Urnenstr. GS	WC-Anlage Mädchen	1	0	1	0				x		25.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig- über PS 20-21064-002
20	von-Bodelschwingh-Str.	Pausen-WC Mädchen	1	0	2 Waschrinnen m. 2 Waschstellen	0				x		30.000,00 €		1	x	x	x	x	100				2010	Fertig
20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen F 006)	1	0	1	0				x		10.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Dez 11			
20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen F 005)	1	2	x	0				x		10.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Dez 11			
20	von-Bodelschwingh-Str.	Verwaltung C 104 und C 105	1	0	2	0				x		1.000,00 €		1	x				0	Jul 11	Dez 11			

## Prioritäten Kostenübersicht

<b>Alle</b>	Anzahl WC-Einheiten erfasst	Gesamtkosten	<b>16.213.129,00 €</b>
<b>Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmeneträge -</b>			<b>2.487.500,00 €</b>
<b>Prio 2 selektiert nach GI und GS</b>			<b>2.265.000,00 €</b>
<b>Prio 3 selektiert nach GI ohne GS</b>			<b>3.508.099,00 €</b>
<b>Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -</b>			<b>7.952.530,00 €</b>