

| Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN - 2012 | | | | Kostenrahmen gemäß | | | | Stand: 24.02.2012 | | | | | | Veränderungen gegenüber letzter Meldung | | | |
|---|------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------|--------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | Kostenannahme / Planungsbeschluss | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Kostenanschlag | Betrag | Planung | Ausschreibung | voraussichtl. Bauausführung | In bau | Restarbeiten | | Bauausführung - Beginn | Bauausführung - Fertig | Änderungsgrund / Bemerkungen |
| 1 | Gymn. | Georgsplatz 10 | Erw. GT und Verwaltung + 3 TH | X | | | | 5.000.000 EUR | | | - | | | | | Beschlussverfahren läuft | x |
| 1 | Gymn./BK | Kreuzgasse / Vogelsangerstr. | Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen) | | | | | - EUR | | | - | | | | | kein Planungsauftrag | |
| 1 | Gymn | Severinstr. 241 (FWG) | Generalsanierung TH | | | X | | 1.500.000 EUR | X | X | | X | | II/2011 | III/2012 | | |
| 1 | Gymn. | Thusneldastr. 15-17 (+ BK Eumeniusstr.) | Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs | X | | | | 8.512.000 EUR | | | - | | | | | Wettbewerb | |
| 1 | BK | Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30) | Neubau Turnhallen und Mensa | X | | | | 7.500.000 EUR | | | - | | | | | kein Planungsauftrag | |
| 2 | GGG / KGS | Mainstr. 75 (Sürther Feld) | Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH | X | | | | 3.500.000 EUR | | | 2014-2017 | | | | | Wettbewerb | |
| 3 | RS | Berrenrather Str. 488 | Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung | | | | | - EUR | | | - | | | | | kein Planungsauftrag | |
| 3 | Gymn | Leybergstr. 1 | Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH | | | | | - EUR | | | - | | | | | Wettbewerb | |
| 3 | Gymn. | Nikolausstr. 51-55 | Machbarkeitsstudie Schiller / EvT (mit 4 TH) | X | | | | 12.000.000 EUR | | | - | | | | | NEU Planungsauftrag gestoppt wegen Kostenerhöhung | x |
| 4 | IGS | Görlinger-Zentrum 45 | Neubau von 2 TH | | | X | | 5.100.000 EUR | X | X | | X | | II/2010 | II/2012 | | |
| 4 | GS | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS mit TH und Kita | | | X | | 2.150.000 EUR | X | X | 2012-2014 | | | | | | x |
| 4 | GYMN | Ottostraße | GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus | | | | X | 2.000.000 EUR | X | X | | X | | II/2010 | I/2012 | | |
| 4 | Gymn. | Ottostraße 87 | Erw. GT und Küchenplanung + TH | X | | | | 2.500.000 EUR | X | | 2013-2015 | | | | | NEU Auftragerweiterung | x |
| 4 | GS | Platenstr. | Neubau Turnhalle | X | | | | 3.300.000 EUR | X | | - | | | | | kein Planungsauftrag | |
| 5 | Gymn | Blücherstr. | GI Turnhalle / Neubau Mensa | | | X | | 1.200.000 EUR | X | X | | X | | II/2011 | III/2012 | | |
| 5 | Gymn | Castroper Str. 7 | Erw. GT incl. 2fach-TH | X | | | | 4.500.000 EUR | | | | | | | | Wettbewerb abgeschlossen, Architektenvertrag in Vorbereitung, VOF-Verfahren TGA u. Statik läuft | x |
| 5 | RS + BK | Niehler Kirchweg 120 | Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI | X | | | | 5.500.000 EUR | | | - | | | | | Wettbewerb | |
| 5 | GES | Ossietzkystr. | Neubau inkl. TH | X | | | | 5.500.000 EUR | | | 2014-2017 | | | | | Wettbewerb | |
| 6 | GS | Fühlingerweg 7 | Neubau inkl. TH | | | X | | 2.200.000 EUR | X | | 2012-2014 | | | | | | |
| 7 | GS | Hauptstr. 426-432 | Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH | | | | | - EUR | | | - | | | | | kein Planungsauftrag | |

| Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN - 2012 | | | | Kostenrahmen gemäß | | | | Stand: 24.02.2012 | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme-Bezeichnung | Kostenannahme / Planungsbeschluss | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Kostenanschlag | Betrag | Planung | Ausschreibung | voraussichtl. Bauausführung | In bau | Restarbeiten | Bauausführung - Beginn | Bauausführung - Fertig | Änderungsgrund / Bemerkungen | Veränderungen gegenüber letzter Meldung |
| 7 | Gymn. | Nachtigallenstr. 19-21 | Erw. GT und Verwaltung + TH | X | | | | 2.000.000 EUR | X | | 2013-2015 | | | | | | |
| 8 | GS | Forststraße | Generalsanierung TH | X | | | | 1.250.000 EUR | | | 2013-2015 | | | | | | |
| 8 | GYMN | Kantstraße | Erweiterungsbau + 2 TH | X | | | | 5.000.000 EUR | | | | | | | | NEU Wettbewerb abgeschlossen, nachgeschaltetes VOF-Verfahren läuft | x |
| 8 | RS | Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 | Generalinstandsetzung TH / Schadstoffsan. | | | | X | 1.900.000 EUR | X | X | | | | I/2010 | II/2012 | | |
| 9 | Gymn | Düsseldorfer Str. 13 | Turnhalle | | | X | | 2.700.000 EUR | X | | 2012-2013 | | | | | | |
| 9 | Gymn | Genoveastr. 58-62 | Erw. GT + Küche, Klassen, TH | | | | | - EUR | | | | | | | | Wettbewerb | |
| 9 | HS | Rendsburger Platz 1 | HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE | | | X | | 1.674.728 EUR | X | X | | | X | III/2010 | II/2014 | | |
| 9 | IGS | Im Weidenbruch | Abriss u. Neubau TH (2-3 fach) | X | | | | 13.851.000 EUR | X | | 2014-2017 | | | | | | |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | | | | |