

Sachstand bei den Baumaßnahmen der Feuerwehr

Anlage 1
18.06.2012

Baumaßnahmen	Gesamt- kosten	Mittelveranschlagung im Haushaltsplan						Sach- stand	Erläuterung Sachstand	Beschlusslage
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst	2.400.000	0		1.000.000	1.400.000	0		2015	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5, Weidenpesch	17.600.000	0	3.450.000	2.550.000	5.200.000	5.740.000	660.000	2017	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10, Technikzentrum Kalk	25.000.000	0	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		2016	Der Baubeschluss soll 2013 gefasst werden. Die Detailplanungen beginnen nach Abschluss des Architektenwettbewerbs (06/2012) Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4130/2010 - Planungsbeschluss 28.02.2011
3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1, Innenstadt	5.000.000	0	0	100.000	900.000	2.000.000	2.000.000		Seit April 2012 ist bei 37 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Planungsbeschlusses eingerichtet. Über die Vergabe der Projektsteuerung wird noch entschieden.	Planungsbeschluss soll Ende 2012 gefasst werden.
3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4, Ehrenfeld -Übungs- und Schlauchtrockenturm-	400.000		400.000					2012	Die Baumaßnahme aus dem Jahr 2004 mit Gesamtkosten i.H.v. 3.150.000 ist bereits abgeschlossen. Kostenerhöhung (400.000€) durch unvorhergesehenen Abbruch des Übungs- und Schlauchtrockenturms. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 4889/2010 - Kostenerhöhungsbeschluss 07.04.2011
3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschiele	300.000	300.000	0	0	0	0	0	2013	Die Fertigstellung ist vorauss. Ende 2013. Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass im Herbst 2012 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 4462/2011 - Planungs- und Baubeschluss 28.02.2011
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen	500.000	0	300.000	200.000		0			Die Baumaßnahme resultiert aus dem Rettungsdienstbedarfsplan 2010. Derzeit läuft die Klärung einer Grundstücksfrage. Die Ankaufverhandlungen zwischen der Stadt Köln (Liegenschaftsamt) und dem Grundstückseigentümer sind noch nicht abgeschlossen. Über die Vergabe der Projektsteuerung wird noch entschieden.	Planungsbeschluss soll nach dem Ankauf des Grundstücks gefasst werden.
3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6, Chorweiler	1.800.000	0	100.000	500.000	1.200.000	0		2015	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 3823/2011 Planungsbeschluss 19.12.2011
3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9, Mülheim	2.500.000	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000			Seit April 2012 ist bei 37 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Planungsbeschlusses eingerichtet. Über die Vergabe der Projektsteuerung wird noch entschieden.	Planungsbeschluss soll Ende 2012 gefasst werden.
3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück	500.000	0	200.000	300.000		0		2014	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Dellbrück	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000		0		2014	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Brück	1.100.000	1.100.000						2014	Der Baubeschluss soll Ende 2012 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 5337/2009 - Planungsbeschluss 22.03.2010
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage	1.200.000	150.000	262.500	262.500	262.500	262.500		2015	Die Standortplanung für die rd. 50 Sirenen wird bis voraussichtlich Mitte 2013 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran wird der Baubeschluss gefasst. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 5742/2008 - Planungsbeschluss 07.09.2009
3703-0212-8-1000 - Bau- Erschließungs- und Einrichtungskosten Kalkberg	10.917.500		10.917.500					2014	Die Fertigstellung ist vorauss. Mitte/Ende 2014. Das Grundstück "Kalkberg" wird nach der Beschlussfassung des Rates am 28.06.2012 angekauft. Nach Fertigstellung der Erschließungsstraße soll im Frühjahr 2013 mit dem Bau der Hubschrauberbetriebsstation begonnen werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4300,4301/2011 - Planungs- und Baubeschluss 20.12.2011
Summe	71.217.500									

Baumaßnahme hat noch nicht begonnen
Baumaßnahme läuft
Baumaßnahme im Jahr 2012 abgeschlossen

