



Legende siehe folgende Seite

## Legende zum Bauphasenplan



### **Bauphase 1:**

- Rückbau der Domplattform
  - Abriss Fußgängersteg am Gleis 1
  - Abriss Rampenbauwerk und Dionysoshof
  - Abbau und Lagerung Dionysosbrunnen
  - Bauvorbereitende Maßnahmen (Leistungsverlegungen) im domseitigen Baufeld
  - Neubau Rampenbauwerk, Vorraum Baptisterium, angrenzende Ausstellungs-/Lagerräume incl. der durchlaufenden Nagelfluh-Fassade
  - Neubau Treppe vor dem Museum Ludwig (östliche Straßenseite)
  - Bauliche Ergänzung der Tunneldecke bis an die neuen Tunnelkanten
- Tunnel „Am Domhof“ (Nordseite)  
Tunnel „Am Bahndamm“
- Herstellung der Oberflächen auf der Domebene einschl. der Brüstungen im abgegrenzten Bereich
  - Bauliche Andeutung der künftigen Verkehrsführung durch Bordsteine und provisorischer Fahrbahndecke



### **Bauphase 2:**

- Vorbereitende Maßnahmen (Leistungsverlegung), soweit noch nicht in Bauphase 1 erfolgt
- Ausbauten im Umspanngebäude (Lapidarien RHM)
- Weiterführen der Nagelfluh-Fassade auf der Domseite
- Erstellen der Medienwand
- Gestalterischer Ausbau der Tunneldecke des kompletten Tunnels (auch im Bereich der Bauphase 1)\*
- Abriss/Erstellung der Treppe und sonst. Umbauarbeiten im Bereich der Zufahrt Tiefgarage „Am Domhof“
- Herstellung der Tunnelkante/Brüstung am südlichen Tunnelmund
- Herstellung der Oberflächen auf der Domebene einschl. der Brüstungen im abgegrenzten Bereich

\*erst nach brandschutztechnischer Ertüchtigung des Tunnels (eigenständiges Projekt 69)

### **Neuorganisation der Tiefgarage „Am Domhof“**

Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Tiefgarage „Am Domhof“. Diese Maßnahmen sind Voraussetzung für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes und müssen vor der Bauphase 3 erfolgen.

### **Bauphase 3:**

- Herrichten der Verkehrsflächen auf der Straßenebene
- Aufstellen des Dionysosbrunnens