

## **Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung**

### **öffentlicher Teil**

| <b>Gremium</b>                   | <b>Datum</b> |
|----------------------------------|--------------|
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | 08.11.2012   |

#### **Grundschule Köln-Weiler, Fühlinger Weg**

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Bezirksvertretung Chorweiler fragt nach dem aktuellen Sachstand über Planungszeiträume und voraussichtliche Realisierung des Schulneubaus der Grundschule Köln-Weiler, Fühlinger Weg.

#### Antwort der Verwaltung:

Ursprünglich war die Realisierung des Neubaus für den Zeitraum Mai 2013 bis Mai 2015 vorgesehen. Um dieses Ziel zu erreichen sollte nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt das Baugenehmigungsverfahren im Juli/August 2012 eingeleitet werden. Parallel hierzu war vorgesehen, den Baubeschluss zu erwirken. Geplant war das Bauvorhaben im Passiv-Haus-Standard.

Auf Grund der im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2012 getroffenen Beschlüsse wurde verwaltungsintern vereinbart, künftig dem Rat bei allen Baumaßnahmen zu einer Maximalvariante auch eine kostengünstigere Variante mit reduzierten Standards vorzuschlagen. Auf dieser Basis ist eine Baubeschlussvorlage aktuell in der verwaltungsinternen Abstimmung und soll den politischen Gremien in den Dezembersitzungen 2012 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Durch die Neuabstimmungen kann ein Baubeginn nunmehr frühestens Ende 2013 erfolgen. Für den Fall, dass eine andere als bisher geplante Variante beschlossen werden sollte, könnte dies durch erforderliche Umplanungen zu weiteren Verzögerungen führen.