

RAHMENTERMINPLAN

BV: Neubau Reuerwehrgerätehaus / Rettungswache Köln-Dellbrück

BAUHERR: Berufsfeuerwehr / Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Jahr	2 0 1 2												2 0 1 3												2 0 1 4												2 0 1 5				
Monat	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai					
Planung																																									
BFW / GW	Weiterplanungs- u. Baubeschluss Ende 03.2013																													Einzug ca. Mitte 01.2015											
Bauaufsicht	Baugenehmigungsverfahren (3-6 Mon)																																								
Architekt	Entwurfsplanung			Kosten															LP 4			Ausführungsplanung																			
Statik	Entwurfsplanung																		LP 4			Ausführungsplanung																			
TGA	Entwurfsplanung			Kosten																		Ausführungsplanung																			
Brandschutz	Pläne zum Brandschutzkonzept																		Brandschutzkonzept kompl.																						
Bauphysik	Bauteilkatalog																		Schall- und Wärmeschutznachweise																						
Sonstiges																																									
Ausschreibung																																									
Rohbau																																									
Dach/Fenster/Aussenputz																																									
TGA																																									
Ausbaugewerke																																									
Aussenanlagen																																									
Realisierung																																									
Rohbau	UG: Bunker (2Mon.) EG/1.OG/2.OG (3 Mon.)																																								
Dach/Fenster-Tore/Aussenputz	ca. 2 Monate																																								
TGA	Leitungen Heizungs- u. Lüftungsanlage Endmontage																																								
Ausbaugewerke	ca. 4-6 Monate																																								
Aussenanlagen	ca. 1-2 Monate																																								
AUFGESTELLT: 13.03.2013 ARCHITEKT ROSINY																																									