

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	22.04.2013

Schulmensa-Neubau für die Katharina-Henoth-Gesamtschule **Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.03.2013, AN/0393/2013**

Die gestellten Fragen:

1. Inwieweit liegen die vorbereitenden Maßnahmen (Container-Ersatzanlage und Abbruch) im Plan?
2. Inwiefern kann mit dem Neubau der Schulmensa tatsächlich im Mai 2013 begonnen werden?
3. Sofern dieser Termin nicht eingehalten werden kann, zu welchem Zeitpunkt sollen die Bau-maßnahmen dann beginnen und warum kommt es zu dieser erneuten Verzögerung?
4. Inwieweit unternimmt die Verwaltung Anstrengungen, um den Bauzeitplan wieder zu erreichen und um welche konkreten Maßnahmen handelt es sich dabei?

werden von der Verwaltung im Zusammenhang wie folgt beantwortet:

Die Entscheidung für den Neubau wurde im Jahr 2010 getroffen, vorher war zunächst lediglich eine Sanierung der Küche, dann aufgrund des mittlerweile an den Grundschulen eingeführten offenen Ganztags ein Erweiterungsbau geplant.

Nach Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren haben die Arbeiten zum Mensa-Container am 11.03.2013, einen Monat später als geplant, begonnen. Der Beginn des Abbruchs der alten Mensa ist nach Umzug der Schule in die Container ab dem 10.05.2013 vorgesehen. Der Baubeginn des Neubaus erfolgt voraussichtlich am 17.06.2013, geplante Fertigstellung ist nach wie vor das dritte Quartal 2014.

gez. Höing