

Interventionsraum	Haushaltsmittel für...	Priorität (Vorschlag)	Bemerkung	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				I II III IV																
Stadtraum Rhein																				
Rheinpromenade linksrh., Abschnitt Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt											★	●	●					
Rheinpromenade linksrh., Abschnitt Nord	Planung & Umsetzung	I	bestehende Schäden erfordern kurzfristiges Handeln im Sinne der Verkehrssicherungspflicht									★	●							
Neugestaltung Rheinboulevard rh., Abschnitt Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt				★							●							
Neugestaltung Rheinboulevard rh. Mülheim-Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt	Fördermittel sind im genannten Zeitraum abzurufen/bei Planungen Mülheimer Hafen zu berücksichtigen									★	●	●						
Anbindung Deutzer Freiheit an die Deutzer Brücke	nur teilw. Planung	I																		
Bebauung Breslauer Platz	keine	II	bauliche Entwicklung frühestens ab 2017 (Abbau Musicaldome) möglich			★														

- Fn 1) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vergabe der Bauleistungen.
- Fn 2) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Bearbeitung sowie die Vergabe der Parkraumanalyse.
- Fn 3) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Planungsleistungen an den ersten Preisträger des vorgängigen Wettbewerbs.
- Fn 4) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die politische Beratung des Baubeschlusses.
- Fn 5) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vergabe der Bauleistungen.
- Fn 6) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Bebauung des Breslauer Platz. Die Umsetzung erfolgte aufgrund der Rahmenbedingungen (Eigentümerverhältnisse, Widmung der Flächen, U-Bahn-Bau) nicht.
- Fn 7) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgten erneute städtebauliche Strukturüberlegungen zur Nutzung, zur Verlegung des Fernlinienbusbahnhof sowie die Prüfung der Machbarkeit einer Freistellung der Fläche von bahnerforderlichen Leitungen statt.

Ringe				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UMGESTALTUNG EBERTPLATZ																				
Umgestaltungskonzept Referenzabschnitt "Ebertplatz"	nur teilw. Planung	I	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009										★	●						
Machbarkeitsstudie Quartiersgarage Ebertplatz	Planung	I											★	●						
Umgestaltung Barbarossaplatz (insgesamt)	nur teilw. Planung	III																		
Teilprojekt Bahnsteiganhebung Barbarossaplatz	Planung & Umsetzung	I											★	●						

- Fn 8) Nach Beschluss der Umgestaltung des Ebertplatz als prioritäres Projekt erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Planungswerkstatt Kölner Ringstraßen als eine erste Grundlage für die Umgestaltung.
- Fn 9) Gemäß Beschluss des StEA aus Sommer 2012 ist mit der weiteren Umgestaltungsplanung erst nach Vorlage der Resultate der Machbarkeitsstudie und gesicherter Umsetzungsfinanzierung zu beginnen.
- Fn 10) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Planungsauftrags und seiner Vergabe.
- Fn 11) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Planungsauftrags und seiner Vergabe.

Innerer Grüngürtel (IGG)				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ENTWICKLUNG EIFELWALL																				
Neubau historisches Archiv Eifelwall	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009										★	●	●					
Wettbewerb Freiflächenentwicklung Eifelwall	Planung	I											★	●						
ENTWICKLUNG SÜDLICHER IGG																				
Planung zur Entwicklung Parkstadt Süd	nur teilw. Planung	I											★	●						
Machbarkeitsstudie BUGA 2025	Planung	*											★	●						
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit BUGA 2025	Planung	*											★	●						
Neubau S-Bahn-Haltepunkt Bonner Wall	keine	III											★	●						

* Mit Beschluss vom 20.12.2011 beauftragte der Rat der Stadt Köln die Verwaltung mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine Bundesgartenschau 2025. Auf Grundlage ihrer Resultate soll über eine Bewerbung um die Ausrichtung einer Bundesgartenschau abschließend beschlossen werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungen 2012 wurden die erforderlichen Mittel für die sorgfältige Vorbereitung dieses Beschlusses deutlich reduziert bzw. gestrichen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist eine endgültige Entscheidung des Rates der Stadt über die Fortführung des Gesamtvorhabens notwendig.

- Fn 12) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Architekturwettbewerbs.
- Fn 13) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen, die sich aufgrund einer Vergabebeschwerde verzögerte.
- Fn 14) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Freiflächenwettbewerbs

Nord-Süd-Fahrt				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sanierung der Bühnen	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009										★	●	●					
Umgestaltung Nord-Süd-Fahrt																				
> Umgestaltung Quartiere Bühnen/Offenbachplatz & Nord-Süd-Fahrt	Planung & Umsetzung	I											★	●	●					
> Umgestaltung Quartier Kolumba	Planung & Umsetzung	I											★	●	●					
Umgestaltung L.-Fritz-Gruber-Platz		umgesetzt																		

- Fn 15) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Entwurfsplanung.
- Fn 16) Der Beginn der baulichen Umsetzung ist inhaltlich und so zeitlich von der Fertigstellung der Sanierung der Bühnen sowie der Straßenumgestaltungen Glockengasse und Brückenstraße abhängig.

Ost-West-Achse			1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oberflächenwiederherstellung Nord-Süd-Stadtbahn (Elogiusplatz, Hermann-Josef-Platz, Augustinerplatz)	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt							★	Fn 17)									
Testabschnitt "Rasengleis" Abschnitt 1 Heumarkt - Hohe Straße	Planung & Umsetzung	I							★										
Testabschnitt 2 Hohe Straße - Neumarkt	Planung & Umsetzung	I							★										
Verkehrsgutachten Ost-West-Achse	Planung	I								★	Fn 18)								
verkehrliche Neuordnung KAN Umgestaltung Haubrichhof	Planung & Umsetzung	II							★		Fn 19)								
Umgestaltung Jabachstraße	Planung & Umsetzung	II																	
Umgestaltung Leonhardt-Tietz-Straße	Planung & Umsetzung	II																	

Fn 17) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Planungsleistungen.
 Fn 18) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen inkl. Vergabe.
 Fn 19) Ab dem IV. Quartal 2011 wurde die Bearbeitung bis auf Weiteres zurück gestellt, da die personellen Ressourcen für die Bearbeitung des Projektes Neugestaltung Domumgebung benötigt wurden und werden.

Kernzone			1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umgestaltung Domumgebung Bauabschnitt 1: östliches Domumfeld, Dionysoshof/Baptisterium	Planung & Umsetzung	I						★											
Bauphase 1	Planung & Umsetzung	I																	
Bauphase 2	Planung & Umsetzung	I																	
Bauphase 3	Planung & Umsetzung	I																	
Bauabschnitt 2: Trankgasse	Planung & Umsetzung	I																	
Gestaltungshandbuch Innenstadt	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt						★			Fn 20)								
Archäologische Zone/Jüdisches Museum	Planung & Umsetzung	I					★				Fn 21)								
Reparatur Kunstwerk Ma'alot/Heinrich-Böll-Platz	nur teilw. Planung	I		★				Fn 22)											
Historischer Kern in neuem Licht	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt						★											

Fn 20) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vorbereitung und Durchführung der Bemusterung. Diese verzögerte sich, da die Bemusterungsflächen durch Baustelleneinrichtungen der KVB belegt waren.
 Fn 21) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Beratung des Vorhabens in den zuständigen Gremien der Stadt sowie des LVR zwecks abschließender Entscheidung über die Umsetzung.
 Fn 22) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgten Vorarbeiten zur konkreten Planung, wie die Anlage von Probefelder für Oberflächenbelag und Verlegeart sowie ein Workshop Ma'alot mit dem Künstler und Architekt.

Rechte Rheinseite			1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entwicklungskonzept rechtsrheinisches Köln	keine f. d. Umsetzung	I						★	Fn 23)										
Umsetzung Messe-City	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt		★			Fn 24)						Fn 25)						
Wettbewerb Teilneubau IWZ der FH Köln in Deutz	keine erforderlich	I								★									
Planung zur Entwicklung Deutzer Hafen	nur teilw. Planung	II						★											
Planung zur Entwicklung Mülheimer Hafen	keine	I						★											
Umgestaltung Ottoplatz	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt		★	Fn 26)						Fn 27)								

Fn 23) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Werkstattverfahrens "Rechtsrheinische Perspektiven".
 Fn 24) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung des Grundstücksverkaufs.
 Fn 25) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vorbereitung und Unterzeichnung von Erschließungs-, Grundstückskauf-, Baukonzessionsvertrag zwischen Stadt und MCK.
 Fn 26) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen an den ersten Preisträger.
 Fn 27) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vergabe der Bauleistungen sowie die Sanierung der denkmalgeschützten Treppenanlage.

Interventionsraum	Haushaltsmittel für...	Priorität (Vorschlag)	Bemerkung	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Stadtraum Rhein																									
Rheinpromenade linksrh., Abschnitt Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt											★												
Neugestaltung Rheinboulevard rrh., Abschnitt Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt				★																			
Neugestaltung Rheinboulevard rrh. Mülheim-Süd	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt	Fördermittel sind im genannten Zeitraum abzurufen/bei Planungen Mülheimer Hafen zu berücksichtigen										★												

Fn 1) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vergabe der Bauleistungen.
 Fn 3) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Planungsleistungen an den ersten Preisträger des vorgängigen Wettbewerbs.
 Fn 4) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die politische Beratung des Baubeschlusses.
 Fn 5) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vergabe der Bauleistungen.

Innerer Grüngürtel (IGG)				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
ENTWICKLUNG EIFELWALL Neubau historisches Archiv Eifelwall	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009										★												

Fn 12) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Architekturwettbewerbs.
 Fn 13) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen, die sich aufgrund einer Vergabebeschwerde verzögerte.

Nord-Süd-Fahrt				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Sanierung der Bühnen	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009										★												

Ost-West-Achse				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Oberflächenwiederherstellung Nord-Süd-Stadtbahn (Elogiusplatz, Hermann-Josef-Platz, Augustinerplatz)	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt											★												

Fn 17) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Planungsleistungen.

Kernzone				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Gestaltungshandbuch Innenstadt	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt											★												
Historischer Kern in neuem Licht	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt											★												

Fn 20) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vorbereitung und Durchführung der Bemusterung. Diese verzögerte sich, da die Bemusterungsflächen durch Baustelleneinrichtungen der KVB belegt waren.

Rechte Rheinseite				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Umsetzung Messe-City	keine erforderlich	I/sowieso-Projekt				★																			
Umgestaltung Ottoplatz	Planung & Umsetzung	I/sowieso-Projekt	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009			★																			

Fn 24) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung des Grundstücksverkaufs.
 Fn 25) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Vorbereitung und Unterzeichnung von Erschließungs-, Grundstückskauf-, Baukonzessionsvertrag zwischen Stadt und MCK.
 Fn 26) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen an den ersten Preisträger.
 Fn 27) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die Vergabe der Bauleistungen sowie die Sanierung der denkmalgeschützten Treppenanlage.

Interventionsraum	Haushaltsmittel für...	Priorität (Vorschlag)	Bemerkung	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				I II III IV																
Stadtraum Rhein																				
Rheinpromenade linksrh., Abschnitt Nord	Planung & Umsetzung	I	bestehende Schäden erfordern kurzfristiges Handeln im Sinne der Verkehrssicherungspflicht									★ Fn 2)								
Anbindung Deutzer Freiheit an die Deutzer Brücke	nur teilw. Planung	I																		

Fn 2) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Bearbeitung sowie die Vergabe der Parkraumanalyse.

Ringe	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UMGESTALTUNG EBERTPLATZ																	
Umgestaltungskonzept Referenzabschnitt "Ebertplatz"	nur teilw. Planung	I	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009						★ Fn 8)								
Machbarkeitsstudie Quartiersgarage Ebertplatz	Planung	I							★ Fn 10)								
Umgestaltung Barbarosaplatz (insgesamt)																	
Teilprojekt Bahnsteiganhebung Barbarosaplatz	Planung & Umsetzung	I															

Fn 8) Nach Beschluss der Umgestaltung des Ebertplatz als prioritäres Projekt erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Planungsworkstatt Kölner Ringstraßen als eine erste Grundlage für die Umgestaltung.
Fn 9) Gemäß Beschluss des StEA aus Sommer 2012 ist mit der weiteren Umgestaltungsplanung erst nach Vorlage der Resultate der Machbarkeitsstudie und gesicherter Umsetzungsfinanzierung zu beginnen.
Fn 10) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Planungsauftrags und seiner Vergabe.

Innerer Grüngürtel (IGG)	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ENTWICKLUNG EIFELWALL																	
Wettbewerb Freiflächenentwicklung Eifelwall	Planung	I							★ Fn 14)								
ENTWICKLUNG SÜDLICHER IGG																	
Planung zur Entwicklung Parkstadt Süd	nur teilw. Planung	I							★								

Fn 14) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Freiflächenwettbewerbs

Nord-Süd-Fahrt	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umgestaltung Nord-Süd-Fahrt																	
> Umgestaltung Quartiere Bühnen/Offenbachplatz & Nord-Süd-Fahrt	Planung & Umsetzung	I							★								
> Umgestaltung Quartier Kolumba	Planung & Umsetzung	I										○ Fn 16)					

Fn 15) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der Vergabe der Entwurfsplanung.
Fn 16) Der Beginn der baulichen Umsetzung ist inhaltlich und so zeitlich von der Fertigstellung der Sanierung der Bühnen sowie der Straßenumgestaltungen Glockengasse und Brückenstraße abhängig.

Ost-West-Achse	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Testabschnitt "Rasengleis"																	
Abschnitt 1 Heumarkt - Hohe Straße	Planung & Umsetzung	I	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009					★									
Abschnitt 2 Hohe Straße - Neumarkt	Planung & Umsetzung	I						★									
Verkehrsgutachten Ost-West-Achse	Planung	I							★ Fn 18)								

Fn 18) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen inkl. Vergabe.

Kernzone	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umgestaltung Domumgebung																	
Bauabschnitt 1: östliches Domumfeld, Dionysoshof/Baptisterium									★								
Bauphase 1	Planung & Umsetzung	I	prioritäres Projekt gem. Ratsbeschluss vom 05.05.2009														
Bauphase 2	Planung & Umsetzung	I															
Bauphase 3	Planung & Umsetzung	I															
Bauabschnitt 2: Trankgasse	Planung & Umsetzung	I															
Archäologische Zone/Jüdisches Museum	Planung & Umsetzung	I	Die Finanzierung ist bis zu einem Betrag von 51,773 Mio. EUR gem. Ratsbeschluss vom 14.07.2011 gesichert.					★									
Reparatur Kunstwerk Ma'alot/Heinrich-Böll-Platz	nur teilw. Planung	I				★											

Fn 21) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgt die Beratung des Vorhabens in den zuständigen Gremien der Stadt sowie des LVR zwecks abschließender Entscheidung über die Umsetzung.
Fn 22) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgten Vorarbeiten zur konkreten Planung, wie die Anlage von Probefelder für Oberflächenbelag und Verlegeart sowie ein Workshop Ma'alot mit dem Künstler und Architekt.

Rechte Rheinseite		1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Entwicklungskonzept rechtsrheinisches Köln	keine f. d. Umsetzung						★ Fn 23)												
Wettbewerb Teilneubau IWZ der FH Köln in Deutz	keine erforderlich																		
Planung zur Entwicklung Mülheimer Hafens	keine						★												

Fn 23) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Werkstattverfahrens "Rechtsrheinische Perspektiven".

 d.h. Projektstart
 d.h. Baubeschluss
 d.h. Fertigstellung
 d.h. vorbereitende/qualifizierende Arbeiten
 d.h. Planung
 d.h. bauliche Umsetzung

Interventionsraum	Haushaltsmittel für...	Priorität (Vorschlag)	Bemerkung	1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV										
Ringe				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umgestaltung Barbarossaplatz (insgesamt)	nur teilw. Planung	III							★ Fn 11)					weitere Projektzeitplanung abh. von politischen/haushalterischen Entscheidungen						

Fn 11) Im gekennzeichneten Zeitraum erfolgte die inhaltliche und formale Vorbereitung des Planungsauftrags und seiner Vergabe.

Innerer Grüngürtel (IGG)				1994	1995 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau S-Bahn-Haltepunkt Bonner Wall	keine	III											★			der weitere Projektverlauf ist abh. von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene (Zuständigkeit: DBNetz, VRS)				